

MINUTA

RECORRIDO AVANCE DE OBRA COLECTOR ORIENTE


Siendo las 10:50 horas. del día Miércoles 30 de Septiembre del 2020, se llevó a cabo el recorrido en la Colonia Buenavista-Guadalupe Victoria, para verificar avance de obra de la Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita. Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.

En el cual **no** se observaron avances físicos, debido a que la empresa Contratista se encuentra en espera del suministro de la tubería de 42" de diámetro, empresas abastecedoras de resina (material con el que se fabrican) se declaran en estado de "FUERZA MAYOR" según lo indica el escrito presentado por la empresa Contratista con folios 202016278 del 06 Octubre y folio 202016926 de fecha 13 octubre del presente, así como el avance físico financiero de las obras, PROAGUA 2020 apartado Urbano, se informa que se reprograma fecha de inicio de la obra, sin cambio la fecha de terminación de la misma.

Se programara recorrido con el Comité de Contraloría Social para el mes de Octubre, quedando pendiente por confirmar día y la hora, para informar al comité los avances físicos y financieros de la obra, así como los trabajos de atención social que se han realizado en la zona e informando a los vecinos sobre los trabajos a realizar mismos que son en beneficio de la ciudadanía.

No habiendo dudas ni comentarios se dá por concluido el recorrido correspondiente siendo las 11:30 horas. del día Miércoles 30 de Septiembre de 2020.

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana



Hector Juárez Pacheco
Ofna Promoción de Obras



Cynthia Sanchez Ortiz
Ofna de Vinculación Ciudadana



Carmen Alicia Peraza Gutierrez
Ofna de Contraloría Social



Tijuana, Baja California a 09 de octubre de 2020

Asunto: Seguimiento a Contingencia por Suministro de Tubería de 42" de diámetro.

C.P. SERGIO ANTONIO ROSETE WEBEN
DIRECTOR GENERAL
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
Presente.

2020 16926

Por medio de la presente y con relación a la obra "REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE TRAMO BUENA VISTA-GUADALUPE VICTORIA ENTRE LAS AV. ÁLVARO OBREGÓN Y CALLES VENUSTIANO CARRANZA (DEL KM. 0+386 AL KM 0+855) EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C., LA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 469.00 M DE TUBERÍA DE PVC DE 107 CM (42") DE DIÁMETRO PARA REPONER TUBERÍA EXISTENTE, REHABILITACIÓN DE 4 POZOS DE VISITA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE 3 POZOS DE VISITA" con número de contrato No. APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN hacemos de su conocimiento que el fabricante de la tubería de 42" de diámetro JM Eagle Informa que las empresas FORMOSA y WESTLAKE VINYLs Inc., las principales proveedoras de la resina, materia prima para la elaboración de dicho tubo, se han declarado en estado de "FUERZA MAYOR", lo que ha derivado en la poca producción y al alza en el precio del mismo.

Por lo que JM Eagle, está reprogramando sus fechas de producción, iniciando el día 12 de octubre de 2020, y con una fecha esperada de terminación el día 19 de octubre del presente. Una vez completada la producción se requiere realizar la prueba de control de calidad, por lo que el primer embarque estaría listo el 14 de octubre del presente. Es de suma importancia aclarar que estas son fechas probables de producción por parte del proveedor y que pudieran cambiar en cualquier momento.

Por lo expuesto anteriormente, le solicitamos de la manera más atenta el ajuste al programa de obra en apego a la Ley de Obras Públicas que nos rige por tratarse de un caso de fuerza mayor.

Anexo a la presente escritos enviados a nuestro proveedor de tubería URBACA por parte del fabricante de tubería JM Eagle que respaldan lo aquí expuesto.

Sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus finas instrucciones.

ATENTAMENTE
URBANIZACIONES GOAR, S.A. DE C.V.

ING. H. GONZÁLEZ ARIAS
ADMINISTRADOR UNICO

c.c.p. Ing. Marcia Eugenia Saicido Moreno.- Subdirección de construcción CESPT
c.c.p. Ing. José Luis Juárez Bejarano.- Coordinador de Residencia CESPT
c.c.p. Ing. Joel Aldrete Zepeda.- Supervisor de Obra CESPT
c.c.p. Archivo. GOAR

Folio
2020 16926

URBANIZACIONES GOAR, S. A. DE C. V.
BLVR. AGUA CALIENTE 4558 TORRE COMERCIAL SUITE 507
COLONIA AVIACIÓN, TIJUANA, B.C., MÉXICO C.P. 22014
OF. 664 102 3306
urbanizacionesgoar99@hotmail.com

del.
13-OCT-2020



UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

CEIPT

2020 16278

RETRIBIDO: Folio No. 2/2016278
Fecha: 06/10/2020 11:57:04 p. m.

CONSULTAR TEL: 073
PORTAL: WWW.CEPT-608.MX
MENÚ: SERVICIOS EN LINEA: ARCHIVO

Tijuana, Baja California a 6 de Octubre de 2020

Marcia Eugenia Salcido Moreno
Subdirector de Construcción
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana
Presente

Asunto: Suministro tubería de 42"

Estimada ingeniero:

Hago referencia a la obra denominada "REHABILITACION DEL COLECTOR ORIENTE TRAMO BUENA VISTA-GUADALUPE ENTRE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y VIA RAPIDA ORIENTE, DEL KM. 0+000 AL 0+386 EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.", que tenemos contratada ante la dependencia bajo contrato: APAUR-CEIPT-2020-005-OP-LPN.

El contrato mencionado en el párrafo anterior contempla el suministro de tubería PVC de 42" para alcantarillado sanitario, el cual nos informa el fabricante que por causas fuera de su control las empresas suministradoras de resina FORMOSA y WESTLAKE VINYLs Inc. se declararon en estado de "FUERZA MAYOR" y como consecuencia el suministro de resina ha sido lento y a su vez ha tenido incremento en precio.

Tomando en consideración lo anterior, nos informa JM EAGLE, proveedor de la tubería tema del presente escrito que se vio obligado a reorganizar la producción e iniciaría a partir del 12 de Octubre y terminaría el 19 de Octubre. La tubería debe ser probada posterior a la producción y estaría disponible para embarque a partir del 14 de Octubre. Es importante mencionar que también nos informan que cabe la posibilidad de que las fechas de producción prometidas pudieran ser ajustadas.

Por lo anteriormente expuesto, no vemos obligados a solicitar una reprogramación de la obra basándonos en que la Ley contempla casos fortuitos como son los de "FUERZA MAYOR".

Para respaldar nuestro escrito, anexamos comunicado que hace referencia a la orden de compra de nuestro proveedor (URBACA) por parte de JM EAGLE (anexo 1) y a su vez otro escrito relacionado a incrementos de precio y problemas de producción de resina (anexo 2).

Atentamente

Juan Manuel Apodaca Soto
Apoderado Legal

c.c.p. Sergio Antonio Rosado Weber - Director de Construcción - CEIPT.
c.c.p. Sergio Martínez - Jefe de Residencias - CEIPT.
c.c.p. José Luis Juárez DeJucano - Responsable de Obra - CEIPT.
c.c.p. Víctor Llamas Vidal - Director Comercial - URBACA.
c.c.p. Archivo.

ATENCIÓN SOCIAL
FICHA FOTOGRAFICA
RECORRIDO AVANCE DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE TRAMO BUENA VISTA- GUADALUPE VICTORIA 1ERA Y 2DA ETAPA

PROGRAMA: PROAGUA
APARTADO URBANO

FECHA: 30/SEPT/2020

