

CONTRALORIA SOCIAL

MINUTA

RECORRIDO A VANCE FISICO DE OBRA CUMBRES DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO

Siendo las 14:35 hrs. del día Jueves 17 de febrero de 2022, se llevó a cabo recorrido, para verificar avance físico de la obra por parte de los integrantes del Comité de Contraloría Social Sra. Asunción Gonzalez Franco Presidenta, 1er. Vocal de Obra Karla Esmeralda García y Anuar Balderas Lara mediante WhatsApp debido a la contingencia sanitaria Covid 19 y cumpliendo con los protocolos de seguridad sugerida por la CONAGUA, Gobierno del Estado y la OMS, por esta ocasión se realizó el recorrido sin contar con la asistencia del comité, por lo que únicamente participó personal de Promoción de Obra, Contraloría Social y con el apoyo del residente de obra.

Se verificó que se encuentra la obra en proceso mismo que inicio el día Lunes 13 de Septiembre DE 2021, en la calle Amor eterno de la colonia Cumbres del Rosarito, donde participo personal de la supervisión Técnica de Obras de CESPT Saúl Arredondo Lugo, Manuel Aguayo Amezcua del área de Promocion de Obras CESPT y Julio Cesar Russell Guerrero del área de Contraloría Social CESPT, la Construcción de la Obra denominada Red de Agua Potable en la colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito Baja California, que consiste en Construcción de la Red de agua potable de la Colonia Cumbres de Rosarito en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. "La construcción consiste en el suministro e instalación de 5,867 m de tubería de PVC de 100 (4") de diámetro y 309 tomas domiciliarias".

Dicha Obra tiene un costo de \$ 7,671,082.32 m.n. mas IVA. según consta en el Contrato de Obra efectuado el día 27 de Julio de 2021, bajo el numero de contrato PROAGUA-URBANA-CESPT-2021-02-OP-LP con la empresa Contratista Mexital construcciones y Servicios S.A. de C.V.

Se verifico avances considerables en la obra con un aproximado del 98% de avance físico, se observó la instalación de las tomas y medidores y excavaciones en las cuales se puede apreciar terreno con piedra, instalación de caja de válvulas, reposición de asfalto y concreto, tubería y calles marcadas para la instalación de tomas domiciliarias, con los señalamientos correspondientes para evitar accidentes y cumpliendo con las reglas de tener señalamientos preventivos.

Se hace el compromiso de instalar el modulo de CESPT en tu Colonia en Marzo del 2022 para concluir con la cantidad de contratos (309 tomas), por lo que debido a que los plazos de ejecución de la obra están por concluir y habiendo demanda de los vecinos que no estaban contemplados con el beneficio de la toma y que ya están viviendo en los predios se tomara la decisión en conjunto con el Comité de contraloría social lo expuesto en cada una de las reuniones informativas realizadas, donde las personas que por negligencia no hayan realizado su contrato de servicios aun cuando estén viviendo en el domicilio desde hace tiempo, no se les instalara el Servicio y para cumplir con las metas de las 309 tomas contempladas en el proyecto se les instalara a las personas que hayan realizado su contrato por el programa de autogestión y antes eran baldíos y que actualmente se encuentran habitados, esto en acuerdo a anteriores acuerdos con la comunidad y el



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



CONAGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



**CONTRALORÍA
SOCIAL**



**BAJA
CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO



COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

Comité de obra y Contraloría Social de la Colonia Cumbres de Rosarito, además de informar sobre la cantidad de servicios contratados e instalación de los mismos y cierre del presupuesto donde se entregara el listado final de los contratos realizados

Se estará informando a las personas para su contratación en la recaudadora Rosarito para realizar dicho trámite.

Se anexa Ficha fotográfica del recorrido.

Siendo la 16:34 hrs. del día jueves 17 de febrero del 2022, se dá por concluido el recorrido.

Comité de Contraloría Social de la Colonia Cumbres de Rosarito

Ma. Asunción Gonzalez Franco

Presidente de Comité

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

Lic. Arturo Aguirre Gonzalez

Unidad de Vinculación Ciudadana

Julio Cesar Russell Guerrero

Coordinador de Contraloría Social

Manuel Aguayo Amezcua

Coordinador de Promoción de Obras

COTRALORIA SOCIAL

RECORRIDO AVANCE FISICO DE LA OBRA MES DE FEBRERO

FICHA FOTOGRAFICA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. CUMBRES DE ROSARITO, PLAYAS DE ROSARITO , B.C.
APARTADO URBANO

FECHA: 17/FEBRERO/2022

