

MINUTA

RECORRIDO AVANCE DE OBRA COLECTOR ORIENTE MES DE OCTUBRE

Siendo las 10:50 horas. del día viernes 16 Octubre del 2020, se llevó a cabo el recorrido en la Colonia Buenavista-Guadalupe Victoria, para verificar avance de obra de la Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Via Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita.


Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.

Cumpliendo con el oficio únicamente se hace recorrido sin contar con la participación de Comité de Obra, el cual no se observaron avances físicos, debido a que la empresa Contratista se encuentra en espera del suministro de la tubería de 42" de diámetro, empresas abastecedoras de resina (material con el que se fabrican) se declaran en estado de "FUERZA MAYOR" según lo indica el escrito presentado por la empresa Contratista con folios 202016278 del 06 Octubre y folio 202016926 de fecha 13 octubre del presente, así como el avance físico financiero de las obras, PROAGUA 2020 apartado Urbano, se informa que se reprograma fecha de inicio de la obra, sin cambio la fecha de terminación de la misma, así mismo informa que la fecha programada para la entrega del material será para el día 23 octubre del presente año.

Se programa recorrido con el Comité de Contraloría Social para el día 13 de Noviembre del presente año

No habiendo dudas ni comentarios se dá por concluido el recorrido correspondiente siendo las 11:40 horas. del día Viernes 16 Octubre de 2020.

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana



Hector Guillermo Gutierrez Bertram
Jefe Depto. de Vinculación Ciudadana



Julio Cesar Russell Guerrero
Ofna. de Contraloría Social

ATENCIÓN SOCIAL

FICHA FOTOGRAFICA

RECORRIDO AVANCE DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR ORIENTE TRAMO BUENA VISTA- GUADALUPE VICTORIA 1ERA Y 2DA ETAPA

PROGRAMA: PROAGUA
APARTADO URBANO

FECHA: 16/OCT/2020

