

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

RECURSOS PROPIOS 2026: Se contrato 16 obras por un monto de 131.36 MDP. con un avance físico de 19.2% y financiero del 33.3%.

Bacheo de 12,000 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Bacheo de 15,000 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Ejido Primo Tapia (1ra etapa), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primo Tapia 1era etapa, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C.

Atarjea en Calle Volcán nevado de Toluca y Calle Popocatépetl de la Colonia Valle Vista II, en el municipio de Tijuana, B.C.

FINANCIAMIENTO VERDE, Se contrato 4 obras con un avance físico de 10.8% y financiero del 20.3%.

Construcción de la Línea de impulsión de la PTAR Arturo Herrera a Tanque de Cambio de Régimen, en el municipio de Tijuana, B.C.

Construcción de la Estructura cambio de Régimen con capacidad de 2,000 m3, para el Sistema de Alejamiento de Aguas del Efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas Arturo Herrera y la Morita, en el Municipio de Tijuana, B.C.

Construcción de Línea de conducción de la PTAR La Morita Cárcamo de Bombeo Fideicomiso Florido

Construcción del Sistema de Bombeo PTAR Arturo Herrera, 5 equipos con capacidad de 650 HP para un gasto total 460 lps, para el Sistema de Alejamiento de Aguas del Efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas Arturo Herrera y La Morita, en el Municipio de Tijuana, B.C.

PRODDER 2025. Se contrataron 25 obras por un monto de 137.9 MDP. Con un avance físico 67.4% y financiero 64%

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Colonia Las Californias.

Rehabilitación del Colector Ensenada 1, tramo entre las colonias Planetario e Internacional.

Rehabilitación del Subcolector Rosario Salado.

Rehabilitación del Colector Oriente entre la calle Guadalupe Victoria a Benito Juárez, en la colonia Ejido Chilpancingo.

Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con el Subcolector Otay Constituyentes.

Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con los subcolectores Vista Alamar y Rincón Otay.

Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (3ra etapa de 3).

Suministro e instalación de 400 tomas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Instalación para la reposición de 10,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro.

PROSANEAR 2025. Se contrataron 19 obras por un monto de 152.31 MDP. Con un avance físico 54.29% y financiero 58%

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en calle Prolongación Eucalipto, colonia Centro Urbano 70-76.

Rehabilitación del Colector Pasteje, tramo Manuel Ávila Camacho y Blvd. Cuauhtémoc, Col. Anexa del Río.

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Santa Rita y paso de servicio, colonia Infonavit Trabajadores.

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el Conjunto Habitacional Estadio.

Rehabilitación del Subcolector Los Reyes, tramo Villas de Baja California.

Suministro e instalación de 1,107 descargas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual José Arturo Herrera Solís.
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Fortín de las Flores, 1ra etapa.
Rehabilitación del Subcolector Ejército Trigarante, tramo Infonavit Cachanillas.

BDAN 2024. Se tiene 1 contrato con avance físico y financiero del 30%

Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación de las Plantas de Bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B y Colector Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California.

RECURSOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES: 35 obras de contratos 2025 o años anteriores con un avance físico del 88.4% y un avance financiero del 85.2%.

Rehabilitación de Tanque Metálico Villas del Prado I, ubicado en la colonia Villas de Prado, en la Ciudad de Tijuana, B.C.

Construcción de red de agua potable Colonia Valle Imperial, Calles Imperio Norte, Austro Húngaro e Imperio Turco, en la Ciudad de Tijuana, B.C.

Construcción de atarjea en la calle Cipriano y calle Buena Vista, en la colonia Huahuatay, en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C.


Rehabilitación de línea de drenaje de 8" de diámetro en la Calle Volcán, Colonia Playas de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, B.C.

Mtra. Monica Juliana Vega Aguirre



Directora General

Amelia Cornejo Arminio



Subdirector de Administración y Finanzas

| MODALIDAD DE INVERSION | INVERSION CONTRATADA | INVERSION EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|--|-----------|-----|
| | TOTAL | EJERCIDO | No DE CONTRATO | CONTRATISTA | FIS | FIN |
| RECURSOS PROPIOS 2026 | | | | | | |
| Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para las interconexiones a estructuras existentes de la línea de conducción del Tanque Rosarito al Tanque Morales Lobos | 6,939,431.57 | 2,081,829.47 | 5CS-NS-116-2025 | Marcos Hernández de Dios | 85% | 30% |
| Trabajos de limpieza en taludes de la canalización Río Tijuana, en la ciudad de Tijuana, B.C. | 3,465,999.26 | 2,746,452.16 | 5CS-MT-001-2026 | GAURBA, S. de R.L. de C.V. | 100% | 79% |
| Atarjea en Calle Volcán nevado de Toluca y Calle Popocatepetl de la Colonia Valle Vista II, en el municipio de Tijuana, B.C | 1,148,315.69 | 344,494.71 | 5D-NA-002-2026 | Gavijec, S. de R.L. de C.V. | 0% | 30% |
| Construcción de la red de agua potable Residencial Los Pinos (Reubicación Indivi); Red de agua potable en el Callejón Vista Coronado Colonia Milenio 2000 y Construcción de Muro de Contención de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Ejido Primo Tapia (1ra etapa), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C. | 1,256,379.47 | | 5D-NAP-003-2026 | Gaurba, S. de R.L. de C.V. | 66% | 0% |
| Recepción, disposición y tratamiento de residuos de manejo especial (lodos producto de PTAR), en celdas impermeables, con sistema de captura de lixiviados, control de olores y biogas. | 22,155,453.60 | 6,646,636.08 | 5C-NA-004-2026 | Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V. | 0% | 30% |
| Conexión del Sistema de Agua Potable de la Colonia Unión Antorchista y Lomas del Valle al Acueducto Florido- El Niño, ubicado en el municipio de Tijuana, B.C. | 13,983,003.00 | 6,973,229.87 | 5CS-NA-005-2026 | Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V. | 49% | 50% |
| Bacheo de 350 m2 de concreto hidráulico secado ultra rápido, en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa III) | 1,915,067.71 | 1,368,179.48 | 5D-NP-006-2026 | Ricardo Pichardo Zarate | 100% | 71% |
| Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para el sistema de respaldo de energía eléctrica en la Planta de bombeo PB-1, ubicada en la Ciudad de Tijuana, B.C. - Elaboración de estudio de | 1,922,875.39 | | 5D-MT-009-2026 | POPOTLA Urbanización, S.A. de C.V. | 50% | 0% |
| Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primo Tapia 1era etapa, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C. | 2,726,087.59 | 817,826.28 | 5CS-NS-010-2026 | Grupo Akem Consultores en Negocios S.A.S de C.V. | 35% | 30% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa I) | 14,667,920.08 | 4,400,376.02 | 5CS-NA-011-2026 | POPOTLA Urbanización, S.A. de C.V. | 0% | 30% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II) | 13,032,883.53 | 3,909,865.06 | 5CS-MT-012-2026 | Construcciones y Pavimentos Baez, S. de C.V. | 16% | 30% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa III) | 14,149,273.01 | 4,244,781.90 | 5CS-MT-013-2026 | REMACU Construcciones, S.A. de C.V. | 1% | 30% |
| Bacheo de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa IV) | 14,846,520.30 | 4,453,956.09 | 5CS-MT-014-2026 | MIBZAR Construcciones, S.A. de C.V. | 15% | 30% |
| Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa I). | 7,742,228.60 | 2,322,668.58 | 5CS-MT-015-2026 | Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V. | 0% | 30% |
| Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II) | 7,702,767.02 | 2,310,830.11 | 5CS-MT-016-2026 | Corporativo Arklam del Norte, S. de R.L. | 0% | 30% |
| Rehabilitación de Emergencia de Manifull del Sistema de Bombeo Pórticos, en la Ciudad de Tijuana, B.C. | 3,710,934.23 | 1,113,280.27 | 5CS-NA-017-2026 | Ricardo Pichardo Zarate | 0% | 30% |
| | 131,365,140.07 | 43,734,406.08 | | | | |

| FINANCIAMIENTO VERDE | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------|--|-----|-----|
| Construcción de la Línea de impulsión de la PTAR Arturo Herrera a Tanque de Cambio de Régimen con tubería de Hierro dúctil de 24" diámetro y 2 km de longitud, para el Sistema de | 39,834,975.45 | 5,975,246.32 | 5C-NA-117-2025 | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. en | 0% | 15% |
| Construcción de la Estructura cambio de Régimen con capacidad de 2,000 m3, para el Sistema de Alejamiento de | 17,040,400.91 | 2,556,060.14 | 5C-NA-118-2025 | Urbanizadora Roma, S. A. de C.V. | 0% | 15% |
| Construcción de Línea de conducción de la PTAR La Morita Cárcamo de Bombeo Fideicomiso Florido con tubería de Hierro | 95,142,465.07 | 28,973,077.84 | 5C-NA-119-2025 | Operación de Urbanización y | 29% | 30% |
| Construcción del Sistema de Bombeo PTAR Arturo Herrera, 5 equipos con capacidad de 650 HP para un gasto total 460 lps, | 126,620,284.22 | 18,993,042.63 | 5C-NA-120-2025 | Grupo Comercializadora | 2% | 15% |
| | 278,638,125.65 | 56,497,426.92 | | | | |

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------|------|
| | TOTAL | EJERCIDO | Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA | FIS | FIN. |

PROAGUA 2025

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------|------|
| Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares Unidas (Sección 10 de Mayo), en la localidad | 5,956,022.38 | 5,956,022.38 | PROAGUA-URBANA-CESPT- | Marvette Urbanización e | 100% | 100% |
| | 5,956,022.38 | 5,956,022.38 | | | | |

PRODDER 2025

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------------------|---|------|-----|
| Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (3ra etapa de 3), la cual consiste en el suministro e instalación de 1,364 m de | 4,230,640.05 | 3,975,336.51 | PRODDER-CESPT-2025-033-OP-LP | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. | 100% | 94% |
| Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 1,153,670.84 | 1,125,909.69 | PRODDER-CESPT-2025-020-OP-LP | Jesus Partida Romero | 100% | 98% |
| Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 1,310,017.70 | 885,992.26 | PRODDER-CESPT-2025-021-OP-LP | APR Obras y Agregados, S. de R.L. de | 75% | 68% |
| Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 2,171,118.98 | 1,512,951.93 | PRODDER-CESPT-2025-022-OP-LP | Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V. | 100% | 70% |
| Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 2,053,799.01 | 1,167,276.21 | PRODDER-CESPT-2025-023-OP-LP | MIMAPA Ingeniería, S.A. de C.V. | 100% | 57% |
| Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 1,030,766.20 | 637,417.66 | PRODDER-CESPT-2025-024-OP-LP | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. | 100% | 62% |
| Instalación para la reposición de 1,680 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 1,394,105.34 | 1,301,536.78 | PRODDER-CESPT-2025-025-OP-LP | Lonar Construcciones, S.A. de C.V. | 100% | 93% |
| Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 1,079,091.12 | 1,055,791.69 | PRODDER-CESPT-2025-026-OP-LP | MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V. | 100% | 98% |
| Instalación para la reposición de 2,520 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 2,073,454.96 | 622,036.49 | PRODDER-CESPT-2025-027-OP-LP | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. | 30% | 30% |
| Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 1,106,822.32 | 894,239.38 | PRODDER-CESPT-2025-028-OP-LP | Espinoza Infraestructura, S. de C.V. | 100% | 81% |
| Instalación para la reposición de 2,100 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 1,796,898.45 | 1,465,785.16 | PRODDER-CESPT-2025-029-OP-LP | Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V. | 96% | 82% |
| Instalación para la reposición de 1,575 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 1,307,630.21 | 683,357.05 | PRODDER-CESPT-2025-030-OP-LP | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. | 95% | 52% |
| Instalación para la reposición de 735 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 | 646,262.68 | 568,395.87 | PRODDER-CESPT-2025-031-OP-LP | Remacu Construcciones, S.A. de C.V. | 100% | 88% |
| Rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Tomas Aquino, 1ra. etapa, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,812 metros de tubería de PVC de 4" de | 11,409,678.57 | 5,931,153.32 | PRODDER-CESPT-2025-038-OP-LP | Constructora Sextin, S.A. de C.V. | 52% | 52% |
| Rehabilitación de tanque Villas del Prado Parte Media, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de | 2,478,762.75 | 2,108,220.61 | PRODDER-CESPT-2025-039-OP-LP | Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V. | 85% | 85% |
| Rehabilitación de tanque Villas del Prado 2, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de piezas especiales, | 2,452,559.08 | 1,551,484.98 | PRODDER-CESPT-2025-040-OP-LP | Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V. | 70% | 63% |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Colonia Las Californias, la cual consiste en el suministro e instalación de 2,556 metros de tubería de alcantarillado sanitario de 8" de | 11,287,176.71 | 6,732,951.47 | PRODDER-CESPT-2025-013-OP-LP | Promogob, S.A. de C.V. | 79% | 60% |
| Rehabilitación del Colector Ensenada 1, tramo entre las colonias Planetario e Internacional, la cual consiste en el suministro e instalación de 371 metros de tubería sanitaria de | 9,325,283.53 | 4,736,597.33 | PRODDER-CESPT-2025-014-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 87% | 51% |
| Rehabilitación del Subcolector Rosario Salado, así como la construcción de obra de protección a base de gaviones en Av. Guadalajara s/n Fracc. El Valle, la cual consiste en el suministro | 22,701,894.09 | 17,161,543.32 | PRODDER-CESPT-2025-015-OP-LP | Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V. | 86% | 76% |
| Rehabilitación del Colector Oriente entre la calle Guadalupe Victoria a Benito Juárez, en la colonia Ejido Chilpancingo, el cual consiste en la el suministro e instalación de 252 metros de | 8,210,838.55 | 8,133,847.62 | PRODDER-CESPT-2025-016-OP-LP | Constructora Sextin, S.A. de C.V. | 100% | 99% |
| Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con el Subcolector Otay Constituyentes, la cual consiste en el suministro e instalación de 649 metros de tubería sanitaria de | 7,599,304.63 | 6,288,497.36 | PRODDER-CESPT-2025-017-OP-LP | Juan Carlos Arriaga Jiménez | 84% | 83% |
| Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con los subcolectores Vista Alamar y Rincón Otay, tramo del PV DT-083 106 al DT-083-114, la cual consiste en el suministro e | 4,661,924.23 | 3,188,079.94 | PRODDER-CESPT-2025-018-OP-LP | TDSM Construcciones y Servicios, S. de R.L. de C.V. | 62% | 68% |
| Rehabilitación de sistema de sopladores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de sistema 1-1 de tubo soplador | 17,117,492.10 | 6,682,728.03 | PRODDER-CESPT-2025-041-OP-LP | ZLC Grupo Constructor S. de R.L. de C.V. | 16% | 39% |
| Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario en la colonia Guaycura 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,002 metros de tubería sanitaria de PVC de 8" | 8,837,531.68 | 3,715,888.15 | PRODDER-CESPT-2025-042-OP-LP | GEBAUDE S.A. de C.V. | 24% | 42% |

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| | TOTAL | EJERCIDO | Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA | FIS | FIN |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Sanchez Taboada, 1era etapa, la obra consiste en el suministro | 10,548,741.46 | 5,736,465.86 | PRODDER-CESPT-2025-043-OP-LP | Juan Carlos Arriaga Jiménez | 50% | 54% |
| | 137,985,465.24 | 87,863,484.66 | | | | |

| PROSANEAR 2025 | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---|------|------|
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en calle Prolongación Eucalipto, colonia Centro Urbano 70-76, la obra consiste en el suministro e instalación de 75 metros de tubería | 751,117.55 | 751,117.56 | PROSANEAR-CESPT-2025-09-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 100% | 100% |
| Rehabilitación del Colector Pasteje, tramo Manuel Avila Camacho y Blvd. Cuauhtémoc, Col. Anexa del Río, la obra consiste en el suministro e instalación de 234 metros de tubería | 4,844,164.06 | 1,818,162.74 | PROSANEAR-CESPT-2025-10-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 27% | 38% |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Santa Rita y paso de servicio, colonia Infonavit Trabajadores, la obra consiste en el suministro e instalación de | 2,380,524.39 | 2,028,455.43 | PROSANEAR-CESPT-2025-11-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 100% | 85% |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el Conjunto Habitacional Estadio, la obra consiste en el suministro e instalación de 652 metros de tubería sanitaria de los cuales | 3,680,717.00 | 2,681,103.16 | PROSANEAR-CESPT-2025-12-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 100% | 73% |
| Rehabilitación del Subcolector Los Reyes, tramo Villas de Baja California, la obra consiste en el suministro e instalación de 93 metros con tubería sanitaria de PVC de 12" de diámetro y la | 348,778.19 | 870,321.10 | PROSANEAR-CESPT-2025-13-OP-LP | Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. | 100% | 250% |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Fidel Velazquez, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,193 metros de tubería de PVC de 8" de diámetro y la | 7,696,859.88 | 5,701,907.11 | PROSANEAR-CESPT-2025-14-OP-LP | Urbanizadora Roma, S.A. de C.V. | 67% | 74% |
| Suministro e Instalación de 125 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 2,073,835.40 | 1,589,609.17 | PROSANEAR-CESPT-2025-015-OP-LP | MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V. | 100% | 77% |
| Suministro e Instalación de 50 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 928,753.15 | 722,931.24 | PROSANEAR-CESPT-2025-016-OP-LP | Supervision y proyectos DRI, S de R.L. de C.V. | 100% | 78% |
| Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 3,038,029.77 | 1,519,007.92 | PROSANEAR-CESPT-2025-017-OP-LP | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. | 100% | 50% |
| Suministro e Instalación de 119 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 1,903,631.85 | 1,485,863.90 | PROSANEAR-CESPT-2025-018-OP-LP | Espinoza Infraestructura, S. de C.V. | 95% | 78% |
| Suministro e Instalación de 250 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 3,416,338.65 | 2,222,634.91 | PROSANEAR-CESPT-2025-019-OP-LP | Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V. | 70% | 65% |
| Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 1,695,311.12 | 1,035,105.51 | PROSANEAR-CESPT-2025-020-OP-LP | Jesus Partida Romero | 100% | 61% |
| Suministro e Instalación de 224 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 3,188,872.36 | 2,736,184.24 | PROSANEAR-CESPT-2025-021-OP-LP | Remacu Construcciones, S.A. de C.V. | 90% | 86% |
| Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos. | 56,807,128.96 | 35,772,831.28 | PROSANEAR-CESPT-2025-022-OP-LP | Alejandro Valdez Arellano | 47% | 63% |
| Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de 7 mezcladores sumergibles y servicio de refacciones para el | 7,929,978.13 | 7,191,682.12 | PROSANEAR-CESPT-2025-023-OP-LP | Operacion de Urbanizacion y Remodelaciones BC | 87% | 91% |
| Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la obra consiste en la rehabilitación del digestor de lodos y mezanine | 13,911,736.06 | 7,032,137.95 | PROSANEAR-CESPT-2025-024-OP-LP | ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V. | 43% | 51% |
| Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual José Arturo Herrera Solís, la cual consiste en la limpieza y desazolve de reactores anaerobio y anóxico del módulo 2 de 2, | 5,935,983.69 | 1,912,705.86 | PROSANEAR-CESPT-2025-027-OP-I3 | Operacion de Urbanizacion y Remodelaciones BC | 80% | 32% |
| Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Fortin de las Flores, 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,638 metros de tubería de PEAD de 8" de | 16,173,420.42 | 6,087,470.44 | PROSANEAR-CESPT-2025-028-OP-I3 | Remacu Construcciones, S.A. de C.V. | 32% | 38% |
| Rehabilitación del Subcolector Ejercito trigarante, tramo Infonavit Cachanillas, la obra consiste en el suministro e | 15,606,220.20 | 5,603,192.29 | PROSANEAR-CESPT-2025-026-OP-I3 | Juan Carlos Arriaga Jiménez | 32% | 36% |
| | 152,311,400.82 | 88,762,423.92 | | | | |

| BDAN 2024 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-----|-----|
| Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación de las Plantas de Bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B y Colector Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California | 8,621,697.38 | 2,569,706.35 | BDAN-CESPT-EPA-2024-002 | ICABC, S.C. | 30% | 30% |
| | 8,621,697.38 | 2,569,706.35 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2026

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|-----------|------|
| | TOTAL | EJERCIDO | Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA | FIS | FIN |
| RECURSOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES | | | | | | |
| Elaboración de proyecto ejecutivo para la puesta en operación de pozos 2da etapa, en el municipio de Tijuana, B.C. | 6,681,714.80 | 1,336,342.96 | 5D-NP-002-2024 | Arturo Espinoza Guevara | 35% | 20% |
| Construcción de red de agua potable en la colonia Encinal (1ra etapa), en la ciudad de Tijuana, B.C. | 19,392,074.40 | 19,321,285.40 | 5C-NP-046-2024 | Pavimentación y Urbanizaciones BC S. | 100% | 100% |
| Instalación para la reposición de 8,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, clase C, tipo volumetrico de piston rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7. | 7,180,533.09 | 5,987,352.28 | PRODDER-CESPT-2023-042-OP-LP | Construcciones Cylcom, S. de R.L. de C.V. | 100% | 83% |
| "Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I). | 7,733,171.32 | 7,733,171.32 | 5CS-MT-012-2025 | Terracerías y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V. | 100% | 100% |
| Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II). | 11,341,524.06 | 11,341,524.06 | 5CS-MT-013-2025 | Cielo Yolanda Buelna Ramirez | 100% | 100% |
| Rehabilitación de entrada y salida de sifones: 5,6,7,8 y 9 del emisor antiguo en el municipio de Tijuana, B.C. | 11,343,239.54 | 11,343,239.54 | 5CS-NA-018-2025 | Recubrimientos Especializados MXL | 100% | 100% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto hidráulico, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa | 18,409,069.89 | 18,409,069.89 | 5CS-MT-020-2025 | Bufadora Edificaciones S.A. de C.V. | 100% | 100% |
| Elaboración de proyectos ejecutivos para las obras de distribución de agua potable producto de la Planta | 17,459,459.28 | 13,049,898.26 | 5C-NP-025-2025 | Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de | 80% | 75% |
| Recepción, disposición y tratamiento de residuos de manejo especial (lodos producto de PTAR), en celdas impermeables, | 14,282,403.30 | 14,282,403.30 | 5CS-NA-026-2025 | Promotora Ambiental de La Laguna, S.A. de | 100% | 100% |
| Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en Ave. Revolución entre las Calles Cuarta y la calle | 5,557,321.55 | 3,534,104.45 | 5CS-NAP-028-2025 | Operación de Urbanización y | 100% | 64% |
| Construcción de By- Pass de 76 cm (30") de diámetro en el Colector Internacional, en la Zona Norte de la Ciudad de | 5,516,140.15 | 4,971,678.48 | 5CS-NA-031-2025 | Grupo Comercializador | 100% | 90% |
| Construcción de Caja Internacional, en las obras de emergencia del Colector Internacional Fase 1, ubicada en la Av. | 1,640,560.62 | 1,640,560.62 | 5CS-NA-048-2025 | Juan Carlos Arriaga Jiménez | 100% | 100% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa | 15,651,182.89 | 15,651,182.89 | 5CS-MT-050-2025 | Grupo Lidera Construcciones de la | 100% | 100% |
| Obra de Emergencia consistente en la Rehabilitación del Acueducto Florido – Aguaje, Tramo Diaz Ordaz – Lomas de La | 54,636,326.09 | 51,314,414.21 | 7D-NP-075-2025 | Grupo Comercializador | 100% | 94% |
| Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa | 13,697,621.68 | 7,126,831.12 | 5CS-MT-093-2025 | Construcciones y Materiales Keno, S.A. | 38% | 52% |
| Construcción de atarjea en la calle Cipriano y calle Buena Vista, en la colonia Huahuatay, en la ciudad de Playas de Rosarito, | 6,240,118.43 | 3,825,427.64 | 5CS-NA-096-2025 | Grupo Lidera de la Baja, S.A. de C.V. | 95% | 61% |
| Reparación de emergencia en tubería de 36" de diámetro en el Tanque Aguaje de la Tuna y en tubería de 48" de diámetro en la | 891,252.27 | 891,252.26 | 5D-NP-098-2025 | Ricardo Pichardo Zarate | 100% | 100% |
| Elaboración de los Proyectos Ejecutivos: para las Interconexiones a Estructuras existentes de la Línea de | 1,187,999.95 | 1,163,873.68 | 5D-NS-099-2025 | Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de | 100% | 98% |
| Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la PTAR Natura 60 y de la PTAR Primo Tapia 1ra Etapa, ubicadas | 2,413,218.01 | 2,413,218.01 | 5CS-NS-100-2025 | Grupo Comercializadora | 100% | 100% |
| Rehabilitación de Tanque Metálico Villas del Prado I, ubicado en la colonia Villas de Prado en el municipio de Tijuana, B.C. | 2,197,608.04 | 1,672,095.60 | 5D-NP-101-2025 | Recubrimientos Especializados MXL, | 100% | 76% |
| Construcción de red de agua potable Colonia Valle Imperial, Calles Imperio Norte, Austro Húngaro e Imperio Turco, en la | 31,836,574.32 | 9,550,972.30 | 5C-NP-102-2025 | Bufadora Edificaciones, S.A. de | 19% | 30% |
| Bacheo de 6,000 m2, de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa IV) | 7,486,131.69 | 4,668,305.68 | 5CS-MT-103-2025 | Proyectos y Construcciones Fareli, | 49% | 62% |
| AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE BOMBEO OBRERA Y TANQUE RUBI SARH E INTERCONEXIONES EN VARIOS PUNTOS | 5,722,222.95 | 5,819,590.64 | 5CS-NP-105-2025 | Jesús Partida Romero | 100% | 102% |
| Rehabilitación de línea de drenaje de 8" de diámetro en la Calle Volcán, Colonia Playas de Tijuana; Rehabilitación de la red de | 6,274,377.68 | 3,320,109.09 | 5CS-NA-106-2025 | Juan Carlos Arriaga Jiménez | 100% | 53% |
| Alcantarillado Sanitario en la Av. San Felipe, Colonia Playas de | | | | | | |
| Construcción de la red de agua potable del Fracc. Hacienda San Martín, en la localidad Hacienda San Martín, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación 4,434 m de | 9,023,314.24 | 9,023,314.24 | PROAGUA-RURAL-CESPT-2025-09-OP-LP | Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V | 100% | 100% |
| Construcción de 11,354 metros de tubería en la red de agua potable de la Colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas, 3ra sección (2da etapa de 3), la cual consiste en el suministro e | 37,169,232.36 | 37,136,601.99 | PRODDER-CESPT-2024-028-OP-LP | Construcciones Los Potros, S.A. de C.V. | 100% | 100% |
| Suministro e Instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el | 5,857,695.96 | 5,016,333.90 | PRODDER-CESPT-2024-023-OP-AD | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de | 100% | 86% |
| Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Vista del Cerro Colorado, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,720 metros de tubería PVC sanitaria de 8" de | 16,088,332.54 | 15,937,260.55 | PROSANEAR-CESPT-2024-023-OP-I3 | Juan Carolos Arriaga Jimenez | 100% | 99% |
| Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 3,832,517.83 | 3,768,321.67 | PROSANEAR-CESPT-2024-003-OP-I3 | Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de | 100% | 98% |
| Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 | 2,860,784.63 | 2,751,875.67 | PROSANEAR-CESPT-2024-006-OP-I3 | Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V. | 100% | 96% |
| Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Arturo Herrera, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos compuesto por unidad | 50,636,918.80 | 47,092,334.49 | PROSANEAR-CESPT-2024-024-OP-LP | Litra, S.A. de C.V. en asociación con ZLC Grupo Constructor, S. | 100% | 93% |
| | 400,240,642.35 | 341,093,946.20 | | | | |