

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

RECURSOS PROPIOS 2026: *Se contrato 29 obras por un monto de 206.35 MDP. con un avance físico de 55.24% y financiero del 47.1%.*

Bacheo de 23,550 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Bacheo de 12,000 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Ejido Primo Tapia (1ra etapa), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primo Tapia 1era etapa, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C.

Atarjea en Calle Volcán nevado de Toluca y Calle Popocatepetl de la Colonia Valle Vista II, en el municipio de Tijuana, B.C.

FINANCIAMIENTO VERDE, *Se contrato 5 obras por un monto de 321.25 MDP con un avance físico de 31.34% y financiero del 26.4%.*

Construcción de la Línea de impulsión de la PTAR Arturo Herrera a Tanque de Cambio de Régimen, en el municipio de Tijuana, B.C.

Construcción de la Estructura cambio de Régimen con capacidad de 2,000 m3, para el Sistema de Alejamiento de Aguas del Efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas Arturo Herrera y la Morita, en el Municipio de Tijuana, B.C.

Construcción de Línea de conducción de la PTAR La Morita Cárcamo de Bombeo Fideicomiso Florido

Construcción del Sistema de Bombeo PTAR Arturo Herrera, 5 equipos con capacidad de 650 HP para un gasto total 460 lps, para el Sistema de Alejamiento de Aguas del Efluente de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Tratadas Arturo Herrera y La Morita, en el Municipio de Tijuana, B.C.

Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C.

PRODDER 2025. *Se contrataron 25 obras por un monto de 148.38 MDP. Con un avance físico 100% y financiero 96%*

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Colonia Las Californias.

Rehabilitación del Colector Ensenada 1, tramo entre las colonias Planetario e Internacional.

Rehabilitación del Subcolector Rosario Salado.

Rehabilitación del Colector Oriente entre la calle Guadalupe Victoria a Benito Juárez, en la colonia Ejido Chilpancingo.

Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con el Subcolector Otay Constituyentes.

Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con los subcolectores Vista Alamar y Rincón Otay.

Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (3ra etapa de 3).

Suministro e instalación de 400 tomas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Instalación para la reposición de 10,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro.

PROSANEAR 2025. *Se contrataron 19 obras por un monto de 156.25 MDP. Con un avance físico 100% y financiero 96%*

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en calle Prolongación Eucalipto, colonia Centro Urbano 70-76.

Rehabilitación del Colector Pasteje, tramo Manuel Ávila Camacho y Blvd. Cuauhtémoc, Col. Anexa del Río.

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Santa Rita y paso de servicio, colonia Infonavit Trabajadores.

Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el Conjunto Habitacional Estadio.

Rehabilitación del Subcolector Los Reyes, tramo Villas de Baja California.

Suministro e instalación de 1,107 descargas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita.
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual José Arturo Herrera Solís.
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Fortín de las Flores, 1ra etapa.
Rehabilitación del Subcolector Ejercito Trigarante, tramo Infonavit Cachanillas.

BDAN. Se tiene 2 contrato por un monto de 217.36 MDP con avance físico 26.38% y financiero del 50%

Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación de las Plantas de Bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B y Colector Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California.

Rehabilitación de las plantas de bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B, en el municipio de Tijuana B.C.

RECURSOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES: 35 obras de contratos 2025 o años anteriores con un avance físico del 97% y un avance financiero del 92.4%.

Rehabilitación de Tanque Metálico Villas del Prado I, ubicado en la colonia Villas de Prado, en la Ciudad de Tijuana, B.C.

Construcción de red de agua potable Colonia Valle Imperial, Calles Imperio Norte, Austro Húngaro e Imperio Turco, en la Ciudad de Tijuana, B.C.

Construcción de atarjea en la calle Cipriano y calle Buena Vista, en la colonia Huahuatay, en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C.

Rehabilitación de línea de drenaje de 8" de diámetro en la Calle Volcán, Colonia Playas de Tijuana, en la ciudad de Tijuana, B.C.

Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre

Directora General

Lic. Amelia Cornejo Arminio

Subdirectora de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

01-jul-26

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS.	FIN.
RECURSOS PROPIOS 2026						
Trabajos de limpieza en taludes de la canalización Río Tijuana, en la ciudad de Tijuana, B.C.	3,579,567.90	3,579,567.89	5CS-MT-001-2026	GAURBA, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Atarjea en Calle Volcán nevado de Toluca y Calle Popocatepetl de la Colonia Valle Vista II, en el municipio de Tijuana, B.C	1,148,315.69	344,494.61	5D-NA-002-2026	Gavijec, S. de R.L. de C.V.	27%	30%
Construcción de la red de agua potable Residencial Los Pinos (Reubicación Indivi); Red de agua potable en el Callejón Vista Coronado, Colonia Milenio 2000 y Construcción de Muro de	1,256,379.47	376,913.84	5D-NAP-003-2026	Gaurba, S. de R.L. de C.V.	99%	30%
Construcción de la Red de Alcantarillado Sanitario en el Ejido Primo Tapia (1ra etapa), en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.	22,155,453.60	7,381,774.35	5C-NA-004-2026	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	20%	33%
Recepción, disposición y tratamiento de residuos de manejo especial (lodos producto de PTAR), en celdas impermeables, con sistema de captura de lixiviados, control de olores y biogas.	17,199,093.69	11,188,573.91	5CS-NA-005-2026	Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de C.V.	100%	65%
Conexión del Sistema de Agua Potable de la Colonia Unión Antorchista y Lomas del Valle al Acueducto Florido- El Niño, ubicado en el municipio de Tijuana, B.C.	1,915,067.71	1,744,622.53	5D-NP-006-2026	Ricardo Pichardo Zarate	100%	91%
Bacheo de 350 m2 de concreto hidráulico secado ultra rápido, en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I)	1,738,226.84	521,468.05	5D-MT-007-2026	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	30%
Bacheo de 350 m2 de concreto hidráulico secado ultra rápido, en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II)	1,860,151.99		5D-MT-008-2026	Blanca Guadalupe Luna Herrera	0%	0%
Bacheo de 350 m2 de concreto hidráulico secado ultra rápido, en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa III)	1,922,875.39	1,749,767.75	5D-MT-009-2026	POPTLA Urbanización, S.A. de C.V.	100%	91%
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para el sistema de respaldo de energía eléctrica en la Planta de bombeo PB-1, ubicada en la Ciudad de Tijuana, B.C. : Elaboración de estudio	2,726,087.59	2,540,935.29	5CS-NS-010-2026	Grupo Akem Consultores en Neonicos, S.A.S. de	45%	93%
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Primo Tapia 1era etapa, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C.	14,667,920.08	4,400,376.03	5CS-NA-011-2026	POPTLA Urbanización, S.A. de C.V.	20%	30%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa I)	13,032,883.53	11,982,617.70	5CS-MT-012-2026	Construcciones y Pavimentos Baez, S. de	100%	92%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa III)	14,149,273.01	11,904,506.25	5CS-MT-013-2026	REMACU Construcciones, S.A. de C.V.	100%	84%
Bacheo de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa IV)	14,846,520.30	6,015,700.89	5CS-MT-014-2026	MIBZAR Construcciones, S.A. de C.V.	100%	41%
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa I).	7,742,228.60	4,570,242.24	5CS-MT-015-2026	Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V.	83%	59%
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II)	7,702,767.02	5,302,175.07	5CS-MT-016-2026	Corporativo Arklam del Norte, S. de R.L.	62%	69%
Rehabilitación de Emergencia de Manifull del Sistema de Bombeo Pórticos, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	3,710,934.23	2,648,293.02	5CS-NA-017-2026	Ricardo Pichardo Zarate	100%	71%
Rehabilitación de Colector Ensenada (obra complementaria), en la Colonia Internacional, en el municipio de Tijuana, B.C.	5,836,371.71	1,750,911.51	5C-NA-018-2026	Urbanizadora y Construcciones de	6%	30%
Limpieza de Presa Abelardo L. Rodríguez de extracción de pescado, sardina o shads, en el espejo de agua, ubicado en el	1,972,021.17	1,972,021.17	5D-MT-019-2026	Alejandro Valdez Arellano	100%	100%
Reubicación de la Línea de Excedencias de 914.4 mm (36") de diámetro del Tanque Aguaje de la Tuna, en el municipio de	3,975,796.36	1,584,640.82	5CS-NP-020-2026	Pavimentaciones Integrales, S. de R.L.	33%	40%
Reparación de tubo de Sifón 2 del Sistema de Alejamiento, salida y estabilización de talud; Reforzamiento y Rehabilitación	3,092,355.57	2,774,195.48	5CS-NP-021-2026	REMSA Soluciones Especializadas, S.A. de	100%	90%
Reubicación del acueducto Herrera- la Misión en el Tramo del Matadero Norte, en el municipio de Tijuana, B.C.	5,506,817.31	1,652,045.20	5CS-NP-023-2026	Urbanizadora y Desarrolladora	5%	30%
Perforación Direccional de 10" de diámetro con tubería de polietileno de alta densidad, en Blvd. Benito Juárez Carretera	1,537,813.67	461,344.10	5D-NA-024-2026	Juan Carlos Arriaga Jiménez	60%	30%
Rehabilitación de Tanque estructural Indeco Universidad, con una capacidad de 500 m3, en la ciudad de Tijuana, B.C.	5,334,074.99	1,600,222.50	5CS-NP-025-2026	REMSA Soluciones Especializadas, S.A. de	75%	30%
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos: para los Puertos de Muestreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en	2,900,015.00	870,004.50	5CS-NS-026-2026	Grupo Consultor del Norte Urus S.A.S. de	0%	30%
Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica por obra: de A.S. en las Calles Venustiano Carranza entre Calle Rubén	3,360,618.83	1,008,185.65	5CS-MT-027-2026	Alejandro Valdez Arellano	100%	30%
Construcción de Complemento de Red de A.S. al Colector Poniente Antiguo, Tramo Calle Las Hojas; Perforación	6,999,456.90	2,099,837.07	5CS-NA-028-2026	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	30%
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y alcantarillado Sanitario de la Av. Revolución entre la Calle 6ta. Y 7ma. en la	17,462,232.05	5,238,669.62	5CS-NAP-029-2026	ZLC Grupo Constructor, S. de R.L.	0%	30%
Primera Etapa de Construcción de Sistema de Protección para Cerrar Celdas de Confinamiento de Lodos en la PTAR San	17,020,204.63	-	5CS-NA-030-2026	MIBZAR Construcciones, S.A.	0%	0%
	206,351,524.86	97,264,107.04				

FINANCIAMIENTO VERDE						
Construcción de la Línea de impulsión de la PTAR Arturo Herrera a Tanque de Cambio de Régimen con tubería de Hierro dúctil de 24" diámetro y 2 km de longitud, para el Sistema de	39,834,975.45	13,611,504.63	5C-NA-117-2025	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V. en	30%	34%
Construcción de la Estructura cambio de Régimen con capacidad de 2,000 m3, para el Sistema de Alejamiento de	17,040,400.91	2,556,060.14	5C-NA-118-2025	Urbanizadora Roma, S. A. de C.V.	17%	15%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

01-jul-26

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Construcción de Línea de conducción de la PTAR La Morita Cárcamo de Bombeo Fideicomiso Florido con tubería de Hierro	95,142,465.07	31,703,168.78	5C-NA-119-2025	Operación de Urbanización y	54%	33%
Construcción del Sistema de Bombeo PTAR Arturo Herrera, 5 equipos con capacidad de 650 HP para un gasto total 460 lps,	126,620,284.22	36,957,202.86	5C-NA-120-2025	Grupo Comercializadora	27%	29%
Reubicación del Acueducto Florido Aguaje en el Tramo Ley Cortez, en el municipio de Tijuana, B.C.	42,612,150.03	-	5C-NP-022-2026	Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.	0%	0%
	321,250,275.68	84,827,936.41				



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

01-jul-26

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.

PROAGUA 2025

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares Unidas (Sección 10 de Mayo), en la localidad	5,956,022.38	5,956,022.38	PROAGUA-URBANA-CESPT-	Marvette Urbanización e	100%	100%
	5,956,022.38	5,956,022.38				

PRODDER 2025

Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (3ra etapa de 3), la cual consiste en el suministro e instalación de 1,364 m de	5,172,154.51	5,172,154.48	PRODDER-CESPT-2025-033-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L.	100%	100%
Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	1,436,874.70	1,436,874.72	PRODDER-CESPT-2025-020-OP-LP	Jesus Partida Romero	100%	100%
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	1,016,467.05	1,016,467.08	PRODDER-CESPT-2025-021-OP-LP	APR Obras y Agregados, S. de R.L. de	100%	100%
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	2,264,210.49	2,264,210.45	PRODDER-CESPT-2025-022-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	2,285,781.15	2,285,781.15	PRODDER-CESPT-2025-023-OP-LP	MIMAPA Ingeniería, S.A. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	877,938.09	877,938.06	PRODDER-CESPT-2025-024-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L.	100%	100%
Instalación para la reposición de 1,680 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	1,393,797.57	1,393,797.58	PRODDER-CESPT-2025-025-OP-LP	Lonar Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	1,348,732.12	1,348,732.11	PRODDER-CESPT-2025-026-OP-LP	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 2,520 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	2,073,434.52	2,073,434.51	PRODDER-CESPT-2025-027-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L.	100%	100%
Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	1,106,668.23	1,106,668.22	PRODDER-CESPT-2025-028-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 2,100 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	1,796,898.45	1,796,868.41	PRODDER-CESPT-2025-029-OP-LP	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 1,575 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	1,307,420.04	1,307,420.04	PRODDER-CESPT-2025-030-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L.	100%	100%
Instalación para la reposición de 735 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5	612,936.75	612,936.75	PRODDER-CESPT-2025-031-OP-LP	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Tomas Aquino, 1ra. etapa, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,812 metros de tubería de PVC de 4" de	14,256,969.38	11,414,216.75	PRODDER-CESPT-2025-038-OP-LP	Constructora Sextin, S.A. de C.V.	100%	80%
Rehabilitación de tanque Villas del Prado Parte Media, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de	3,331,406.04	3,331,406.04	PRODDER-CESPT-2025-039-OP-LP	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de tanque Villas del Prado 2, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de piezas especiales,	3,271,799.31	3,271,799.31	PRODDER-CESPT-2025-040-OP-LP	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Colonia Las Californias, la cual consiste en el suministro e instalación de 2,556 metros de tubería de alcantarillado sanitario de 8" de	12,456,548.55	12,456,548.55	PRODDER-CESPT-2025-013-OP-LP	Promogob, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Ensenada 1, tramo entre las colonias Planetario e Internacional, la cual consiste en el suministro e instalación de 371 metros de tubería sanitaria de	9,325,283.53	9,249,855.70	PRODDER-CESPT-2025-014-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	99%
Rehabilitación del Subcolector Rosario Salado, así como la construcción de obra de protección a base de gaviones en Av. Guadalajara s/n Fracc. El Valle, la cual consiste en el suministro	24,198,137.59	24,151,529.91	PRODDER-CESPT-2025-015-OP-LP	Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Oriente entre la calle Guadalupe Victoria a Benito Juárez, en la colonia Ejido Chilpancingo, el cual consiste en la el suministro e instalación de 252 metros de	8,210,838.55	8,210,838.52	PRODDER-CESPT-2025-016-OP-LP	Constructora Sextin, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con el Subcolector Otay Constituyentes, la cual consiste en el suministro e instalación de 649 metros de tubería sanitaria de	9,477,243.56	9,474,453.73	PRODDER-CESPT-2025-017-OP-LP	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%
Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con los subcolectores Vista Alamar y Rincón Otay, tramo del PV DT-083-106 al DT-083-114, la cual consiste en el suministro e	4,661,924.23	3,188,079.94	PRODDER-CESPT-2025-018-OP-LP	TDSM Construcciones y Servicios, S. de R.L. de C.V.	100%	68%
Rehabilitación de sistema de sopladores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de sistema 1-1 de tubo soplador	17,117,492.10	17,099,997.54	PRODDER-CESPT-2025-041-OP-LP	ZLC Grupo Constructor S. de R.L. de C.V.	100%	100%

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario en la colonia Guaycura 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,002 metros de tubería sanitaria de PVC de 8"	8,837,531.68	8,078,344.53	PRODDEER-CESPT-2025-042-OP-LP	GEBAUDE S.A. de C.V.	100%	91%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Sanchez Taboada, 1era etapa, la obra consiste en el suministro	10,548,741.46	10,548,741.47	PRODDEER-CESPT-2025-043-OP-LP	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%
	148,387,229.66	143,169,095.55				

PROSANEAR 2025						
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en calle Prolongación Eucalipto, colonia Centro Urbano 70-76, la obra consiste en el suministro e instalación de 75 metros de tubería	751,117.55	751,117.56	PROSANEAR-CESPT-2025-09-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Pasteje, tramo Manuel Avila Camacho y Blvd. Cuauhtémoc, Col. Anexa del Río, la obra consiste en el suministro e instalación de 234 metros de	4,844,164.06	2,049,953.73	PROSANEAR-CESPT-2025-10-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	42%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Santa Rita y paso de servicio, colonia Infonavit Trabajadores, la obra consiste en el suministro e instalación de	3,443,394.77	3,443,394.77	PROSANEAR-CESPT-2025-11-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el Conjunto Habitacional Estadio, la obra consiste en el suministro e instalación de 652 metros de tubería sanitaria de los cuales	3,680,717.00	2,977,588.55	PROSANEAR-CESPT-2025-12-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	81%
Rehabilitación del Subcolector Los Reyes, tramo Villas de Baja California, la obra consiste en el suministro e instalación de 93 metros con tubería sanitaria de PVC de 12" de diámetro y la	870,321.11	870,321.08	PROSANEAR-CESPT-2025-13-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Fidel Velazquez,, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,193 metros de tubería de PVC de 8" de diámetro y la	7,655,628.98	7,655,628.98	PROSANEAR-CESPT-2025-14-OP-LP	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 125 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	2,073,835.40	1,975,714.46	PROSANEAR-CESPT-2025-015-OP-LP	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	100%	95%
Suministro e Instalación de 50 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	1,131,395.84	1,131,395.82	PROSANEAR-CESPT-2025-016-OP-LP	Supervision y proyectos DRI, S de R.L. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	3,038,029.77	2,939,405.17	PROSANEAR-CESPT-2025-017-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L.	100%	97%
Suministro e Instalación de 119 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	1,975,981.21	1,975,981.19	PROSANEAR-CESPT-2025-018-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 250 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	3,416,338.65	3,322,545.45	PROSANEAR-CESPT-2025-019-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	97%
Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	1,946,724.26	1,946,724.24	PROSANEAR-CESPT-2025-020-OP-LP	Jesus Partida Romero	100%	100%
Suministro e Instalación de 224 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	3,286,889.20	3,286,889.21	PROSANEAR-CESPT-2025-021-OP-LP	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos.	56,807,128.96	56,775,728.12	PROSANEAR-CESPT-2025-022-OP-LP	Alejandro Valdez Arellano	100%	100%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de 7 mezcladores sumergibles y servicio de refacciones para el	7,929,978.13	7,861,440.31	PROSANEAR-CESPT-2025-023-OP-LP	Operación de Urbanización y Remodelaciones BC	100%	99%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la obra consiste en la rehabilitación del digestor de lodos y mezanine	13,911,736.06	11,359,244.33	PROSANEAR-CESPT-2025-024-OP-LP	ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.	100%	82%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual José Arturo Herrera Solís, la cual consiste en la limpieza y desazolve de reactores anaerobio y anóxico del módulo 2 de 2,	7,713,832.31	7,713,832.32	PROSANEAR-CESPT-2025-027-OP-I3	Operación de Urbanización y Remodelaciones BC	100%	100%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Fortín de las Flores, 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,638 metros de tubería de PEAD de 8" de	16,173,420.42	15,907,998.04	PROSANEAR-CESPT-2025-028-OP-I3	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	100%	98%
Rehabilitación del Subcolector Ejercito trigarante, tramo Infonavit Cachanillas, la obra consiste en el suministro e	15,606,220.20	15,525,708.05	PROSANEAR-CESPT-2025-026-OP-I3	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	99%
	156,256,853.86	149,470,611.38				

BDAN						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación de las Plantas de Bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B y Colector Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California	8,621,697.38	2,671,946.72	BDAN-CESPT-EPA-2024-002	ICABC, S.C.	35%	31%
Rehabilitación de las plantas de bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B, en el municipio de Tijuana B.C.	217,367,038.19	108,507,615.23	BDAN-CESPT-EPA-2025-001-OP-LP	Urbanizadora Roma S.A. de C.V. en asociación con	25%	50%
	217,367,038.19	108,507,615.23				

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
RECURSOS PROPIOS AÑOS ANTERIORES						
Elaboración de proyecto ejecutivo para la puesta en operación de pozos 2da etapa, en el municipio de Tijuana, B.C.	6,681,714.80	1,336,342.96	5D-NP-002-2024	Arturo Espinoza Guevara	35%	20%
Construcción de red de agua potable en la colonia Encinal (1ra etapa), en la ciudad de Tijuana, B.C.	19,392,074.40	19,392,074.38	5C-NP-046-2024	Pavimentación y Urbanizaciones BC S.	100%	100%
Construcción de red eléctrica subterránea y subestación eléctrica de 45 kva, para la Recaudadora Playas de Tijuana, en la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I).	2,864,709.02	2,795,114.36	5D-MT-106-2024	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	98%
"Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I).	7,733,171.30	7,733,171.32	5CS-MT-012-2025	Terracerías y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II).	11,341,524.01	11,341,524.06	5CS-MT-013-2025	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	100%
Rehabilitación de entrada y salida de sifones: 5,6,7,8 y 9 del emisor antiguo en el municipio de Tijuana, B.C.	11,383,635.35	11,343,239.54	5CS-NA-018-2025	Recubrimientos Especializados MXL,	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto hidráulico, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa	18,409,069.91	18,409,069.89	5CS-MT-020-2025	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos para las obras de distribución de agua potable producto de la Planta	17,459,459.28	14,685,151.20	5C-NP-025-2025	Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de	100%	84%
Recepción, disposición y tratamiento de residuos de manejo especial (lodos producto de PTAR), en celdas impermeables,	14,282,403.30	14,282,403.29	5CS-NA-026-2025	Promotora Ambiental de La Laguna, S.A. de	100%	100%
Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en Ave. Revolución entre las Calles Cuarta y la calle	6,106,775.79	6,106,775.78	5CS-NAP-028-2025	Operación de Urbanización y	100%	100%
Construcción de By- Pass de 76 cm (30") de diámetro en el Colector Internacional, en la Zona Norte de la Ciudad de	5,516,140.15	4,971,678.48	5CS-NA-031-2025	Grupo Comercializador	100%	90%
Construcción de Caja Internacional, en las obras de emergencia del Colector Internacional Fase 1, ubicada en la Av.	1,640,560.61	1,640,560.62	5CS-NA-048-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa	15,651,182.97	15,651,182.90	5CS-MT-050-2025	Grupo Lidera Construcciones de la	100%	100%
Obra de Emergencia consistente en la Rehabilitación del Acueducto Florido – Aguaje, Tramo Diaz Ordaz – Lomas de La	72,654,230.80	72,654,230.84	7D-NP-075-2025	Grupo Comercializador	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa	13,697,621.68	11,262,077.16	5CS-MT-093-2025	Construcciones y Materiales Keno, S.A.	100%	82%
Construcción de atarjea en la calle Cipriano y calle Buena Vista, en la colonia Huahuatay, en la ciudad de Playas de Rosarito,	6,731,926.67	6,057,795.07	5CS-NA-096-2025	Grupo Lidera de la Baja, S.A. de C.V.	100%	90%
OBRA DE EMERGENCIA CONSISTENTE EN LA REPARACIÓN DEL ACUEDUCTO FLORIDO-AGUAJE EN EL KM 9+507, DEBIDO AL	2,839,299.89	2,839,299.89	7D-NP-097-2025	Ricardo Pichardo Zarate	100%	100%
Reparación de emergencia en tubería de 36" de diámetro en el Tanque Aguaje de la Tuna y en tubería de 48" de diámetro en la	891,252.27	891,252.27	5D-NP-098-2025	Ricardo Pichardo Zarate	100%	100%
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos: para las Interconexiones a Estructuras existentes de la Linea de	1,187,999.95	1,163,873.69	5D-NS-099-2025	Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de	100%	98%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la PTAR Natura 60 y de la PTAR Primo Tapia 1ra Etapa, ubicadas	2,413,218.01	2,413,218.02	5CS-NS-100-2025	Grupo Comercializadora	100%	100%
Rehabilitación de Tanque Metálico Villas del Prado I, ubicado en la colonia Villas de Prado en el municipio de Tijuana, B.C	2,197,608.04	1,672,095.61	5D-NP-101-2025	Recubrimientos Especializados MXL,	100%	76%
Construcción de red de agua potable Colonia Valle Imperial, Calles Imperio Norte, Austro Húngaro e Imperio Turco, en la	31,836,574.32	17,943,989.80	5C-NP-102-2025	Bufadora Edificaciones, S.A. de	69%	56%
Bacheo de 6,000 m2, de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa IV)	7,486,131.69	7,020,005.44	5CS-MT-103-2025	Proyectos y Construcciones Fareli, S.A. de	100%	94%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE BOMBEO OBRERA Y TANQUE RUBI SARH E INTERCONEXIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED PARA CAMBIAR EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL	6,146,091.31	5,819,590.64	5CS-NP-105-2025	Jesús Partida Romero	100%	95%
Rehabilitación de línea de drenaje de 8" de diámetro en la Calle Volcán, Colonia Playas de Tijuana; Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario en la Av. San Felipe, Colonia Playas de	6,274,377.68	6,200,309.78	5CS-NA-106-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	99%
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para las interconexiones a estructuras existentes de la línea de conducción del Tanque Rosarito al Tanque Morelos (obras desaladora), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C	6,939,431.57	5,394,708.04	5CS-NS-116-2025	Marcos Hernández de Dios	100%	78%
Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el	1,602,714.29	1,602,714.29	PRODDER-CESPT-2020-010-OP-I3	Luis David Hernandez León	100%	100%
Mejoramiento de Eficiencia Sistema Comercial; Micromedidores; Instalación para la reposición de 8,000 medidores de agua fría,	7,180,533.09	5,987,352.28	PRODDER-CESPT-2023-042-OP-LP	Construcciones Cylcom, S. de R.L. de C.V.	100%	83%
Suministro e Instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el	5,857,695.96	5,016,333.87	PRODDER-CESPT-2024-023-OP-I3	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de	100%	86%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Vista del Cerro Colorado, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,720 metros de tubería PVC sanitaria de 8" de	16,088,332.54	15,937,260.55	PROSANEAR-CESPT-2024-023-OP-I3	Juan Carolos Arriaga Jimenez	100%	99%
Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	3,832,517.83	3,768,321.68	PROSANEAR-CESPT-2024-003-OP-I3	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de	100%	98%
Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	2,860,784.63	2,751,875.69	PROSANEAR-CESPT-2024-006-OP-I3	Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V.	100%	96%
Suministro e Instalación de 528 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35	10,537,174.46	10,491,501.85	PROSANEAR-CESPT-2024-007-OP-I3	Juan Carolos Arriaga Jimenez	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
SEGUNDO TRIMESTRE 2026

01-jul-26

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Arturo Herrera, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos compuesto por	50,930,051.75	50,930,051.74	PROSANEAR-CESPT-2024-024-OP-LP	Litra, S.A. de C.V. en asociación con ZLC Grupo Constructor, S.	100%	100%
Construcción de la red de agua potable del Fracc. Hacienda San Martín, en la localidad Hacienda San Martín, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación 4,434 m de	9,023,314.24	9,023,314.22	PROAGUA-RURAL-CESPT-2025-09-OP-LP	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V	100%	100%
	407,671,303.54	376,529,461.20				