

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

PRON-CREDITO 2018. (Refrendo) se encuentran seis obras concluidas y por cerrar administrativamente la obra: "Rehabilitación del colector Insurgentes, tramo Parque Morelos-Los Álamos, en tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.", con un refrendo por un importe de 15.62 MDP.

PROAGUA 2019. En su **Apartado Urbano** con un refrendo por un monto de 39.69 MDP dividido en 3 contratos, los trabajos de Rehabilitación en el Colector Poniente 1ra Etapa sección A, en el municipio de Tijuana, B.C., se encuentran concluidas con un avance físico global del 100%. En el **Apartado Rural** con un monto de refrendo de 10.94 MDP, la obra "Construcción de red de agua potable en la localidad de Colinas del Sol, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se encuentra concluida con un avance físico del 100 %.

BDAN 2019. Se encuentra en ejecución con un avance físico del 100 % la obra de rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, por un monto contratado de 1.66 millones de dólares.

PRODDER 2019. De veintidós contratos referentes a Suministro e instalación de Tomas Domiciliarias, Instalación y reposición de medidores, Suministro e instalación de descargas domiciliarias en los siete distritos del municipio de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., se han concluido quince, siete se encuentran en ejecución con un avance físico global del 96%, con un monto contratado de 33.87 MDP.

PROSANEAR 2019. Se encuentra en ejecución con un avance físico del 100 % la obra: "Construcción del sistema de abastecimiento de agua residual tratada en la PTAR La Morita", la obra "Rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales Playas de Tijuana" se ha concluido. El importe contratado global es de 12.27 MDP.

RECURSOS PROPIOS 2019. Cinco contratos con monto refrendado por 1.42 MDP con avance físico al 100%.

RECURSOS PROPIOS 2020. De diez y siete contratos de bacheo corresponden 24.346 m2 de concreto hidráulico y 11,376 m2 de carpeta asfáltica de bacheo de en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., Con un monto contratado de 27.902 MDP. Los contratos de bacheo con concreto presentan un avance físico global de 91.00% y los de bacheo con asfalto llevan un avance físico global de 91 %.

Obras Diversas contratadas por un monto de 188.58 MDP con un avance físico global de 33.85 %.

Obra de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, . B.C. un avance físico 45% y un financiero 56%.

Obra de Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Villa Bonita, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. avance físico 23% y avance financiero del 10%.

PROAGUA 2020. En su **Apartado Urbano** con un monto contratado global de 17.40 MDP dividido en 2 contratos los trabajos de "Rehabilitación del Colector Oriente tramo Buena Vista-Guadalupe Victoria del km 0+000 al km 0+855, en el municipio de Tijuana, B.C.", se encuentran en ejecución con un avance físico global del 100%. En el **Apartado Rural** con un monto global contratado de 23.97 MDP, se contrataron dos obras denominadas "Construcción de la red de agua potable en la localidad Cumbres del Mar, en sus etapas 1 y 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se encuentran en ejecución con un avance físico global del 100%.

BDAN 2020. Se encuentra concluido con un avance físico del 100%, el "Estudio de alternativas para la rehabilitación del interceptor internacional en la ciudad de Tijuana, B.C.", por un monto contratado de 1.72 MDP.


Se tiene un avance del 75 % de la Obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Con un avance financiero 46% con un monto total del contrato de 2.86 MDP.

Se tiene un avance 100% en la Coordinación, Supervisión y administración de la obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (Sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana Baja California. Con un avance financiero 70% con un monto total 0.484 mdp.

PROSANEAR 2020. Tres obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario con un monto total contratado 14.224 MDP, con 9% de avance físico global y un 30% de avance financiero.


RECURSOS PROPIOS. Se tienen 7 obras diversas por un monto total 9.742 MDP, con un avance físico 27 % y no hay avance financiero.

Ing. Eliel Alejandro Vargas Pulido



Director General

Ing. Armando Reyes Arana



Subdirector Administración de Recursos



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
PRODDER 2019						
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,199,231.74	474,562.98	PRODDER-CESPT-2019-026-OP-I3	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	85%	40%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Paraiso (Zona II).	997,560.33	827,428.97	PRODDER-CESPT-2019-027-OP-I3	SERGIO MARCHEN BARRAZA	100%	83%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	1,171,510.60	613,261.32	PRODDER-CESPT-2019-028-OP-I3	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	99%	52%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	510,611.60	363,646.10	PRODDER-CESPT-2019-045-OP-AD	PROMOGOBI, S.A. DE C.V.	100%	71%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	571,656.04	300,694.86	PRODDER-CESPT-2019-046-OP-AD	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	53%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Reforma (Zona VI).	948,997.64	539,576.27	PRODDER-CESPT-2019-029-OP-I3	RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	80%	57%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Florido (Zona VII).	497,048.01	497,048.01	PRODDER-CESPT-2019-047-OP-AD	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	100%	100%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,299,596.40	591,259.12	PRODDER-CESPT-2019-035-OP-I3	RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	57%	45%



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Paraíso (Zona II). Etapa 2 de 7	946,728.00	821,631.22	PRODDER-CESPT-2019-036-OP-13	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	97%	87%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7	1,554,481.20	1,328,474.55	PRODDER-CESPT-2019-037-OP-13	JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.	100%	85%
Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV). Etapa 4 de 7	1,629,135.44	1,272,237.46	PRODDER-CESPT-2019-038-OP-13	MARCHEN BARRAZA SERGIO	100%	78%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V). Etapa 5 de 7	765,552.18	765,552.19	PRODDER-CESPT-2019-039-OP-13	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 5,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Reforma (Zona VI). Etapa 6 de 7	2,316,594.24	1,631,185.95	PRODDER-CESPT-2019-040-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	97%	70%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 5,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Florido (Zona VII). Etapa 7 de 7	1,853,438.76	1,827,898.71	PRODDER-CESPT-2019-041-OP-13	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.	100%	99%
Rehabilitada Red de atarjeas; Red de atarjeas; Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario en la Avenida Ferrocarril entre la calle sexta y la Calle Doce en la Col. Libertad, la obra consiste en el suministro e instalación de 724 metros con tubería de Poliestireno de Alta Densidad (PEAD) de 8" de diámetro, Tipo PE-3408 y Clase 100 RD-17.	4,169,151.44	4,169,151.44	PRODDER-CESPT-2019-042-OP-13	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitada Red de atarjeas; Emisor; Rehabilitación de Emisor Líneas Cuatas, desde la caja de Bypass cambio de régimen a Interconexion Emisor Antiguo, la obra consiste en el suministro e instalación de 39 metros con tubería de PVC Tipo Sanitario, de los cuales corresponden a 16 metros con tubería de 42" de diámetro y 23 metros con tubería de 48" de diámetro, Clase C-905 RD-41.	1,345,627.77	1,155,366.56	PRODDER-CESPT-2019-044-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	86%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,984,988.08	854,750.20	PRODDER-CESPT-2019-030-OP-13	JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.	100%	43%



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito José Aldo Esquer Campov (Zona III).	1,914,020.57	908,573.09	PRODDER-CESPT-2019-031-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	47%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 150 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	1,478,886.68	1,464,874.55	PRODDER-CESPT-2019-032-OP-13	CHAMAN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	99%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito José Reforma (Zona VI).	1,885,482.66	1,450,323.00	PRODDER-CESPT-2019-033-OP-13	TECNOLOGIAS Y OBRAS AVANZADAS, S.A. DE C.V.	100%	77%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Florido (Zona VII).	1,026,965.56	1,026,965.55	PRODDER-CESPT-2019-034-OP-13	LONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
	30,067,264.94	22,884,462.10				
PRODDER 2020						
Mejorada Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,896,728.47	1,203,061.55	PRODDER-CESPT-2020-008-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	93%	42%
Mejorada Suministro e instalación de 77 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Paraíso (Zona II), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,369,800.77	1,008,976.46	PRODDER-CESPT-2020-009-OP-13	CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R. L. DE C.V.	100%	74%
Mejorada Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,907,979.95	1,302,795.33	PRODDER-CESPT-2020-010-OP-13	LUIS DAVID HERNANDEZ LEÓN	100%	45%
Mejorada Suministro e instalación de 77 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,339,879.46	929,785.47	PRODDER-CESPT-2020-011-OP-13	AKMAR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	90%	69%



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Mejorada Suministro e instalación de 129 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mexquita (Zona V), en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	2,694,782.52	1,203,348.11	PRODDER-CESPT-2020-012-OP-AD	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C. V.	100%	45%
Mejorada Suministro e instalación de 147 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Reforma (Zona VI), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,672,783.58	2,595,989.07	PRODDER-CESPT-2020-013-OP-I3	ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	100%	97%
Mejorada Suministro e instalación de 155 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Florido (Zona VII), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,749,420.41	1,744,006.10	PRODDER-CESPT-2020-014-OP-I3	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R. L. DE C. V.	80%	63%
Mejorada Suministro e instalación de 145 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,111,782.80	1,958,474.19	PRODDER-CESPT-2020-015-OP-I3	SERGIO MARCHEN BARRAZA	100%	93%
Mejorada Suministro e instalación de 77 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II), en el Municipio de Tijuana, B. C.	973,894.51	621,019.58	PRODDER-CESPT-2020-016-OP-I3	CHAMAN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	64%
Mejorada Suministro e instalación de 135 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,515,824.22	847,776.51	PRODDER-CESPT-2020-017-OP-I3	AKMAR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	100%	56%
Mejorada Suministro e instalación de 90 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz Distrito (Zona IV), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,172,529.89	858,640.59	PRODDER-CESPT-2020-018-OP-I3	LONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	73%
Mejorada Suministro e instalación de 106 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,480,334.90	444,100.47	PRODDER-CESPT-2020-019-OP-I3	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	30%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS.	FIN.
Mejorada Suministro e instalación de 144 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Reforma (Zona VI), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,738,754.95	865,849.55	PRODDER-CESPT-2020-020-OP-13	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V.	69%	50%
Mejorada Suministro e instalación de 146 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Florido (Zona VII), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,600,184.56	869,624.42	PRODDER-CESPT-2020-021-OP-13	RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	100%	54%
Mejorada Rehabilitación del Acueducto Aguaje-Obrera, ubicado en la Colonia Los Maestros, en la Ciudad de Tijuana, B. C.; la cual consiste en el suministro e instalación de 221 metros de tubería de hierro dúctil de 48" de diámetro.	15,288,176.91	5,112,138.95	PRODDER-CESPT-2020-031-OP-LP	SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V.	10%	33%
Mejorada Rehabilitación de Emisor Líneas Cuatas del Km. 0+508 Fracc. Mirador al Km. 1+878 Fracc. Mirador al Km. 1+878 Fracc. La Cúspide, en la ciudad de Tijuana, B. C.; la obra consiste en el suministro e instalación de 1,438 metros de tubería, de los cuales corresponden a 14 metros con tubería de 20" de diámetro y 789 metros de tubería de 24" de diámetro, material PVC clase C-905 RD-41, 400 metros con tubería de 24" de diámetro, material PVC Clase C-905 RD-25 y 166 metros con tubería de 24" de diámetro y 69 metros con tubería de 12" de diámetro, material hierro dúctil, tipo C151/A21.51 y clase C350.	15,753,026.32	4,725,907.89	PRODDER-CESPT-2020-032-OP-LP	URBANIZADORA ROMA, S. A. DE C. V.	16%	30%
Mejorada Rehabilitación del subcolector Las cruces, tramo Lomas del Río, en la ciudad de Tijuana, B. C.; el cual consiste en el suministro e instalación de 552 metros de tubería de PVC de 8" y 10" de diámetro y la construcción de 548 metros cúbicos de gaviones.	2,993,901.32	1,356,888.98	PRODDER-CESPT-2020-033-OP-LP	JALD CONSTRUCTORA, S. A.S. DE C. V.	82%	45%
Mejorada Rehabilitación del subcolector Cañón Cortez en la Col. Anexa del Río, en la Ciudad de Tijuana, B. C.; el cual consiste en el suministro e instalación de 774 metros de tubería, de los cuales son 749 metros de tubería de pvc de 8" de diámetro, 25 metros de tubería de PEAD de 10" de diámetro y la construcción de 42 metros cúbicos de gaviones.	3,558,849.02	1,430,905.62	PRODDER-CESPT-2020-034-OP-LP	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R. L. DE C. V.	59%	40%
Mejorada Rehabilitación del subcolector Colinas de California, tramo Aguaje de la Tuna en la Ciudad de Tijuana, B. C.; en el cual consiste en el suministro e instalación de 43 metros de tubería de PVC de 12" de diámetro y la construcción de 86 metros cúbicos de gaviones.	430,920.00	242,054.27	PRODDER-CESPT-2020-035-OP-LP	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C. V.	90%	56%



CESPT
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<p>Mejorada Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela. C. Etapa 2 de 7.</p>	2,661,748.76	798,524.63	PRODDER-CESPT-2020-049-OP-LP	Urbanizaciones Angulo S.A de C.V.	14%	30%
<p>Mejorada Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraiso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 2 de 7.</p>	2,590,373.52	777,112.06	PRODDER-CESPT-2020-050-OP-LP	TECNOLOGIAS Y OBRAS AVANZADAS, S. A. DE C. V.	26%	30%
<p>Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 3 de 7.</p>	3,138,036.34	941,410.90	PRODDER-CESPT-2020-051-OP-LP	Lonar Construcciones S.A. de C.V.	32%	30%
<p>Mejorada Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela, en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 2 de 7.</p>	2,715,211.37	929,395.67	PRODDER-CESPT-2020-052-OP-LP	LUIS DAVID HERNANDEZ LEÓN	29%	34%
<p>Mejorada Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Rosarito), en la ciudad de Playas de Tijuana, B. C. Etapa 2 de 7.</p>	2,562,182.82	768,654.85	PRODDER-CESPT-2020-053-OP-LP	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V.	0%	30%



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 6 de 7.	4,043,204.55	1,212,961.37	PRODDER-CESPT-2020-054-OP-LP	Alvaga Constructora S de R.L. de C.V,	21%	30%
Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 7 de 7	3,970,903.31	1,191,271.00	PRODDER-CESPT-2020-054-OP-LP	Construcciones, Edificaciones y Urbanizaciones Cabrera S.A. de C.V.	0%	30%
	86,931,215.23	35,940,673.59				

PRODDER 2021						
Construcción del sistema de bombeo tipo Booster El Carrizo, la obra consiste en interconectar el Booster con el acueducto Carrizo-Florido mediante el suministro e instalación de 133 metros de tubería de acero de 48" de diámetro en un sistema 2+1 de 800 HP cada tren motor-bomba, arreglo mecánico de la succión con tubería de acero de 36" de diámetro y en la descarga con tubería de acero de 30" de diámetro, suministro e instalación de válvulas, línea de alimentación eléctrica y telemetría.						
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora El Florido Primera Etapa, la obra consiste en una interconexión en la llegada de la potabilizadora mediante el suministro e instalación de 38 metros con tubería de acero de 48" de diámetro, suministro e instalación de 2 válvulas para cada módulo, un soplador de 60 HP y una interconexión de 25 metros con tubería de acero de 20" de diámetro del módulo 3 al acueducto Rodríguez - Florido.						
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Abelardo L. Rodríguez Primera Etapa, la obra consiste en suministro e instalación de 9 válvulas de 20" de diámetro, 5 equipos de bombeo en un sistema 4+1 de 40 HP en la descarga de la potabilizadora, 2 equipos de bombeo en un sistema 1+1 de 15 HP en la recirculación de lodos y 2 equipos de bombeo en un sistema 1+1 de 30 HP en el sistema de recuperación de aguas de retrolavado.						
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Monte de Los Olivos Primera Etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 6 bombas en un sistema de bombeo 5+1 de 25 HP en el tanque de agua cruda, 6 válvulas check, instalación eléctrica y un sistema de bombeo 5+1 de 75 HP con arreglo mecánico, cuarto de bombas e interconexiones en la inyección de agua potable al acueducto Florido - Aguaje.						



CESPT
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
PROSANEAR 2019						
Construcción del sistema de abastecimiento de agua residual tratada en la PTAR La Morita, consiste en la construcción de 1 cárcamo y sistema de bombeo 4+1, con motor de bombeo de 15 HP, línea de conducción de 16" de diámetro, tubería de PVC y acero, 4 tomas tipo garza de 4" de diámetro, acceso y patio de maniobras	13,889,324.00	12,566,379.64	PROSANEAR-CESPT-2019-009-OP-LP	SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C.V.	100%	90%
Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales Playas, consiste en el suministro e instalación de 3 equipos electromecánicos con motores de 25 HP, 3F/60Hz, 230V y 1,750 RPM, una bomba con una capacidad de 40 LPS y 1 centro para control de motores en sistema 2+1.	1,953,217.01	1,953,217.02	PROSANEAR-CESPT-2019-010-OP-13	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
	15,842,541.01	14,519,596.66				
PROSANEAR 2020						
Rehabilitación de atarjea en las calles Pera, Uva y Melón, en el Fraccionamiento Villa Floresta II Sección, en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,945,279.85	583,583.96	PROSANEAR-CESPT-2020-014-OP-13	Ingeniería Planificada y Construcciones, S. de R. L. de C. V.	16%	30%
Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario Colonia Manuel Rivera Anaya en el Municipio de Tijuana, B. C.	4,497,702.04	1,349,310.61	PROSANEAR-CESPT-2020-015-OP-13	URBANIZACIONES GOAR, S.A. DE C. V.	11%	30%
Rehabilitación de la Red de alcantarillado sanitario en Av. Grandes Lagos, de la Colonia el Lago, en el Municipio de Tijuana, B. C.	7,781,851.15	2,334,555.34	PROSANEAR-CESPT-2020-016-OP-LP	Constructora Osram, S. de R. L. de C. V.	0%	30%
	14,224,833.04	4,267,449.91				
APAUUR 2019						
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+662 al km 0+973, en el municipio de Tijuana, B. C.	10,373,780.75	10,373,780.75	APAUUR-CESPT-2019-001-OP-LPN	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+973 al km 1+419, en el municipio de Tijuana, B. C.	15,151,553.13	15,151,553.13	APAUUR-CESPT-2019-002-OP-LPN	CONSTRUCCION Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 1+419 al km 1+874, en el municipio de Tijuana, B. C.	11,616,780.62	11,306,785.30	APAUUR-CESPT-2019-003-OP-LPN	CONSTRUCTURA LOS POTROS, S.A. DE C.V.	100%	97%
	37,142,114.50	36,832,119.18				
APARURAL 2019						
Construcción de la red de agua potable para la localidad Colinas del Sol, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California	10,939,723.92	10,939,723.67	APARURAL-CESPT-2019-001-OP-LP	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	100%
	10,939,723.92	10,939,723.67				

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
APAUR 2020						
Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita.	8,221,951.96	7,203,083.19	APAUR-CESPT-2020-005-OP-LPN	UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.	100.00%	88%
Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.	9,181,009.63	8,092,937.85	APAUR-CESPT-2020-006-OP-LPN	Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V.	100.00%	88%
	17,402,961.59	15,296,021.04				
APARURAL 2020						
Construcción de la red de agua potable en la Localidad Cumbres del Mar, etapa 1 de 2, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C., consiste en la construcción de un sistema de distribución de agua potable que incluye; línea de impulsión con una longitud de 1,614 m con tubería de 6" de diámetro, un tanque de regulación de 500 metros cúbicos, con caseta de vigilancia, línea de distribución con una longitud de 1,372 m con tubería de 8" de diámetro y una red de distribución de 443 m con tubería de 4" y 8" de diámetro, así como 32 tomas domiciliarias.	12,512,084.55	12,518,691.66	APARURAL-CESPT-2020-002-OP-LPN	UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de agua potable en la Localidad Cumbres del Mar, etapa 2 de 2, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C., consiste en la construcción de una red de distribución de agua potable con una longitud de 3,907 m con tubería de 8" y 4" de diámetro un sistema de bombeo, una estación reductora de presión y 178 tomas domiciliarias.	11,646,603.52	11,482,566.92	APARURAL-CESPT-2020-003-OP-LPN	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V	100%	99%
	24,158,688.07	24,001,258.58				
PROAGUA 2021						
Construcción de la red de agua potable en la localidad Colinas del Florido 1ra Etapa, en el municipio de Tijuana, B.C., consiste en suministro e instalación de 5,133 m de tubería de PVC de 100, 150 y 200 mm (4", 6" y 8") de diámetro y 203 tomas domiciliarias, construcción de una línea de impulsión de 8" de diámetro con una longitud de 682 m, un sistema de bombeo 1+1 de 125 HP, un sistema hidroneumático, una estación reductora de presión y la primera etapa de un tanque metálico de 500 m³ de capacidad.						
Construcción de la red de agua potable en la Colonia Cumbres de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, B. C., consiste en el suministro e instalación de 5,867 m de tubería de PVC de 100 (4") de diámetro y 309 tomas domiciliarias.						



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Construcción de la red de agua potable en la colonia Xicoténcatl Leyva Mortera 2da Sección, en el Municipio de Tijuana, B.C., consiste en suministro e instalación de 3,531 m de tubería de PVC de 100 y 150 mm (4" y 6") de diámetro y 280 tomas domiciliarias, así como la construcción de un sistema hidroneumático.						
Construcción de la red de agua potable en la colonia Xicoténcatl Leyva Mortera 2da Sección, en el Municipio de Tijuana, B.C., consiste en suministro e instalación de 3,531 m de tubería de PVC de 100 y 150 mm (4" y 6") de diámetro y 280 tomas domiciliarias, así como la construcción de un sistema hidroneumático.						

BDAN 2018						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector PONIENTE PRIMERA ETAPA	133,640.68	133,640.68	BDAN-CESPT-EPA-2018-02	URIN S.C.	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector PONIENTE TERCERA ETAPA	72,619.92	72,619.93	BDAN-CESPT-EPA-2018-04	CSI INGENIEROS S.A.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente Primera Etapa, Sección 1-B, ubicado entre las colonias Constitución del 17 a la Santa Elena, en el municipio de Tijuana, Baja California	3,632,095.74	3,632,095.74	BDAN-CESPT-EPA-2018-01	URBANIZACIONES GOAR, S.A. DE C.V.	100%	100%
	3,838,356.34	3,838,356.35				

BDAN 2019						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+662 al km 0+973, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 311 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 4 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreos, reposición de pavimento y señalamientos	1,637,150.47	1,637,150.47	BDAN-CESPT-EPA-2019-01	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+973 al km 1+419, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 446 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 4 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreos, reposición de pavimento y señalamientos	2,333,769.53	2,333,769.53	BDAN-CESPT-EPA-2019-02	CSI INGENIEROS, S. A	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 1+419 al km 1+874, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 455 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 5 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreos, reposición de pavimento y señalamientos	2,762,871.30	2,672,780.29	BDAN-CESPT-EPA-2019-03	URIN, S.C.	100%	97%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, en una longitud de 662 ml con tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro	1,597,748.43	1,597,748.43	BDAN-CESPT-EPA-2019-04	BAILLET GALLARDO EDMUNDO	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, en una longitud de 662 ml con tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro.	21,570,855.53	21,570,588.53	BDAN-CESPT-EPA-2019-05	URBANIZADORA ROMA, S. A. DE C. V.	100%	100%
	29,902,395.26	29,812,037.25				



AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
BDAN 2020						
Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	2,869,250.38	1,309,315.68	BDAN-CESPT-EPA-2020-02	Construcciones y Triturados Pacnor, S.de R. L. de C. V.	75%	46%
Coordinación, Supervisión y administración de la obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (Sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana Baja California.	484,236.54	338,297.50	BDAN-CESPT-EPA-2020-03	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S. A. DE C. V.	100%	70%
	3,353,486.92	1,647,613.18				
PRON-CREDITO 2018						
Rehabilitación del colector Insurgentes, tramo El Mexicano-Puente Ermita, en tuberías de PVC y PEAD de 152 cm (60") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	5,325,458.24	-	5C-NA-033-2018	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector Insurgentes, tramo Parque Morelos-Los Alamos, en tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	5,420,055.77	-	5C-NA-034-2018	CONSTRUCTURA LOS POTROS, S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector Oriente, tramo Buena Vista, en tuberías de PVC de 107 cm (42") y 20 cm (8") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	782,250.16	-	5C-NA-032-2018	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector INV nuevo, tramo Fundadores-Esteban Calderon, en tuberías de PVC y PEAD de 45 cm (18") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	3,341,342.92	-	5C-NA-035-2018	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector Poniente viejo, tramo Vientos Alisos-Cuauhtemoc Etapa 1, en el Municipio de Tijuana, B.C.	211,670.85	-	5C-NA-045-2018	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación de subcolector San Martín - Cañón del Sainz, en tubería de PVC de 76 cm (30"), y 30 cm (12") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	545,499.49	-	5C-NA-036-2018	CONSTRUCCION Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.	100%	0%
	15,626,277.43	-				
RECURSOS PROPIOS						
REFRENDO 2019						
Construcción de Red de Agua Potable Fracc. Villa San Pedro Costa Hermosa, Av. San Miguel Arcángel y Costa Hermosa, en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California	150,316.59	150,316.59	3C-NP-038-2019	VELZAC IC, S. DE R.L. DE C. V.	100%	100%
Construcción del complemento de red de agua potable, en calle Cerrada Laguna Verde, de la Colonia Lagunitas y construcción de Atarjea en calle Buen Pastor, Colonia el Trabajo, ambas en el municipio de Tijuana B.C.	81,170.11	81,170.11	5D-NAP-039-2019	Jorge Antonio Valdez Martínez	100%	100%
Rehabilitación de línea de impulsión de agua potable de 500 mm (20") de diámetro Reforma-Sánchez Taboada" 2da. Etapa, km. 1+866 al 1+ 988, Calle Orbita, en el Municipio de Tijuana, B.C.	102,001.15	102,001.15	2D-NP-040-2019	Inovación en Bombeo y Desazolve, S. A. de C. V.	100%	100%
Bacheo emergente de 700 m ² de carpeta asfáltica en diferentes partes de la ciudad de Tijuana, B.C.	508,043.48	508,043.47	5D-MT-041-2019	GONZALEZ ESCOTO JOSE JESUS	100%	100%
Bacheo emergente de 600 m ² de concreto hidráulico en diferentes partes de la ciudad de Tijuana, B.C.	585,048.29	585,048.27	5D-MT-042-2019	CEMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
	1,426,579.62	1,426,579.59				
BACHEO 2020						
Bacheo emergente de 600 m ² de concreto hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	776,989.10	776,989.07	5D-MT-037-2020	Pavimentaciones Integrales, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 650 m ² de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	614,021.96	614,021.96	5D-MT-040-2020	Terracerías y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V.	100%	100%

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2021
PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Bacheo de 2,000 m ² de concreto asfáltico en la Zona I (Juan Ojeda Robles) en la Ciudad de Tijuana B. C.	1,749,810.41	1,749,810.41	5C-MT-029-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	100%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto asfáltico en las Zonas II y III, (Paraíso y José Aldo Esquer Campoy), en la Ciudad de Tijuana B.C.	3,800,504.52	3,800,504.44	5C-MT-030-2020	Akmar Ingenieria, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas IV y VII (Armando Valenzuela Sainz y Florido), en la Ciudad de Tijuana B.C.	1,278,546.88	1,278,546.88	5C-MT-031-2020	Orlando Rodriguez Perez	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas V y VI (Ricardo Amador Mezquita y Reforma), en las Ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B.C.	1,582,831.09	1,582,831.09	5C-MT-032-2020	Cristo de Jesus Munoz Buelna	100%	100%
Bacheo de 3,000 m ² de concreto hidráulico en la Zona I (Juan Ojeda Robles), en la Ciudad de Tijuana B. C.	3,086,827.51	3,086,827.51	5C-MT-033-2020	Jose Jesus Gonzalez Escoto	100%	100%
Bacheo de 6,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas II y III (Paraíso y José Aldo Esquer Campoy), en la Ciudad de Tijuana B.C.	6,475,418.70	3,484,439.00	5C-MT-034-2020	Javier Palacio Sosa	56%	54%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas IV y VII (Armando Valenzuela Sainz y Florido), en la Ciudad de Tijuana B.C.	4,237,861.07	4,237,861.07	5C-MT-035-2020	Javier Palacio Sosa	100%	100%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas V y VI (Ricardo Amador Mezquita y Reforma), en las Ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B.C.	4,217,522.12	3,475,990.34	5C-MT-036-2020	Ingenieria Sahara, S. de R.L. de C.V.	57%	82%
Construcción de la red de agua potable en la Col. Villa Bonita, en Playas de Rosarito, B. C.	16,470,012.70	1,610,963.65	5C-MT-075-2020	Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	26%	10%
Bacheo de 3,120 m ² de concreto hidráulico, en las Zonas, I, IV, VI y VII (Ing. Juan Ojeda Robles, Ing. Armando Valenzuela Sainz, Reforma y Florido) en la Zona en la Ciudad de Tijuana, B. C.	3,129,685.27	1,566,348.68	5C-MT-076-2020	Marco Antonio Joya Parra	50%	50%
Bacheo de 3,120 m ² de concreto hidráulico, en las Zonas, II, III, y V (Paraíso, José Aldo Esquer Campoy y Arq. Ricardo Amador Mezquita), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	3,141,826.83	1,255,433.58	5C-MT-077-2020	Espinoza Infraestructura, S. de R. L. de C. V.	57%	40%
Bacheo de 845 m ² de concreto asfáltico en las Zonas, II, III, y V (Paraíso, José Aldo Esquer Campoy y Arq. Ricardo Amador Mezquita), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	865,158.31	493,821.65	5C-MT-078-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	60%	57%
Bacheo de 845 m ² de concreto asfáltico en las Zonas 1, IV, VI y VII (Ing. Juan Ojeda Robles, Ing. Armando Valenzuela Sainz, Reforma y Florido), en las Ciudades de Tijuana, B. C.	852,970.09	-	5C-MT-079-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	70%	0%
Bacheo de concreto hidráulico en la calle División Centinela en la Col. Sepanal, Colector Oriente Opción 2, en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,781,710.44	1,641,064.32	5C-MT-080-2020	Salvador Estrada Valencia	98%	92%
Bacheo de 881 m ² de carpeta asfáltica para la atención de reportes de conferencia ciudadana en la ciudad de Playas de Rosarito y Tijuana.	955,370.22	665,113.07	5D-MT-084-2020	Cristo de Jesus Munoz Buelna	100%	70%
Bacheo de 506 m ² de concreto hidráulico para la atención de reportes en conferencias ciudadanas, en las ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B. C.	1,054,925.78	1,054,925.78	5D-MT-085-2020	José de Jesús González Escoto	100%	100%
	56,071,993.01	32,375,492.50				
OBRAS DIVERSAS 2020						
Obra de emergencia reposición de Colector Oriente Viejo de 30" de diámetro, en el Puente Independencia, en el municipio de Tijuana, Baja California	2,666,741.57	2,666,741.57	2D-NA-045-2020	UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%



CESPT
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

PRIMER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019, 2020 y 2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, en el Fracc. Verona Residencial (Reubicados INDIVI-Colonos Lomas del Rubi) y la Construcción de Red de Agua Potable para Reubicados de Lomas del Rubi en Residencial Verona, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	4,065,641.02	4,065,641.02	5C-NAP-046-2020	Pavimentaciones Integrales, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Complemento de Atarjea en Bulevard El Refugio y Av. Las Torres Int. Plaza Virreyes, en el municipio de Tijuana B.C.	161,458.30	161,458.30	7D-NA-049-2020	Cavy Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Instalación de 300 tomas domiciliarias de agua potable en la colonia Lomas de Coronado del municipio de Playas de Rosarito, B.C.	588,250.37	588,250.37	2D-NP-050-2020	Promogob, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	172,110,278.21	95,975,264.35	5D-NP-073-2020	Constructora Makro, S. A. de C. V.	27%	56%
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	139,384.80	139,384.80	5D-NS-074-2020	Especialistas en Geotecnia del Noroeste, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Villa Bonita, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	16,470,012.70	1,610,963.65	5C-MT-075-2020	Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	23%	10%
Procedimiento para disminuir el nivel de riesgo por deslizamiento, al cual se encuentra expuesto El Tanque Rubi SARH, ubicado en la Colonia Cumbres del Rubi, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	6,833,023.89	6,833,023.89	5D-NP-086-2020	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	100%	100%
	204,809,512.78	113,815,449.71				

OBRAS DIVERSAS 2021						
Suministro e instalación de equipo de bombeo (solo bomba) para el sistema de Bombeo Valle Redondo 2, en el Municipio de Tijuana, B. C.	715,392.00	-	5D-NP-001-2021	Guillermo Antonio Longoria Romero	0%	0%
Red de Agua Potable Colonia La Mesa del Aguajito, Calle Santa Teresa en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	653,401.30	-	5D-NP-005-2021	Pavimentaciones Integrales, S. de R. L. de C. V.	99%	0%
Rehabilitación de atarjea en calle Aranjuez, en la Colonia Infonavit Familiar Murua, en el Municipio de Tijuana, B. C.	512,486.47	-	5D-NA-007-2021	Capomas Construcciones y Asociados, S. C.	58%	0%
Construcción de la línea de impulsión y cárcamo de bombeo, en el fraccionamiento Ricamar, en el Municipio de Rosarito, B. C.	3,469,929.56	-	5C-NP-008-2021	Tepanauí, S. A. de C. V.	0%	0%
Red de agua potable Colonia Terrazas del Pacifico, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	1,596,088.86	-	5C-NP-009-2021	Christian Alberto Arellano Mercado	0%	0%
Rehabilitación de agua potable atarjea Santa Rita		-	5C-NP-010-2021	COPOMAS COSTRUCIONES Y ASOCIADOS S.C.	0%	
Bacheo de 600m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	564,813.63	-	5D-MT-011-2021	Cristo de Jesus Muñoz Buelna	0%	0%
Obra de Emergencia Rehabilitación de línea de alcantarillado sanitario, 220 ml de tubería de pvc de 10" de diámetro en Calle León Tolstoi, Col. Los Altos, en el Municipio de Tijuana, B.C.	2,230,125.37	-	AD-CESPT-RP-012-2021	UR Obras y Servicios S.A de C.V.	0%	0%
	9,742,237.19	-				