

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

PRON-CREDITO 2018. (Refrendo) se encuentran siete obras concluidas al 100%, con un refrendo por un importe de 15.62 MDP.

PROAGUA 2019. En su **Apartado Urbano** con un refrendo por un monto de 37.14 MDP dividido en 3 contratos, los trabajos de Rehabilitación en el Colector Poniente 1ra Etapa sección A, en el municipio de Tijuana, B.C., se encuentran concluidas con un avance físico y financiero global del 100%. En el **Apartado Rural** con un monto de refrendo de 10.94 MDP, la obra "Construcción de red de agua potable en la localidad de Colinas del Sol, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se encuentra concluida con un avance físico y financiero del 100%.

BDAN 2019. Se encuentra en ejecución con un avance físico y financiero del 100% la obra de rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, por un monto contratado de 1.46 millones de dólares.

PRODDER 2019. De 22 contratos referentes a Suministro e instalación de Tomas Domiciliarias, Instalación y reposición de medidores, Suministro e instalación de descargas domiciliarias en los siete distritos del municipio de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., se han concluido 18, dos se encuentran en ejecución con un avance físico global del 91% y dos obras se encuentran en proceso de terminación anticipada, en la unidad jurídica. Con un monto global contratado de 33.13 MDP.

PROSANEAR 2019. De la obra: "Construcción del sistema de abastecimiento de agua residual tratada en la PTAR La Morita" se encuentran pendientes de pago dos estimaciones para finiquitar, la obra "Rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales Playas de Tijuana" se ha concluido físico y financiero. El importe contratado global es de 15.84 MDP.

RECURSOS PROPIOS 2019. Cinco contratos con monto refrendado por 1.43 MDP con avance físico y financiero en global al 100%.

RECURSOS PROPIOS 2020. De 24 contratos de bacheo corresponden 27,946 m2 de concreto hidráulico y 21,871 m2 de carpeta asfáltica de bacheo en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., Con un monto contratado de 50.80 MDP. Los contratos de bacheo con concreto presentan un avance físico global de 100.00% y los de bacheo con asfalto llevan un avance físico global del 100%. Dos contratos se encuentran en proceso de terminación anticipada, en la unidad jurídica.

Obras Diversas contratadas por un monto de 188.72 MDP con un avance físico global de 83%.

Obra de Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. un avance físico 69% y un financiero 74%.

Obra de Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Villa Bonita, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. avance físico 80% y avance financiero del 34%.

PROAGUA 2020. En su **Apartado Urbano** con un monto contratado global de 19.81 MDP dividido en dos contratos los trabajos de "Rehabilitación del Colector Oriente tramo Buena Vista-Guadalupe Victoria del km 0+000 al km 0+855, en el municipio de Tijuana, B.C.", se encuentran en ejecución con un avance físico y financiero global del 100%. En el **Apartado Rural** con un monto global contratado de 24.76 MDP, se contrataron dos obras denominadas "Construcción de la red de agua potable en la localidad Cumbres del Mar, en sus etapas 1 y 2, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.", con un avance físico y financiero global del 100%.

BDAN 2020. Se encuentra concluido con un avance físico y financiero del 100%, el "Estudio de alternativas para la rehabilitación del interceptor internacional en la ciudad de Tijuana, B.C.", por un monto contratado de 1.72 MDD.

Se tiene un avance del 100 % de la Obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Con un avance financiero 100% con un monto total del contrato de 3.22 MDD.

Se tiene un avance 100% en la Coordinación, Supervisión y administración de la obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (Sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana Baja California. Con un avance financiero 100% con un monto total 0.76 MDD.

PROSANEAR 2020. Tres obras de rehabilitación de alcantarillado sanitario con un monto total contratado 14.90 MDP, con 100% de avance físico global y un 90% de avance financiero.

RECURSOS PROPIOS 2021. De ocho contratos de bacheo corresponden 9,500 m2 de concreto hidráulico y 7,400 m2 de carpeta asfáltica de bacheo en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., Con un monto contratado de 17.80 MDP. Los contratos de bacheo con concreto presentan un avance físico global de 58% y los de bacheo con asfalto llevan un avance físico global del 69%.

Tomas y descargas domiciliarias contratadas por un monto de 25.08 MDP con un avance físico global de 84% y un avance financiero global del 34%.

Obras de Emergencias contratadas por un monto de 38.72 MDP con un avance físico global de 95% y un avance financiero global del 33%.

PRODDER 2021. De tres contratos en el municipio de Tijuana, B.C., se encuentran en ejecución con un avance físico global del 66% y un avance financiero del 40%. Con un monto global contratado de 28.88 MDP.

PROAGUA 2021. En su Apartado Urbano con un monto contratado de 8.90 MDP para la obra de "Construcción de la Red de agua potable en la Colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se encuentran en ejecución con un avance físico del 8% y financiero del 30%.

Lic. Eli Topete Robles

Director General

Ing. Armando Reyes Arana

Subdirector Administración de Recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
PRODDER 2019						
Mejoramiento de Eficiencia Estudios y Diagnósticos; Seccionamiento y/o sectorización de redes; Sectorización de 3 zonas hidrométricas, Pedregal de Santa Julia, Miramar, Obrera y rehabilitación de once estaciones de medición en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, que consiste en el suministro e instalación de 15 medidores electromagnéticos para tuberías de 150mm (6") hasta 762mm (30") de diámetro y adecuación a 3 medidores existentes de 254 mm (10"), 406 mm (16") y 762 mm (30") de diámetro.	3,568,434.57	3,568,434.57	PRODDER-CESPT-2019-021-OP-13	INGENIERIA DE BOMBAS Y CONTROLES, S.A. DE C.V.	100%	100%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,199,231.74	476,331.38	PRODDER-CESPT-2019-026-OP-13	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	85%	40%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Paraíso (Zona II)	997,560.42	997,560.42	PRODDER-CESPT-2019-027-OP-13	SERGIO MARCHEN BARRAZA	100%	100%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	1,171,510.60	613,261.32	PRODDER-CESPT-2019-028-OP-13	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	52%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	509,741.75	494,557.78	PRODDER-CESPT-2019-045-OP-AD	PROMOGOB, S.A. DE C.V.	100%	97%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	367,802.15	367,802.18	PRODDER-CESPT-2019-046-OP-AD	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Reforma (Zona VI).	948,997.64	539,576.27	PRODDER-CESPT-2019-029-OP-13	RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	80%	57%
Mejorada Línea de distribución; Tomas domiciliarias; Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Florida (Zona VIII)	497,048.01	497,048.01	PRODDER-CESPT-2019-047-OP-AD	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	100%	100%
Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I). Etapa 1 de 7	1,299,596.40	591,259.12	PRODDER-CESPT-2019-035-OP-13	RALS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	57%	45%
Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Paraíso (Zona II). Etapa 2 de 7	922,650.46	922,650.46	PRODDER-CESPT-2019-036-OP-13	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7	1,554,481.20	1,328,474.55	PRODDER-CESPT-2019-037-OP-13	JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.	100%	85%
Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV). Etapa 4 de 7	1,629,135.44	1,272,237.46	PRODDER-CESPT-2019-038-OP-13	MARCHEN BARRAZA SERGIO	100%	78%
Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V). Etapa 5 de 7	765,552.18	765,552.19	PRODDER-CESPT-2019-039-OP-13	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 5,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Reforma (Zona VI). Etapa 6 de 7	2,316,594.24	1,631,185.95	PRODDER-CESPT-2019-040-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	97%	70%
Mejorada Línea de distribución; Micromedidor; Instalación para la reposición de 5,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Florido (Zona VII). Etapa 7 de 7	1,853,438.76	1,827,898.71	PRODDER-CESPT-2019-041-OP-13	CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES CABRERA, S.A. DE C.V.	100%	99%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito José Reforma (Zona VII)	1,604,677.73	1,604,679.73	PRODDER-CESPT-2019-033-OP-13	TECNOLOGIAS Y OBRAS AVANZADAS, S.A. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Florido (Zona VII).	1,026,965.56	1,026,965.55	PRODDER-CESPT-2019-034-OP-13	LONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitada Red de atarjeas; Red de atarjeas; Reposición de tuberías de alcantarillado sanitario en la Avenida Ferrocarril entre la calle sexta y la Calle Doce en la Col. Libertad, la obra consiste en el suministro e instalación de 724 metros con tubería de Poliestileno de Alta Densidad (PFAD) de	4,169,151.44	4,164,151.44	PRODDER-CESPT-2019-042-OP-13	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitada Red de atarjeas; Emisor; Rehabilitación de Emisor Líneas Cuatas, desde la caja de Bypass cambio de régimen a Interconexión Emisor Antiguo, la obra consiste en el suministro e instalación de 39 metros con tubería de PVC Tipo Sanitario, de los cuales corresponden a 16 metros con tubería de 42" de diámetro y 23 metros con	1,345,627.77	1,155,366.56	PRODDER-CESPT-2019-044-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	86%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona VIII)	1,984,988.08	1,042,266.19	PRODDER-CESPT-2019-030-OP-13	JALD CONSTRUCTORA, S.A.S. DE C.V.	100%	53%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito José Aldo Esquer Campoy (Zona III)	1,914,020.57	908,573.09	PRODDER-CESPT-2019-031-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	47%
Rehabilitada Red de atarjeas; Descargas domiciliarias; Suministro e Instalación de 150 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV)	1,478,886.68	1,464,874.55	PRODDER-CESPT-2019-032-OP-13	CHAMAN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	99%
	33,126,093.39	27,260,707.47				
PRODDER 2020						
Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), en el Municipio de	2,896,728.47	1,912,576.42	PRODDER-CESPT-2020-008-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	66%
Suministro e instalación de 77 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Paraíso (Zona II), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,369,800.77	1,369,203.46	PRODDER-CESPT-2020-009-OP-13	CONSTRUCTORA OSRAM, S. DE R. L. DE C.V.	100%	100%
Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), en el	2,907,979.95	1,403,302.85	PRODDER-CESPT-2020-010-OP-13	LUIS DAVID HERNANDEZ LEÓN	100%	48%
Suministro e instalación de 77 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en el	1,339,879.46	929,697.48	PRODDER-CESPT-2020-011-OP-13	AKMAR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	100%	69%
Suministro e instalación de 129 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en el	2,694,782.52	1,458,696.08	PRODDER-CESPT-2020-012-OP-AD	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C. V.	100%	54%
Suministro e instalación de 147 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Reforma (Zona VI), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,671,359.94	2,671,359.92	PRODDER-CESPT-2020-013-OP-13	ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S. A. DE C. V.	100%	100%
Suministro e instalación de 155 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Florido (Zona VII), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,749,420.41	1,949,678.78	PRODDER-CESPT-2020-014-OP-13	PAVIMIENTACIONES INTEGRALES, S. DE R. L. DE C. V.	100%	71%
Mejorada Suministro e instalación de 145 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,584,871.07	2,584,871.11	PRODDER-CESPT-2020-015-OP-13	SERGIO MARCHEN BARRAZA	100%	100%
Suministro e instalación de 77 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II), en el	1,084,414.59	1,069,787.14	PRODDER-CESPT-2020-016-OP-13	CHAMAN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	100%	99%
Suministro e instalación de 135 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,171,232.42	1,172,232.42	PRODDER-CESPT-2020-017-OP-13	AKMAR INGENIERIA, S. A. DE C. V.	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Mejorada Suministro e instalación de 90 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz Distrito (Zona IV), en el Municipio de	1,171,232.41	1,171,232.41	PRODDER-CESPT-2020-018-OP-13	LONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	100%
Suministro e instalación de 106 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC Sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,480,334.90	965,691.62	PRODDER-CESPT-2020-019-OP-13	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	65%
Suministro e instalación de 144 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Reforma (Zona VI), en	1,738,754.95	1,122,256.45	PRODDER-CESPT-2020-020-OP-13	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S. DE R.L. DE C.V. RALS	100%	65%
Suministro e instalación de 146 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6 pulgadas de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Florido (Zona VII), en	1,600,184.56	1,150,401.30	PRODDER-CESPT-2020-021-OP-13	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	100%	72%
Rehabilitación del Acueducto Aguaje-Obrera, ubicado en la Colonia Los Maestros, en la Ciudad de Tijuana, B. C.; la cual consiste en el suministro e instalación de 221 metros de tubería de hierro dúctil de 48" de diámetro.	15,288,176.91	12,593,469.91	PRODDER-CESPT-2020-031-OP-LP	SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V.	75%	82%
Rehabilitación de Emisor Líneas Cuatas del Km. 0+508 Fracc. Mirador al Km. 1+878 Fracc. Mirador al Km. 1+878 Fracc. La Cúspide, en la ciudad de Tijuana, B. C.; la obra consiste en el suministro e instalación de 1,438 metros de tubería, de los cuales corresponden a 14 metros con tubería de 20" de diámetro y 789 metros de tubería de 24" de diámetro, material PVC clase C-905 RD-41, 400 metros con tubería de 24" de diámetro, material PVC Clase C-905 RD-25 y 166 metros con tubería de 24" de diámetro y 69 metros con tubería de 12" de diámetro, material hierro dúctil, tipo C151/A21.51 y clase	15,753,026.32	11,439,929.14	PRODDER-CESPT-2020-032-OP-LP	URBANIZADORA ROMA, S. A. DE C. V.	70%	73%
Rehabilitación del subcolector Las cruces, tramo Lomas del Río, en la ciudad de Tijuana, B. C.; el cual consiste en el suministro e instalación de 552 metros de tubería de PVC de 8" y 10" de diámetro y la construcción de 548 metros cúbicos de gaviones.	2,993,901.32	1,861,701.30	PRODDER-CESPT-2020-033-OP-LP	JALD CONSTRUCTORA, S. A.S. DE C. V.	100%	62%
Rehabilitación del subcolector Cañón Cortez en la Col. Anexa del Río, en la Ciudad de Tijuana, B. C.; el cual consiste en el suministro e instalación de 774 metros de tubería, de los cuales son 749 metros de tubería de pvc de 8" de diámetro, 25 metros de tubería de PEAD de 10" de diámetro y la construcción de 42 metros cúbicos de gaviones.	3,486,672.89	3,486,672.89	PRODDER-CESPT-2020-034-OP-LP	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R. L. DE C. V.	100%	100%
Mejorada Rehabilitación del subcolector Colinas de California, tramo Aguaje de la Tuna en la Ciudad de Tijuana, B. C.; en el cual consiste en el suministro e instalación de 43 metros de tubería de PVC de 12" de diámetro y la construcción de 86 metros cúbicos de gaviones.	406,342.89	406,342.90	PRODDER-CESPT-2020-035-OP-LP	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R. L. DE C. V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciblable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012 SCFI-1994, en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 1 de 7	2,661,748.76	1,149,099.58	PRODDER-CESPT-2020-049-OP-LP	Urbanizaciones Angulo, S. A. de C. V.	74%	43%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraíso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	2,590,373.52	1,565,369.35	PRODDER-CESPT-2020-050-OP-LP	TECNOLOGIAS Y OBRAS AVANZADAS, S. A. DE C. V.	62%	60%
Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	3,138,036.34	2,749,401.96	PRODDER-CESPT-2020-051-OP-LP	LONAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	100%	88%
Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	2,715,211.37	1,225,521.57	PRODDER-CESPT-2020-052-OP-LP	Luis David Hernández León	73%	45%
Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	2,751,974.14	1,699,283.64	PRODDER-CESPT-2020-053-OP-LP	Ingeniería y Edificaciones Baja Son S. de R. L. de C. V.	87%	62%
Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	4,043,204.55	2,253,446.13	PRODDER-CESPT-2020-054-OP-LP	Alvaga Constructora, S de R. L. de C. V.	98%	56%
Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extreos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B. C. Etapa 7 de 7.	3,970,903.31	1,814,942.48	PRODDER-CESPT-2020-055-OP-LP	Alvaga Constructora, S. de R. L. de C. V.	100%	46%
	87,260,548.74	63,176,168.29				
PRODDER 2021						
Construcción del sistema de bombeo tipo Booster El Carrizo, la obra consiste en interconectar el Booster con el Acueducto Carrizo-Florido mediante el suministro e instalación de 133 metros de tubería de acero de 48" de diámetro en un sistema 2+1 de 800 HP cada tren motor-bomba, arreglo mecánico de la succión con tubería de acero de 36" de diámetro y en la descarga con tubería de acero de 30" de diámetro, suministro e instalación de válvulas, líneas de alimentación eléctrica y telemetría; en el Municipio de Tijuana, B.	18,600,629.13	16,959,279.71	PRODDER-CESPT-2021-002-OP-LP	Ingeniería de Bombas y Controles, S. A. de C. V. en asociación con la empresa Urbanización y Riego Baja California, S. A. de C. V.	99%	91%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora El Florido Primera Etapa, la obra consiste en una interconexión en la llegada de la Potabilizadora mediante el suministro e instalación de 38 metros con tubería de acero de 48" de diámetro, suministro e instalación de 2 válvulas para cada módulo, un soplador de 60 HP y una interconexión de 25 metros con tubería de acero de 20" de diámetro del módulo 3 al Acueducto Rodríguez-Florido; en el Municipio de Tijuana, B. C.	7,124,323.40	2,032,394.69	PRODDER-CESPT-2021-003-OP-LP	Ingeniería de Bombas y Controles, S. A. de C. V. en asociación con la empresa: Urbanización y Riego Baja California, S. A. de C. V.	95%	29%
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Monte de los Olivos Primera Etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 6 bombas en un sistema de bombeo 5+1 de 25 HP en el tanque de agua cruda, 6 válvulas check, instalación eléctrica y un sistema de bombeo 5+1 de 75 HP con arreglo mecánico, cuarto de bombas e interconexiones en la inyección de agua potable al acueducto Florido-Aguaje, en la ciudad de Tijuana, B. C.	3,155,456.28	-	PRODDER-CESPT-2021-004-OP-LP	Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	5%	0%
	28,880,408.81	18,991,674.40				
PROSANEAR 2019						
Construcción del sistema de abastecimiento de agua residual tratada en la PTAR La Morita, consiste en la construcción de 1 cárcamo y sistema de bombeo 4+1, con motor de bombeo de 15 HP, línea de conducción de 16" de diámetro, tubería de PVC y acero, 4 tomas tipo garza de 4" de diámetro, acceso y patio de maniobras	13,889,324.00	11,224,897.90	PROSANEAR-CESPT-2019-009-OP-LP	Solsub Constructora, S. de R. L. de C.V.	100%	81%
Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales Playas, consiste en el suministro e instalación de 3 equipos electromecánicos con motores de 25 HP, 3F/60Hz, 230V y 1,750 RPM, una bomba con una capacidad de 40 LPS y 1 centro para control de motores en sistema 2+1.	1,953,217.01	1,953,217.02	PROSANEAR-CESPT-2019-010-OP-I3	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%
	15,842,541.01	13,178,114.92				
PROSANEAR 2020						
Rehabilitación de atarjea en las calles Pera, Uva y Melón, en el Fraccionamiento Villa Floresta II Sección, en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,256,524.74	2,160,775.53	PROSANEAR-CESPT-2020-014-OP-I3	Ingeniería Planificada y Construcciones, S. de R. L. de C. V.	100%	96%
Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario Colonia Manuel Rivera Anaya en el Municipio de Tijuana, B. C.	4,857,518.20	4,662,394.72	PROSANEAR-CESPT-2020-015-OP-I3	Urbanizaciones Goar, S.A. de C. V.	100%	96%
Rehabilitación de la Red de alcantarillado sanitario en Av. Grandes Lagos, de la Colonia el Lago, en el Municipio de Tijuana, B. C.	7,781,851.15	6,010,298.77	PROSANEAR-CESPT-2020-016-OP-LP	Constructora Osram, S. de R. L. de C. V.	100%	77%
	14,895,894.09	12,833,469.02				
APAU 2019						
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+662 al km 0+973, en el municipio de Tijuana, B. C.	10,373,780.75	10,373,780.75	APAU-CESPT-2019-001-OP-LPN	Ur Obras y Servicios S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+973 al km 1+419, en el municipio de Tijuana, B. C.	15,151,553.13	15,151,553.13	APAU-CESPT-2019-002-OP-LPN	Construcción y Triturados Pacnor, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 1+419 al km 1+874, en el municipio de Tijuana, B. C.	11,616,780.62	11,616,780.62	APAU-CESPT-2019-003-OP-LPN	Constructora Los Potros, S.A. de C.V.	100%	100%
	37,142,114.50	37,142,114.50				

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
APARURAL 2019						
Construcción de la red de agua potable para la localidad Colinas del Sol, en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California	10,939,723.92	10,939,723.67	APARURAL-CESPT-2019-001-OP-LP	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%
	10,939,723.92	10,939,723.67				
BDAN 2018						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector PONIENTE PRIMERA ETAPA	133,640.68	133,640.68	BDAN-CESPT-EPA-2018-02	Urin S.C.	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector PONIENTE TERCERA ETAPA	72,619.92	72,619.93	BDAN-CESPT-EPA-2018-04	CSI Ingenieros, S.A.	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente Primera Etapa, Sección 1-B, ubicado entre las colonias Constitución del 17 a la Santa Elena, en el municipio de Tijuana, Baja California	3,632,095.74	3,632,095.74	BDAN-CESPT-EPA-2018-01	Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V.	100%	100%
	3,838,356.34	3,838,356.35				
BDAN 2019						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+662 al km 0+973, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 311 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 4 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreo, reposición de pavimento y señalamientos	1,637,150.47	1,637,150.47	BDAN-CESPT-EPA-2019-01	Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S.A. de C.V.	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 0+973 al km 1+419, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 446 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 4 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreo, reposición de pavimento y señalamientos	2,333,769.53	2,333,769.53	BDAN-CESPT-EPA-2019-02	CSI Ingenieros, S. A	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente 1ra. Etapa (sección A), tramo del km 1+419 al km 1+874, en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 455 m de tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro y la construcción de 5 pozos de visita, incluyendo excavaciones, plantillas, acostillados, rellenos, acarreo, reposición de pavimento y señalamientos	2,762,871.30	2,762,871.30	BDAN-CESPT-EPA-2019-03	Urin, S.C.	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, en una longitud de 662 ml con tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro	1,597,748.43	1,597,748.43	BDAN-CESPT-EPA-2019-04	Baillet Gallardo Edmundo	100%	100%
Rehabilitación del Colector Poniente Etapa 1A, Tramo del Km 0+000 al 0+662, en una longitud de 662 ml con tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro.	21,570,855.53	21,570,588.53	BDAN-CESPT-EPA-2019-05	Urbanizadora Roma, S. A. de C. V.	100%	100%
	29,902,395.26	29,902,128.26				
BDAN 2020						
Estudio de alternativas para la rehabilitación del interceptor Internacional en la ciudad de Tijuana, B.C.	1,725,408.00	1,725,408.00	BDAN-CESPT-EPA-2020-01	PTC INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	3,218,153.20	3,218,153.20	BDAN-CESPT-EPA-2020-02	Construcciones y Triturados Pacnor, S.de R. L. de C. V.	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Coordinación, Supervisión y administración de la obra de Rehabilitación del Colector San Martín-Cañón del Sainz (Sección Refuerzo Los Reyes), en la Ciudad de Tijuana Baja California.	763,856.04	763,856.04	BDAN-CESPT-EPA-2020-03	Grupo Integral de Servicios del Noroeste, S. A. de C. V.	100%	100%
	5,707,417.24	5,707,417.24				

BDAN 2021

Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Oriente, en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	1,128,476.23	-	BDAN-CESPT-EPA-2021-01	Baillet Gallardo Edmundo	0%	0%
Rehabilitación del Colector Oriente en una longitud de 491 metros lineales de tubería PVC de 106 mm (42") de diámetro, en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	729,077.04	-	contrato en Dolár BDAN-CESPT-EPA-2021-02	Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V.	0%	0%
	729,077.04	-				

APAUUR 2020

Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las calles Venustiano Carranza y Vía Rápida Oriente (del km. 0+000 al km 0+386) en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 386.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 3 pozos de visita, así como la construcción de 2 pozos de visita.	9,274,209.45	9,274,209.45	APAUUR-CESPT-2020-005-OP-LPN	UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del colector Oriente tramo Buena Vista - Guadalupe Victoria entre las av. Álvaro Obregón y calle Venustiano Carranza (del km. 0+386 al km 0+855), en el municipio de Tijuana, B.C., la obra consiste en el suministro e instalación de 469.00 m de tubería de pvc de 107 cm (42") de diámetro para reponer tubería existente, rehabilitación de 4 pozos de visita, así como la construcción de 3 pozos de visita.	10,535,169.06	10,535,169.08	APAUUR-CESPT-2020-006-OP-LPN	Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V.	100%	100%
	19,809,378.51	19,809,378.53				

APARURAL 2020

Construcción de la red de agua potable en la Localidad Cumbres del Mar, etapa 1 de 2, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C., consiste en la construcción de un sistema de distribución de agua potable que incluye; línea de impulsión con una longitud de 1,614 m con tubería de 6" de diámetro, un tanque de regulación de 500 metros cúbicos, con caseta de vigilancia, línea de distribución con una longitud de 1,372 m con tubería de 8" de diámetro y una red de distribución de 443 m con tubería de 4" y 8" de diámetro, así como 32 tomas.	13,017,982.31	13,017,982.31	APARURAL-CESPT-2020-002-OP-LPN	UR Obras y Servicios, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de agua potable en la Localidad Cumbres del Mar, etapa 2 de 2, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C., consiste en la construcción de una red de distribución de agua potable con una longitud de 3,907 m con tubería de 8" y 4" de diámetro un sistema de bombeo, una	11,747,003.01	11,747,003.01	APARURAL-CESPT-2020-003-OP-LPN	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V	100%	100%
	24,764,985.32	24,764,985.32				

PROAGUA-2021

Construcción de la Red de agua potable en la Colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. consiste en el suministro e instalación de 5,867 m. de tubería de PVC de 100 (4") de diámetro y 309 tomas domiciliarias.	8,898,455.49	2,669,535.65	PROAGUA-URBANA-CESPT-2021-02-OP-LP	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V	8%	30%
	8,898,455.49	2,669,535.65				

PRON-CREDITO 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021**

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Rehabilitación del colector Insurgentes, tramo El Mexicano-Puente Ermita, en tuberías de PVC y PEAD de 152 cm (60") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	5,325,458.24	-	5C-NA-033-2018	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector Insurgentes, tramo Parque Morelos-Los Alamos, en tubería de PVC de 107 cm (42") de diámetro, en rehabilitación del colector Oriente, tramo buena vista, en tuberías de PVC de 107 cm (42") y 20 cm (8") de diámetro, en rehabilitación del colector nuevo, tramo Fundadores-Esteban Calderon, en tuberías de PVC y PEAD de 45 cm (18")	5,420,055.77	-	5C-NA-034-2018	CONSTRUCTORA LOS POTROS, S.A. DE C.V.	100%	0%
Rehabilitación del colector Oriente Viejo, tramo vientos Ailos Cuabtemas Etapa 1, en el Municipio de Tijuana, B.C.	782,250.16	-	5C-NA-032-2018	SERVICIOS S.A. DE URUBAS Y	100%	0%
Rehabilitación de subcolector San Martín - Cañon del Sainz, en tubería de PVC de 76 cm (30"), y 30 cm (12") de diámetro, en el Municipio de Tijuana, B.C.	3,341,342.92	-	5C-NA-035-2018	SERVICIOS S.A. DE URUBAS Y	100%	0%
	211,670.85	-	5C-NA-045-2018	SERVICIOS S.A. DE URUBAS Y	100%	0%
	545,499.49	-	5C-NA-036-2018	CONSTRUCCIÓN Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L.	100%	0%
	15,626,277.43	-				

PROGRAMAS 2020

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
RECURSOS PROPIOS						
REFRENDO 2019						
Construcción de Red de Agua Potable Fracc. Villa San Pedro Costa Hermosa, Av. San Miguel Arcángel y Costa Hermosa, en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California	150,316.59	150,316.59	3C-NP-038-2019	VELZAC IC, S. DE R.L. DE C. V.	100%	100%
Construcción del complemento de red de agua potable, en calle Cerrada Laguna Verde, de la Colonia Lagunitas y construcción de Atarjea en calle Buen Pastor, Colonia el Trabajo, ambas en el municipio de Tijuana B.C.	81,170.11	81,170.11	5D-NAP-039-2019	Jorge Antonio Valdez Martínez	100%	100%
Rehabilitación de línea de impulsión de agua potable de 500 mm (20") de diámetro Reforma-Sánchez Taboada" 2da. Etapa, km. 1+866 al 1+ 988, Calle Orbita, en el Municipio de Tijuana, B.C.	102,001.15	102,001.15	2D-NP-040-2019	Inovación en Bombeo y Desazolve, S. A. de C. V.	100%	100%
Bacheo emergente de 700 m2 de carpeta asfáltica en diferentes partes de la ciudad de Tijuana, B.C.	508,043.48	508,043.47	5D-MT-041-2019	GONZALEZ ESCOTO JOSE JESUS	100%	100%
Bacheo emergente de 600 m2 de concreto hidráulico en diferentes partes de la ciudad de Tijuana, B.C.	585,048.29	585,048.27	5D-MT-042-2019	CEMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	100%	100%
	1,426,579.62	1,426,579.59				
BACHEO 2020						
Bacheo emergente de 600 m ² de concreto hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	776,989.10	776,989.07	5D-MT-037-2020	Pavimentaciones Integrales, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 650 m ² de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	614,021.96	614,021.96	5D-MT-040-2020	Terracerías y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 2,000 m ² de concreto asfáltico en la Zona I (Juan Ojeda Robles) en la Ciudad de Tijuana B. C.	1,749,810.41	1,749,810.41	5C-MT-029-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	100%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto asfáltico en las Zonas II y III, (Paraíso y José Aldo Esquer Campoy), en la Ciudad de Tijuana B.C.	3,800,504.52	3,800,504.44	5C-MT-030-2020	Akmar Ingeniería, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas IV y VII (Armando Valenzuela Sainz y Florido), en la Ciudad de Tijuana B.C.	1,278,546.88	1,278,546.88	5C-MT-031-2020	Orlando Rodríguez Perez	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas V y VI (Ricardo Amador Mezquita y Reforma), en las Ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B.C.	1,582,831.09	1,582,831.09	5C-MT-032-2020	Cristo de Jesus Munoz Buelna	100%	100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Bacheo de 3,000 m ² de concreto hidráulico en la Zona I (Juan Ojeda Robles), en la Ciudad de Tijuana B. C.	3,086,827.51	3,086,827.51	5C-MT-033-2020	Jose Jesus Gonzalez Escoto	100%	100%
Bacheo de 2,000 m ² de concreto asfáltico en la Zona I (Juan Ojeda Robles) en la Ciudad de Tijuana B. C.	1,749,810.41	1,749,810.41	5C-MT-029-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	100%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto asfáltico en las Zonas II y III, (Paraíso y José Aldo Esquer Campoy), en la Ciudad de Tijuana B.C.	3,800,504.52	3,800,504.44	5C-MT-030-2020	Akmar Ingenieria, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas IV y VII (Armando Valenzuela Sainz y Florido), en la Ciudad de Tijuana B.C.	1,278,546.88	1,278,546.88	5C-MT-031-2020	Orlando Rodriguez Perez	100%	100%
Bacheo de 1,500 m ² de concreto asfáltico en las Zonas V y VI (Ricardo Amador Mezquita y Reforma), en las Ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B.C.	1,582,831.09	1,582,831.09	5C-MT-032-2020	Cristo de Jesus Munoz Buelna	100%	100%
Bacheo de 3,000 m ² de concreto hidráulico en la Zona I (Juan Ojeda Robles), en la Ciudad de Tijuana B. C.	3,086,827.51	3,086,827.51	5C-MT-033-2020	Jose Jesus Gonzalez Escoto	100%	100%
Bacheo de 6,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas II y III (Paraíso y José Aldo Esquer Campoy), en la Ciudad de Tijuana B.C.	4,766,708.12	4,692,093.51	5C-MT-034-2020	Javier Palacio Sosa	100%	98%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas IV y VII (Armando Valenzuela Sainz y Florido), en la Ciudad de Tijuana B.C.	4,237,861.07	4,237,861.07	5C-MT-035-2020	Javier Palacio Sosa	100%	100%
Bacheo de 4,000 m ² de concreto hidráulico en las Zonas V y VI (Ricardo Amador Mezquita y Reforma), en las Ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B.C.	4,237,861.07	4,237,861.07	5C-MT-036-2020	Ingenieria Sahara, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Bacheo emergente de 600 m ² de concreto hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	776,989.10	776,989.07	5D-MT-037-2020	Pavimentaciones Integrales, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 650 m ² de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana B. C.	614,021.96	614,021.96	5D-MT-040-2020	Terracerias y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 3,120 m ² de concreto hidráulico, en las Zonas, I, IV, VI y VII (Ing. Juan Ojeda Robles, Ing. Armando Valenzuela Sainz, Reforma y Florido) en la Zona en la Ciudad de Tijuana, B. C.	3,129,685.27	2,196,920.95	5C-MT-076-2020	Marco Antonio Joya Parra	100%	70%
Bacheo de 3,120 m ² de concreto hidráulico, en las Zonas, II, III, y V (Paraíso, José Aldo Esquer Campoy y Arq. Ricardo Amador Mezquita), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	3,141,826.83	2,927,233.06	5C-MT-077-2020	Espinoza Infraestructura, S. de R. L. de C. V.	100%	93%
Bacheo de 845 m ² de concreto asfáltico en las Zonas, II, III, y V (Paraíso, José Aldo Esquer Campoy y Arq. Ricardo Amador Mezquita), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	865,158.31	712,050.78	5C-MT-078-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	82%
Bacheo de 845 m ² de concreto asfáltico en las Zonas 1, IV, VI y VII (Ing. Juan Ojeda Robles, Ing. Armando Valenzuela Sainz, Reforma y Florido), en las Ciudades de Tijuana, B. C.	852,970.09	-	5C-MT-079-2020	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	0%
Bacheo de concreto hidráulico en la calle División Centinela en la Col. Sepanal, Colector Oriente Opción 2, en el Municipio de Tijuana, B. C.	1,781,710.44	1,710,575.87	5C-MT-080-2020	Salvador Estrada Valencia	99%	96%
Bacheo de 881 m ² de carpeta asfáltica para la atención de reportes de conferencia ciudadana en la ciudad de Playas de Rosarito y Tijuana.	955,370.22	955,365.29	5D-MT-084-2020	Cristo de Jesus Munoz Buelna	100%	100%
Bacheo de 506 m ² de concreto hidráulico para la atención de reportes en conferencias ciudadanas, en las ciudades de Playas de Rosarito y Tijuana, B. C.	1,054,925.78	1,054,925.78	5D-MT-085-2020	José de Jesús González Escoto	100%	100%
	50,803,140.15	34,559,492.96				

OBRAS DIVERSAS 2020						
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	172,110,278.21	127,521,212.79	5D-NP-073-2020	Constructora Makro, S. A. de C. V.	69%	74%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021**

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	139,384.80	139,384.80	5D-NS-074-2020	Especialistas en Geotecnia del Noroeste, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Villa Bonita, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	16,470,012.70	5,623,201.91	5C-MT-075-2020	Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V.	80%	34%
	188,719,675.71	133,283,799.50				

**PROGRAMAS 2021
Recursos propios**

Bacheo 2021						
Bacheo de 600 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	564,813.63	249,215.57	5D-MT-011-2021	Cristo de Jesús Muñoz Buelna	100%	44%
Bacheo de 800 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	687,970.80	171,961.64	5D-MT-017-2021	Construcciones y pavimentos Baez, S. de R. L. de C. V.	100%	25%
Reposición de 2500 m2 de pavimento de concreto hidráulico para los diferents distritos ubicados en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	3,923,221.28	196,645.88	5C-MT-020-2021	Marco Antonio Joya Parra	43%	5%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (I).	3,472,794.01	-	5C-MT-021-2021	Espinoza Infraestructura, S. de R. L. de C. V.	63%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (II).	3,445,135.03	477,098.97	5C-MT-022-2021	Jesús Partida Romero	65%	14%
Bacheo de 3,000 m2 de carpeta asfáltica para los diferents distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (I).	2,506,683.78	-	5C-MT-023-2021	Cielo Yolanda Buelna Ramírez	25%	0%
Bacheo de 3,000 m2 de carpeta asfáltica para los diferents distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (II).	2,459,892.78	-	5C-MT-024-2021	Cielo Yolanda Buelna Ramírez	50%	0%
Reposición de pavimento de concreto hidráulico en la Ciudad de Tijuana, B. C.	743,339.58	459,939.25	5D-MT-027-2021	Tepanahui, S. A. de C. V.	62%	62%
	17,803,850.89	1,554,861.31				

OBRAS DIVERSAS 2021						
Suministro e instalación de equipo de bombeo (solo bomba) para el sisataema de Bombeo Valle Redondo 2, en el Municipio de Tijuana, B. C.	715,392.00	715,392.00	5D-NP-001-2021	Guillermo Antonio Longoria Romero	100%	100%
Red de Agua Potable Colonia La Mesa del Aguajito, Calle Santa Teresa en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	653,097.76	653,097.76	5D-NP-005-2021	Pavimentaciones Integrales, S. de R. L. de C. V.	100%	100%
Rehabilitación de atarjea en calle Aranjuez, en la Colonia Infonavit Familiar Murua, en el Municipio de Tijuana, B. C.	608,796.04	608,796.04	5D-NA-007-2021	Capomas Construcciones y Asociados, S. C.	100%	100%
Construcción de la línea de impulsión y cárcamo de bombeo, en el fraccionamiento Ricamar, en el Municipio de Rosarito, B. C.	3,469,929.56	1,619,764.18	5C-NP-008-2021	Tepanau, S. A. de C. V.	44%	47%
Red de agua potable Colonia Terrazas del Pacifico, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C.	1,596,088.86	1,120,341.93	5C-NP-009-2021	Christian Alberto Arellano Mercado	96%	70%
Rehabilitación de atarjea y red de agua potable en calle Santa Rita, Col. Buena Vista, en el Municipio de Tijuana, B.C.	592,399.90	588,370.98	5D-NAP-010-2021	Capomas Construcciones y Asociados, S. C.	100%	99%
Construcción de red de agua potable Ampliación Leyes de Reforma 2da. Etapa, en el Municipio de Playas de Rosarito.	3,153,064.42	2,177,160.82	5C-NP-018-2021	Bufadora Edificaciones, S. A. de C. V.	100%	69%
Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	1,077,136.49	-	5C-NP-029-2021	Lonar Construcciones, S. A. de C. V.	100%	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
TERCER TRIMESTRE 2021**

PROGRAMAS 2019-2020-2021

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSION CONTRATADA	INVERSION EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona IV), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	1,074,505.20	-	5C-NP-030-2021	MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V.	76%	0%
Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), ubicados en la ciudad de Playas de Rosarito, B. C.	2,480,179.42	-	5C-NP-031-2021	PESCOFF Concretos y Construcciones de Baja California, S. de R. L. de C. V.	19%	0%
Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Reforma (Zona VI), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	1,061,562.46	-	5C-NP-032-2021	Jesús Partida Romero	94%	0%
Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias en el Distrito Florido (Zona VII), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	2,007,608.91	-	5C-NP-033-2021	Salvador Estrada Valencia	99%	0%
Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	841,991.67	-	5C-NA-034-2021	Marco Antonio Álvarez León	70%	0%
Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esqier Campoy (Zona I), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	843,985.59	-	5C-NA-035-2021	Lonar Construcciones, S. A. de C. V.	80%	0%
Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	831,291.82	-	5C-NA-036-2021	MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V.	80%	0%
Suministro e instalación de 100 descargas domiciliarias en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), ubicados en la Ciudad de Playas de Rosarito, B. C.	1,813,400.01	-	5C-NA-037-2021	Tecnologías y Obras Avanzadas, S. A. de C. V.	72%	0%
Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Reforma, ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	852,642.70	186,869.70	5C-NA-038-2021	Jesús Partida Romero	80%	22%
Suministro e instalación de 100 descargas domiciliarias en el Distrito Florido (Zona VII), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C.	1,406,469.24	-	5C-NA-039-2021	MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V.	100%	0%
	25,079,542.05	7,669,793.41				

OBRAS DIVERSAS 2021

Obra de Emergencia Rehabilitación y sustitución de los equipos de bombeo en la Planta de Bombeo CILA (PB CILA), así como de la infraestructura necesaria para su operación, en el Municipio de Tijuana, B.C.	3,769,243.04	-	AD-CESPT-RP-015-2021	Blas Efrén Peña Aguirre	100%	0%
Obra de Emergencia, procedimiento para disminuir el nivel de riesgo por deslizamiento, al cual se encuentran expuestas las calles Ejercito Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz y Renato Vega, ubicadas en la Colonia Alfonso Ballesteros, en Tijuana, B. C.	26,290,256.40	-	AD-CESPT-RP-041-2021	5 Sol Geoconsultores, S. A. de C. V.	86%	0%
Obra de emergencia, Conservación y mantenimiento consistente en la limpieza y desazolve en segunda etapa de la canalización del Río Tijuana; mediane la realización del retiro de basura, limpieza de taludes internos, desazolve de cruce piloto y barrido de la superficie de canal, en una longitud aproximada de 6.8 km., en el Municipio de Tijuana, B. C.	8,659,083.17	8,659,083.17	AD-CESPT-RP-042-2021	Constructora Makro, S. A. de C. V.	100%	100%
	38,718,582.61	8,659,083.17				