

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

RECURSOS PROPIOS 2020.

Obras Diversas contratadas por un monto de **188.72** MDP.

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. un avance físico 70% y un financiero 77%.
Construcción de la Red de Agua Potable en la Colonia Villa Bonita, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. avance físico 100% y avance financiero del 77%.

RECURSOS PROPIOS 2021. De ocho contratos de bacheo corresponden 10,000 m2 de concreto hidráulico y 7,400 m2 de carpeta asfáltica de bacheo en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C., Con un monto contratado de **18.49** MDP. Los contratos de bacheo con concreto presentan un avance físico global de 77% y los de bacheo con asfalto llevan un avance físico global del 66%.

Tomas y descargas domiciliarias contratadas por un monto de **14.30** MDP con un avance físico global de 96% y un avance financiero global del 68%.

Se realizaron obras de Red de Agua Potable por un monto de **5.83** MDP con un avance físico del 100% y financiero de 93%. Las obras son:

Red de agua potable Col. La Mesa del Aguajito, Calle Santa Teresa em el Municipio de Tijuana B.C.,

Red de agua potable Col. Terrazas del Pacifico, en el Municipio de Playas de Rosarito. B.C.,

Rehabilitación de línea agua potable y alcantarillado sanitario Calle Santa Rita Colonia Buena Vista Municipio Tijuana B.C.

Construcción de red de agua potable Ampliación Leyes de Reforma 2da. Etapa, en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.

Se realizaron obras de Alcantarillado y Drenaje Sanitario por **5.22** MDP con un avance físico de 91% y financiero 62%. Las obras son:

Rehabilitación de atarjea Col. Aranjuez Infonavit Familiar Murua Municipio de Tijuana B.C.

Construcción de línea de impulsión y cárcamo de bombeo, en el Fracc. Rica Mar en el Municipio de Playas de Rosarito B.C.

Reposición de 172 ml de tubería sanitaria de 8" de diámetro en callejón Ferrocarril en Av. Ermita Sur y calle Tecoripa, Col. Santa Cruz, Tijuana, B.C.

Obras de Emergencias contratadas por un monto de **48.96** MDP con un avance físico global de 100% y un avance financiero global del 100%.

Obra de Emergencia Rehabilitación y sustitución de los equipos de bombeo en la Planta de Bombeo CILA (PB CILA), así como de la infraestructura necesaria para su operación, en el Municipio de Tijuana, B.C.

Procedimiento para disminuir el nivel de riesgo por deslizamiento, al cual se encuentran expuestas las calles Ejercito Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz y Renato Vega, ubicadas en la Colonia Alfonso Ballesteros, en Tijuana, B. C.

PRODDER 2021. De tres contratos en el municipio de Tijuana, B.C., dos obras se encuentran con un avance físico global del 100% y un avance financiero del 88%. Con un monto global contratado de **35.28** MDP.

Construcción del sistema de bombeo tipo Booster El Carrizo, la obra consiste en interconectar el Booster con el Acueducto Carrizo-Florida.

Rehabilitación de la Planta Potabilizadora El Florido Primera Etapa.

PROAGUA 2021. En su **Apartado Urbano** con un monto contratado de **8.90** MDP para la obra de "Construcción de la Red de agua potable en la Colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito, B.C.", se encuentran en ejecución con un avance físico del 78.80% y financiero del 81%.

BDAN 2021. Se tienen dos contratos en el municipio de Tijuana, B.C., por un monto de **16.06** MDP, que consiste en la Rehabilitación del Colector Oriente en una longitud de 491 metros lineales de tubería PVC de 106 mm (42") de diámetro, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y la coordinación, supervisión y administración de dicha obra. La obra está por iniciar.


FINANCIAMIENTO 2021. Se tiene contratada la obra: Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en Col. Las Huertas, Tijuana, B.C., Primera Etapa. Por un monto de **5.8** MDP., Presenta a la fecha un avance físico de 18% y financiero del 30%

Gonzalo López López



Director General

Amelia Cornejo Arminio



Encargado de despacho de la Subdirección de
Administración y Finanzas

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|---|----------------------|----------------------|------------------------------|---|-----------|------|
| | TOTAL | EJERCIDO | No DE CONTRATO | CONTRATISTA | FÍS | FIN. |
| PRODDER 2021 | | | | | | |
| Construcción del sistema de bombeo tipo Booster El Carrizo, la obra consiste en interconectar el Booster con el Acueducto Carrizo-Florido mediante el suministro e instalación de 133 metros de tubería de acero de 48" de diámetro en un sistema 2+1 de 800 HP cada tren motor-bomba, arreglo mecánico de la succión con tubería de acero de 36" de diámetro y en la descarga con tubería de acero de 30" de diámetro, suministro e instalación de válvulas, líneas de alimentación eléctrica y telemetría; en el Municipio de Tijuana, B. | 22,631,609.71 | 22,085,035.47 | PRODDER-CESPT-2021-002-OP-LP | Ingeniería de Bombas y Controles, S. A. de C. V. en asociación con la empresa Urbanización y Riego Baja California, S. A. de C. V. | 100% | 98% |
| Rehabilitación de la Planta Potabilizadora El Florido Primera Etapa, la obra consiste en una interconexión en la llegada de la Potabilizadora mediante el suministro e instalación de 38 metros con tubería de acero de 48" de diámetro, suministro e instalación de 2 válvulas para cada módulo, un soplador de 60 HP y una interconexión de 25 metros con tubería de acero de 20" de diámetro del módulo 3 al Acueducto Rodríguez-Florido; en el Municipio de Tijuana, B. C. | 9,495,589.40 | 9,115,047.34 | PRODDER-CESPT-2021-003-OP-LP | Ingeniería de Bombas y Controles, S. A. de C. V. en asociación con la empresa: Urbanización y Riego Baja California, S. A. de C. V. | 100% | 96% |
| Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Monte de los Olivos Primera Etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 6 bombas en un sistema de bombeo 5+1 de 25 HP en el tanque de agua cruda, 6 válvulas check, instalación eléctrica y un sistema de bombeo 5+1 de 75 HP con arreglo mecánico, cuarto de bombas e interconexiones en la inyección de agua potable al acueducto Florido-Aguaje, en la ciudad de Tijuana, B. C. | 3,155,456.28 | - | PRODDER-CESPT-2021-004-OP-LP | Mexital Construcciones y Servicios, S. A. de C. V. | 0% | 0% |
| | 35,282,655.39 | 31,200,082.81 | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----|-----|
| BDAN 2021 | | | | | | |
| Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Oriente, en la Ciudad de Tijuana, Baja California. | 1,128,476.23 | 77,682.38 | BDAN-CESPT-EPA-2021-01 | Baillet Gallardo Edmundo | 7% | 7% |
| Rehabilitación del Colector Oriente en una longitud de 491 metros lineales de tubería PVC de 106 mm (42") de diámetro, en la Ciudad de Tijuana, Baja California. | 16,063,025.35 | 4,860,718.66 | BDAN-CESPT-EPA-2021-02 | Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V. | 0% | 30% |
| | 17,191,501.58 | 4,938,401.04 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|-----|-----|
| PROAGUA-2021 | | | | | | |
| Construcción de la Red de agua potable en la Colonia Cumbres de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. consiste en el suministro e instalación de 5,867 m. de tubería de PVC de 100 (4") de diámetro y 309 tomas domiciliarias. | 8,898,455.49 | 7,229,177.94 | PROAGUA-URBANA-CESPT-2021-02-OP-LP | Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V | 79% | 81% |
| | 8,898,455.49 | 7,229,177.94 | | | | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------------|-----|-----|
| FINANCIAMIENTO 2021 | | | | | | |
| Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en Col. Las Huertas, Tijuana, B.C., Primera Etapa. | 5,833,391.30 | 1,750,017.39 | 5C-NA-043-2021 | Constructora Makro, S.A. de C.V. | 18% | 30% |
| | 5,833,391.30 | 1,750,017.39 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------|------------------------------|------|------|
| Recursos Propios | | | | | | |
| Bacheo 2021 | | | | | | |
| Bacheo de 600 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. | 604,606.11 | 604,606.11 | 5D-MT-011-2021 | Cristo de Jesús Muñoz Buelna | 100% | 100% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

enero-2022

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|--|-----------|------|
| | TOTAL | EJERCIDO | No DE CONTRATO | CONTRATISTA | FÍS | FIN. |
| Bacheo de 800 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. | 682,547.67 | 682,547.67 | 5D-MT-017-2021 | Construcciones y pavimentos Baez, S. de R. L. de C. V. | 100% | 100% |
| Reposición de 2500 m2 de pavimento de concreto hidráulico para los diferentes distritos ubicados en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. | 4,213,830.27 | 1,048,284.49 | 5C-MT-020-2021 | Marco Antonio Joya Parra | 75% | 25% |
| Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (I). | 3,472,794.01 | 2,959,596.87 | 5C-MT-021-2021 | Espinoza Infraestructura, S. de R. L. de C. V. | 100% | 85% |
| Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (II). | 3,445,135.03 | 2,298,631.96 | 5C-MT-022-2021 | Jesús Partida Romero | 80% | 67% |
| Bacheo de 3,000 m2 de carpeta asfáltica para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (I). | 2,692,364.06 | 486,909.55 | 5C-MT-023-2021 | Cielo Yolanda Buelna Ramírez | 26% | 18% |
| Bacheo de 3,000 m2 de carpeta asfáltica para los diferentes distritos ubicados en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (II). | 2,642,107.06 | 1,170,398.14 | 5C-MT-024-2021 | Cielo Yolanda Buelna Ramírez | 50% | 44% |
| Reposición de pavimento de concreto hidráulico en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 743,339.58 | 649,396.08 | 5D-MT-027-2021 | Tepanahui, S. A. de C. V. | 87% | 87% |
| | 18,496,723.79 | 9,900,370.87 | | | | |

| OBRAS DIVERSAS 2021 | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|---|------|------|
| Construcción de la línea de impulsión y cárcamo de bombeo, en el fraccionamiento Ricamar, en el Municipio de Rosarito, B. C. | 4,048,159.62 | 2,343,956.15 | 5C-NP-008-2021 | Tepanahui, S. A. de C. V. | 72% | 58% |
| Red de agua potable Colonia Terrazas del Pacífico, en el Municipio de Playas de Rosarito, B. C. | 1,868,561.55 | 1,344,797.53 | 5C-NP-009-2021 | Christian Alberto Arellano Mercado | 100% | 72% |
| Rehabilitación de atarjea y red de agua potable en calle Santa Rita, Col. Buena Vista, en el Municipio de Tijuana, B.C. | 588,370.98 | 588,370.98 | 5D-NAP-010-2021 | Capomas Construcciones y Asociados, S. C. | 100% | 100% |
| Construcción de red de agua potable Ampliación Leyes de Reforma 2da. Etapa, en el Municipio de Playas de Rosarito. | 2,723,406.32 | 2,723,406.33 | 5C-NP-018-2021 | Bufadora Edificaciones, S. A. de C. V. | 100% | 100% |
| REPOSICION DE 172 ML DE TUBERIA SANITARIA DE 8" DE DIAMETRO EN CALLEJON FERROCARRIL EN AV. ERMITA SUR Y CALLE TECORIPA COLONIA SANTA CRUZ DELEGACION LA MEZA TIJUANA B.C. | 567,279.07 | 158,196.52 | 5D-NA-050-2021 | ING. BLAS EFREN PEÑA | 100% | 28% |
| Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 1,077,136.49 | 602,119.86 | 5C-NP-029-2021 | Lonar Construcciones, S. A. de C. V. | 100% | 56% |
| Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona IV), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 1,074,505.20 | 788,809.01 | 5C-NP-030-2021 | MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V. | 100% | 73% |
| Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), ubicados en la ciudad de Playas de Rosarito, B. C. | 2,663,896.42 | 233,930.44 | 5C-NP-031-2021 | PESCOFF Concretos y Construcciones de Baja California, S. de R. L. de C. V. | 50% | 9% |
| Suministro e instalación de 50 tomas domiciliarias en el Distrito Reforma (Zona VI), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 1,061,562.46 | 804,828.28 | 5C-NP-032-2021 | Jesús Partida Romero | 100% | 76% |
| Suministro e instalación de 100 tomas domiciliarias en el Distrito Florido (Zona VII), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 1,551,228.03 | 1,551,228.04 | 5C-NP-033-2021 | Salvador Estrada Valencia | 100% | 100% |
| Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 841,991.67 | 469,670.72 | 5C-NA-034-2021 | Marco Antonio Álvarez León | 100% | 56% |
| Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona I), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 843,985.59 | 221,976.31 | 5C-NA-035-2021 | Lonar Construcciones, S. A. de C. V. | 100% | 26% |
| Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 831,291.82 | 659,388.21 | 5C-NA-036-2021 | MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V. | 100% | 79% |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
CUARTO TRIMESTRE 2021**

| MODALIDAD DE INVERSIÓN | INVERSIÓN CONTRATADA | INVERSIÓN EJERCIDA | DATOS DEL CONTRATO | | % AVANCES | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|-----------|------|
| | TOTAL | EJERCIDO | Nº DE CONTRATO | CONTRATISTA | FÍS. | FIN. |
| Suministro e instalación de 100 descargas domiciliarias en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V), ubicados en la Ciudad de Playas de Rosarito, B. C. | 1,813,400.01 | 763,421.32 | 5C-NA-037-2021 | Tecnologías y Obras Avanzadas, S. A. de C. V. | 100% | 42% |
| Suministro e instalación de 50 descargas domiciliarias en el Distrito Reforma, ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 852,642.70 | 553,683.63 | 5C-NA-038-2021 | Jesús Partida Romero | 100% | 65% |
| Suministro e instalación de 100 descargas domiciliarias en el Distrito Florido (Zona VII), ubicados en la Ciudad de Tijuana, B. C. | 1,406,469.24 | 1,406,460.70 | 5C-NA-039-2021 | MIMAPA Ingeniería, S. A. de C. V. | 100% | 100% |
| | 23,813,887.17 | 15,214,244.03 | | | | |

| OBRAS DIVERSAS 2021 | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|------|------|
| Obra de Emergencia Rehabilitación y sustitución de los equipos de bombeo en la Planta de Bombeo CILA (PB CILA), así como de la infraestructura necesaria para su operación, en el Municipio de Tijuana, B.C. | 3,769,243.04 | 3,769,243.04 | AD-CESPT-RP-015-2021 | Blas Efrén Peña Aguirre | 100% | 100% |
| Obra de Emergencia, procedimiento para disminuir el nivel de riesgo por deslizamiento, al cual se encuentran expuestas las calles Ejercito Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz y Renato Vega, ubicadas en la Colonia Alfonso Ballesteros, en Tijuana, B. C. | 28,237,682.81 | 28,237,682.81 | AD-CESPT-RP-041-2021 | 5 Sol Geoconsultores, S. A. de C. V. | 100% | 100% |
| | 32,006,925.85 | 32,006,925.85 | | | | |