

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:

RECURSOS PROPIOS 2023: Se contrataron 17 obras por un monto de 59.59 MDP. con un avance físico del 9 % y financiero del 4%.

Bacheo de 4,500 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Bacheo de 29,900 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Desinstalación de 6,025 niples en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Construcción de las obras: I- Atarjeas en calle Acueducto, col. La Esperanza. II- Complemento de red de agua potable, col. La Presa Rodriguez, calle Privada del Valle. III- Construcción para la introducción del servicio de alcantarillado sanitario denominado atarjea en calle Jícama, Fracc. Villa Floresta (CONALEP). Todas estas obras se encuentran ubicadas en la ciudad de Tijuana, B.C.

PRODDER 2022. Se contrataron 15 obras por un monto de 57.43 MDP. Con un avance físico 45% y financiero 33%

Construcción de la línea de impulsión del tanque aguaje de la tuna al tanque panamericano del km. 0+000 al 0+560 en el municipio de Tijuana, baja california.

Instalación para la reposición de 17,000 medidores en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

Suministro e instalación de 700 tomas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

PROSANEAR 2022. Se contrataron 10 obras por un monto de 17.86 MDP. Con un avance físico 65.50% y financiero 21%

Construcción de red de atarjeas en Privada San Francisco de la Colonia Parque Industrial Morelos.

Rehabilitación de red de atarjeas en Calle Cuarta y Miguel F. Martínez, Zona Centro.

Rehabilitación del Subcolector Lomas del Mirador en Calle Bahía Balderas, Bahía Santa Inés y Bahía Asunción del Fraccionamiento el Mirador.

Suministro e instalación de 700 descargas domiciliarias en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito.

PROAGUA 2022. En este 2023 continuaron 4 obras por un monto de 44.58 MDP. Con un avance físico de 99% y financiero del 99% del total de programa.

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Col. Lomas de San Antonio (2a. Etapa), en el municipio de Tijuana, B. C.

Rehabilitación del tanque de agua potable Otay Cámara Oriente, ubicado en la Colonia Rancho Escondido, en el Municipio de Tijuana, B. C.

Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (1ra etapa de 3), en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C.

Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol (1ra etapa de 3), de la localidad de Playas de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.

RECURSOS PROPIOS 2022. Se tienen 14 contratos de obra diversa por un monto de **46.70** MDP, con un avance físico general de 100% y financiero de 89 %.

Instalación de 40,000 Niples Reductores y Desinstalación de 24,000 Niples Reductores, en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.

Bacheo de 10,000 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Bacheo de 12,000 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.

Línea de conducción de agua potable para la Colonia Unión Antorchista 1, en la delegación La Presa Este, del municipio de Tijuana, B.C.

Reubicación de pozo profundo 36, ubicado en la ciudad de Tijuana, B.C.

Obra de emergencia por colapso de línea de alejamiento de 48" de hierro dúctil y protección de taludes de línea de 42" colindante con el límite fronterizo con Estados Unidos del Norte América en el Cañón del Matadero, en la ciudad de Tijuana, B.C.

BDAN 2021. Se tienen dos contratos en el municipio de Tijuana, B.C., por un monto de **9.13** MDP, que consiste en la Rehabilitación del Colector Oriente en una longitud de 491 metros lineales de tubería PVC de 106 mm (42") de diámetro, en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y la coordinación, supervisión y administración de dicha obra. Presenta un avance físico a la fecha del 81%.

RECURSOS PROPIOS 2020. Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. un avance físico 78% y un financiero 85%.

Dr. Víctor Daniel Amador Barragán

Dirección General

Amelia Cornejo Arminio

Subdirector de Administración y Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
RECURSOS PROPIOS 2023						
Construcción de las obras: I- Atarjeas en calle Acueducto, col. La Esperanza. II- Complemento de red de agua potable, col. La Presa Rodríguez, calle Privada del Valle. III- Construcción para la introducción del servicio de alcantarillado sanitario denominado atarjea en calle Jícama, Fracc. Villa Floresta (CONALEP). Todas estas obras se encuentran ubicadas en la ciudad de Tijuana, B.C.	2,319,980.71	891,925.91	3C-NAP-050-2022	Japal Ingeniería, S.A. de C.V.	62%	38%
Bacheo de 500 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C. (Etapa I)	579,992.23	504,074.38	5D-MT-009-2023	Cielo Y. Buelna Ramirez Espinoza	65%	87%
Bacheo de 500 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C. (Etapa I)	927,581.80	540,963.15	5D-MT-010-2023	Infraestructura, S. de C.V.	67%	58%
Desinstalación de 3558 niples reductores en cuadro de toma domiciliaria, en los distritos Florido (zona 7), Ing. Armando Valenzuela S (zona 4), y Juan Ojeda R (zona 1) en la ciudad de Tijuana, B.C.	530,897.22	380,533.44	5D-NP-012-2023	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	99%	72%
Desinstalación de 2467 niples reductores en cuadro de toma domiciliaria, en los distritos Aldo Esquer Campoy (zona 3), Paraíso (zona 2), Reforma (zona 6), y Arq. Ricardo Amador Mezquita (zona 5) en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	389,846.42		5D-NP-011-2023	Akmar Ingeniera, S.A. de C.V.	30%	0%
Bacheo de 2,000 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I)	2,124,077.21		5C-MT-001-2023	Cielo Y. Buelna Ramirez	0%	0%
Bacheo de 2,000 m2 de carpeta asfáltica en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II)	2,060,909.82		5C-MT-002-2023	Cielo Y. Buelna Ramirez	12%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I)	6,286,567.57		5C-MT-003-2023	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	9%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II)	6,286,567.57		5C-MT-004-2023	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	3%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa III)	6,036,724.25		5C-MT-005-2023	Espinoza Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	7%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa IV)	6,036,724.25		5C-MT-006-2023	Espinoza Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	2%	0%
Bacheo de 700 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C. (Etapa V - A)	1,114,006.99		5D-MT-030-2023	Obras Civiles Urbanas, S.A. de C.V.	90%	0%
Bacheo de 700 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C. (Etapa V - B)	1,054,736.31		5D-MT-031-2023	Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela	26%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa V)	5,751,207.21		5C-MT-024-2023	Jay Construcciones, S.A. de C.V	0%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa VI)	5,465,896.18		5C-MT-025-2023	Obras Civiles Urbanas, S.A. de C.V.	0%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa VII)	6,273,839.04		5C-MT-026-2023	Jesus Francisco Leal Mariscal	0%	0%
Bacheo de 3,500 m2 de concreto hidráulico en las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa VIII)	6,354,973.09		5C-MT-027-2023	Marco Antonio Joya Parra	0%	0%
	59,594,527.87	2,317,496.88				

PRODDER 2022						
Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I). Etapa 1 de 7.	1,771,453.30		PRODDER-CESPT-2022-027-OP-LP	Marco Antonio Alvarez Leon	27%	0%
Instalación para la reposición de 1,700 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Paraíso (Zona II). Etapa 2 de 7.	1,621,851.91	513,186.48	PRODDER-CESPT-2022-028-OP-LP	Construcciones Cylcom, S. de R.L. de C.V.	57%	32%
Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7.	2,395,600.16	339,684.68	PRODDER-CESPT-2022-029-OP-LP	Lonar Construcciones, S.A. de C.V.	49%	14%



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
Instalación para la reposición de 2,040 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV). Etapa 4 de 7.	1,777,463.60	638,931.14	PRODDER-CESPT-2022-030-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	49%	36%
Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V). Etapa 5 de 7.	2,369,461.67	90,719.90	PRODDER-CESPT-2022-031-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	23%	4%
Instalación para la reposición de 3,060 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Reforma (Zona VI). Etapa 6 de 7.	2,623,171.96	583,208.01	PRODDER-CESPT-2022-032-OP-LP	Jesus Partida Romero	38%	22%
Instalación para la reposición de 2,720 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, tipo volumétrico roscado, que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Florido (Zona VII). Etapa 7 de 7.	2,321,428.32	932,415.44	PRODDER-CESPT-2022-033-OP-LP	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	39%	40%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	2,207,204.65	194,957.60	PRODDER-CESPT-2022-034-OP-LP	Marco Antonio Alvarez Leon	52%	9%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Paraíso (Zona II).	2,551,090.19	471,845.37	PRODDER-CESPT-2022-035-OP-LP	Zuaque Ingenieria y Construccion, S.A de C.V.	69%	18%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	2,202,144.61	906,827.99	PRODDER-CESPT-2022-036-OP-LP	Marvette Urbanizacion e Ingenieria, S. de R.L. de C.V.	60%	41%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	2,415,497.37	912,737.81	PRODDER-CESPT-2022-037-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	77%	38%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	2,217,321.14	212,706.01	PRODDER-CESPT-2022-038-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	65%	10%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Reforma (Zona VI).	2,360,094.85	874,070.45	PRODDER-CESPT-2022-039-OP-LP	Jesus Partida Romero	97%	37%
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Florido (Zona VII).	2,271,004.49	1,007,642.78	PRODDER-CESPT-2022-040-OP-LP	Marvette Urbanizacion e Ingenieria, S. de R.L. de C.V.	79%	44%
Construcción de la línea de impulsión del tanque aguaje de la tuna al tanque panamericano del km. 0+000 al 0+560 en el municipio de Tijuana, Baja California. la obra consiste en el suministro e instalación de 560 m de tubería de hierro dúctil de 609 mm (24") de diámetro.	26,326,500.12	11,222,956.26	PRODDER-CESPT-2022-042-OP-LP	Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.	31%	43%
	57,431,288.36	18,901,889.92				

PROSANEAR 2022						
Construcción de red de atarjeas en Privada San Francisco de la Colonia Parque Industrial Morelos, la obra consiste en el suministro e instalación de 251 metros de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro, clase RD-35 y suministro e instalación de 26 descargas domiciliarias de 6" de diámetro.	1,150,423.82	371,100.24	PROSANEAR-CESPT-2022-023-OP-I3	CINSAGA consorcio inmobiliario S.A de C.V.	65%	32%
Rehabilitación de red de atarjeas en Calle Cuarta y Miguel F. Martínez, Zona Centro, la obra consiste en el suministro e instalación de 12 metros de tubería sanitaria de PVC de 10" de diámetro, clase RD-35 y construcción de 1 pozo de visita.	381,619.00		PROSANEAR-CESPT-2022-025-OP-AD	Ingenieria Planificada y Construcciones, S. de R.L. de C.V.	100%	0%



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	Nº DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS.	FIN.
Rehabilitación del Subcolector Lomas del Mirador en Calle Bahía Balderas, Bahía Santa Inés y Bahía Asunción del Fraccionamiento el Mirador; la obra consiste en el suministro e instalación de 171 metros con tubería de PVC de 15" de diámetro, clase RD-35, incluye el suministro e instalación de 23 descargas sanitarias.	1,983,555.98	592,026.98	PROSANEAR-CESPT-2022-026-OP-I3	Ingeniería Planificada y Construcciones, S. de R.L. de C.V.	80%	30%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,913,673.64	95,246.93	PROSANEAR-CESPT-2022-008-OP-LP	Marco Antonio Alvarez Leon	42%	5%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II).	2,284,129.41	82,413.71	PROSANEAR-CESPT-2022-009-OP-LP	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	49%	4%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	1,698,264.19	306,310.42	PROSANEAR-CESPT-2022-010-OP-LP	Marvette Urbanizacion e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	54%	18%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	1,904,357.26	376,512.35	PROSANEAR-CESPT-2022-011-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	80%	20%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	2,477,754.17	985,676.39	PROSANEAR-CESPT-2022-012-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	63%	40%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Reforma (Zona VI).	2,237,276.56	323,414.51	PROSANEAR-CESPT-2022-013-OP-LP	Jesus Partida Romero	75%	14%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Florido (Zona VII).	1,829,905.36	694,824.93	PROSANEAR-CESPT-2022-014-OP-LP	Marvette Urbanizacion e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	76%	38%
	17,860,959.39	3,827,526.46				

PROAGUA 2022						
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Col. Lomas de San Antonio (2a. Etapa), en el municipio de Tijuana, B. C., consiste en el suministro e instalación de 2,063 m con tubería de PVC tipo sanitario de 8" de diámetro, incluye 23 pozos de alcantarillado sanitario y 151 descargas sanitarias.	6,417,724.75	6,417,724.75	PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-16-OP-LP	MEXITAL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V.	100%	100%
Rehabilitación del tanque de agua potable Otay Cámara Oriente, ubicado en la Colonia Rancho Escondido, en el Municipio de Tijuana, B. C., consiste en la impermeabilización para superficies de elementos de concreto bajo presiones hidrostáticas en la parte interna de la camara oriente con capacidad de 10,000 m³ con sistema de poliureas para agua potable, así como prueba de estanqueidad de tanque mediante el llenado hasta el nivel de rebose y la impermeabilización de la losa de techo de tanque a base de poliuretano hidrofobico con acelerante para sellar filtraciones de agua y la aplicación de recubrimientos según especificaciones.	15,020,637.48	14,987,771.52	PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-19-OP-LP	Ej Infraestructura, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (1ra etapa de 3), en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C.,	4,397,851.61	4,021,088.47	PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-28-OP-LP	Silvestre Alvarado Luque	92%	91%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Colinas del Sol (1ra etapa de 3), de la localidad de Playas de Rosarito, en el municipio de Playas de Rosarito, B.C.,	2,136,836.31	2,136,836.31	PROAGUA-URBANA-CESPT-2022-29-OP-LP	CONSTRUCTORA OSRAM S. DE R.L. DE CV.	100%	100%
	27,973,050.16	27,563,421.06				



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.

RECURSOS PROPIOS 2022						
Bacheo de 5,000 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.	5,256,355.29	5,256,355.30	5C-MT-001-2022	Cielo Y. Buelna Ramirez	100%	100%
Línea de conducción de agua potable para la Colonia Union Antorchista 1, en la delegación La Presa Este, del municipio de Tijuana, B.C.	1,817,644.59	1,382,036.34	5C-NP-011-2022	CINSAGA consorcio inmobiliario S.A de C.V.	100%	76%
Instalación de 8,200 Niples Reductores y Desinstalación de 4,920 Niples Reductores de 3/4 y 1/2, en los distritos Juan Ojeda (zona I) y Paraíso (zona II), en la Ciudad de Tijuana, B.C.	1,995,695.93	1,590,962.10	3C-NP-013-2022	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	80%
Instalación de 9,600 Niples Reductores y Desinstalación de 5,760 Niples Reductores de 3/4 y 1/2, en los Distritos Ing. Jose Aldo Esquer Campoy (zona III) y Arq. Ricardo Amador Mezquita (zona V), en las Ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	2,220,725.94	2,081,697.63	3C-NP-014-2022	LONAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	100%	94%
Instalación de 4,200 Niples Reductores y Desinstalación de 2,520 Niples Reductores de 3/4 y 1/2, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (zona IV), en la Ciudad de Tijuana, B.C.	1,238,171.90	1,008,870.61	3C-NP-015-2022	Jesus Partida Romero	100%	81%
Instalación de 9,600 Niples Reductores y Desinstalación de 5,760 Niples Reductores de 3/4 y 1/2, el Distrito Reforma (zona VI), en la Ciudad de Tijuana, B.C.	2,514,860.99	2,310,888.61	3C-NP-016-2022	Marco Antonio Alvarez Leon	100%	92%
Instalación de 8,400 Niples Reductores y Desinstalación de 5,040 Niples Reductores de 3/4 y 1/2, el Distrito Florido (zona VI), en la Ciudad de Tijuana, B.C.	2,517,130.25	1,996,765.31	3C-NP-017-2022	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	100%	79%
Bacheo de 5,000 m2 de carpeta asfáltica en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C.	5,038,373.58	2,708,833.82	5C-MT-018-2022	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	54%
Bacheo de 6,000 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C., Etapa I	7,897,678.05	7,897,678.02	5C-MT-019-2022	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	100%	100%
Bacheo de 6,000 m2 de concreto hidráulico en las Ciudades de Tijuana y Playas de Tijuana, B.C., Etapa II	6,581,359.38	6,372,208.53	5C-MT-020-2022	Jesus Partida Romero en asociacion con Lonar Construcciones, S.A. de C.V.	100%	97%
Reubicación de pozo profundo 36, ubicado en la ciudad de Tijuana, B.C.	1,761,651.72	1,423,441.27	5C-NP-021-2022	Flow Industrial Supply, S.A. de C.V.	100%	81%
Obra de emergencia por colapso de línea de alejamiento de 48" de hierro dúctil y protección de taludes de línea de 42" colindante con el límite fronterizo con Estados Unidos del Norte América en el Cañón del Matadero, en la ciudad de Tijuana, B.C.	6,168,189.33	5,985,229.37	AD-CESPT-RP-052-2022	Constructora Makro, S. A. de C. V.	100%	97%
Inhabilitación del colector Poniente, tramo Central de Abastos fraccionamiento Yamile, en el municipio de Tijuana, B.C.	851,324.07	851,324.07	5D-NA-027-2022	Urbanizadora y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	100%	100%
Reubicación de vaya Acueducto Florido-Popotla (a la altura del Puente de la Presa), en el municipio de Tijuana, B.C.	848,312.81	575,191.73	5D-NP-053-2022	Ingeniería Planificada y Construcciones, S. de R.L. de C.V.	100%	68%
	46,707,473.84	41,441,482.71				

BDAN 2021						
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación del Colector Oriente, en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	1,994,545.48	1,712,509.70	BDAN-CESPT-EPA-2021-01	Baillet Gallardo Edmundo	86%	86%
Rehabilitación del Colector Oriente en una longitud de 491 metros lineales de tubería PVC de 106 mm (42") de diámetro, en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	7,136,094.24	4,860,718.66	BDAN-CESPT-EPA-2021-02	Urbanizaciones Goar, S.A. de C.V.	80%	68%
	9,130,639.72	6,573,228.36				

FINANCIAMIENTO 2021						
Reposición de Red de Alcantarillado Sanitario en Col. Las Huertas, Tijuana, B.C., Primera Etapa.	4,738,635.92	4,738,635.92	5C-NA-043-2021	Constructora Makro, S.A. de C.V.	100%	100%
	4,738,635.92	4,738,635.92				



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
PRIMER TRIMESTRE 2023

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.

Recursos Propios

OBRAS DIVERSAS 2021

Construcción de la línea de impulsión y cárcamo de bombeo, en el fraccionamiento Ricamar, en el Municipio de Rosarito, B. C.	3,669,836.95	3,426,678.50	5C-NP-008-2021	Tepanauí, S. A. de C. V.	100%	93%
	3,669,836.95	3,426,678.50				

OBRAS DIVERSAS 2020

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario Costero 1ra. Etapa, en los Municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C.	158,610,592.25	135,455,026.05	5D-NP-073-2020	Constructora Makro, S. A. de C. V.	78%	85%
	158,610,592.25	135,455,026.05				

PROSANEAR 2020

Rehabilitación de red de alcantarillado sanitario Colonia Manuel Rivera Anaya en el Municipio de Tijuana, B. C.	6,637,474.07	4,662,394.71	PROSANEAR-CESPT-2020-015-OP-13	Urbanizaciones Goar, S.A. de C. V.	100%	70%
	6,637,474.07	4,662,394.71				

PRODDER 2020

Suministro e instalación de 161 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I), en el Municipio de Tijuana, B. C.	2,084,771.91	2,084,771.91	PRODDER-CESPT-2020-008-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Acueducto Aguaje-Obrera, ubicado en la Colonia Los Maestros, en la Ciudad de Tijuana, B. C.; la cual consiste en el suministro e instalación de 221 metros de tubería de hierro dúctil de 48" de diámetro.	16,322,992.01	16,322,992.01	PRODDER-CESPT-2020-031-OP-LP	SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R. L. DE C. V.	100%	100%
	18,407,763.92	18,407,763.92				

PRODDER 2019

Rehabilitada Red de atarjeas; Emisor; Rehabilitación de Emisor Líneas Cuatas, desde la caja de By-pass cambio de régimen a Interconexión Emisor Antiguo, la obra consiste en el suministro e instalación de 39 metros con tubería de PVC Tipo Sanitario, de los cuales corresponden a 16 metros con tubería de 42" de diámetro y 23 metros con tubería de 48" de diámetro, Clase C-905 RD-41.	1,345,627.77	1,155,366.56	PRODDER-CESPT-2019-044-OP-13	URBANIZADORA GOMCA, S. DE R.L. DE C.V.	100%	86%
	1,345,627.77	1,155,366.56				