



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Suministro e Instalación de 100 Tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Paraíso (Zona II).	2,089,009.41	2,089,009.41	PRODDER-CESPT-2022-035-OP-LP	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II).	1,676,195.08	1,676,195.08	PROSANEAR-CESPT-2022-009-OP-LP	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 5,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, clase C, tipo volumetrico de piston rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Paraíso (Zona II). Etapa 2 de 7.	3,395,797.27	3,395,797.27	PRODDER-CESPT-2023-041-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 8,000 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, clase C, tipo volumetrico de piston rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7.	7,180,533.09	5,987,352.28	PRODDER-CESPT-2023-042-OP-LP	Construcciones Cylcom, S. de R.L. de C.V.	100%	83%
Rehabilitación de la línea de conducción potabilizadora La Presa – Planta Morelos / tramo col. Marrón – TQ. Morelos), en el municipio de Tijuana, B.C.	40,147,974.59	40,147,974.59	5C-NP-098-2023	Urbanizadora Roma S.A. de C.V en asociacion con Damar Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Tanque del Agua Potable Otay; reposición de la fontanería de alimentación, en el municipio de Tijuana, B.C.	34,509,580.27	34,509,580.27	5C-NP-099-2023	Urbanizadora y Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación PTAR rosarito norte, Playas de Rosarito	139,553,051.61	139,553,051.61	5C-NA-161-2023	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación 1ra. Etapa de Planta Potabilizadora Abelardo L. Rodríguez, ubicada en la Ciudad de Tijuana, B.C	124,891,749.53	124,891,749.53	5C-NP-007-2024	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	100%
Reposicion de la linea de conduccion tanque Murua Via Rapida Alamar, en el municipio de Tijuana, B.C.	20,180,259.68	20,180,259.68	5C-NP-069-2024	Urbanizadora Roma S.A. de C.V	100%	100%
Rehabilitación Colector Oriente tramo puente negro al Hospital General.	16,038,441.74	16,038,441.74	5C-NA-009-2025	Conza, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitacion de red de alcantarillado sanitario en el cañon Progreso entre la calle Ignacio Manuel Altamirano y calle 6, en la colonia Union; Construccion de red de alcantarillado sanitario en la calle Mirador de la colonia Villa Urrutia; y Rehabilitacion de la red de agua potable de la calle Guanabana (Matlacoatzin) de la colonia las Huertas 4ta sección; todas estas en el municipio de Tijuana, B.C.	9,592,114.08	9,592,114.08	5CS-NAP-168-2023	Jesus Francisco Leal Mariscal	100%	100%
Elaboracion de los estudios: Alternativas de solucion al sistema de agua potable Obrera - tq Rubi Sarh, incluye proyecto ejecutivo de la solucion mas optima, en la ciudad de Tijuana, B.C. y analisis hidraulico del sistema de agua potable por impacto del desarrollo vertical en la ciudad de Tijuana, B.C.	8,164,800.01	8,164,800.01	5CS-NP-163-2023	Marcos Hernandez de Dios	100%	100%
Reposición de línea de 42" de diámetro del sistema de alejamiento en gaza de salida del fracc. El Soler, Reubicación de acueducto Herrera - La Misión de 20" de diam. En el cruce con el cañón del Matadero lado sur y conexión de la línea de impulsión de 24" de diam. Aguaje - Panamericano, todas estas ubicadas en el municipio de Tijuana, B.C.	12,622,080.18	12,606,334.47	5CS-NP-167-2023	Ricardo Pichardo Zarate	100%	100%
Rehabilitacion de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Magisterial (segunda etapa) en el municipio de Tijuana, B.C.	17,478,549.68	17,478,549.68	5C-NA-042-2024	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	100%
Construccion de red de agua potable en la colonia Ley del servicio civil de la ciudad de Tijuana, B.C.	11,942,658.99	11,942,659.01	5C-NP-044-2024	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%
Construccion de red de agua potable en la colonia Union Antorchista de la ciudad de Tijuana, B.C.	43,560,933.88	43,560,933.68	5C-NP-045-2024	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	100%	100%
Construccion de red de agua potable en la colonia Encinal (1ra etapa), en la ciudad de Tijuana, B.C.	19,392,074.40	19,321,285.38	5C-NP-046-2024	Pavimentacion y Urbanizaciones BC S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de red eléctrica subterránea y subestación eléctrica de 45 kva, para la Recaudadora Playas de Tijuana, en el municipio de Tijuana, B.C.	2,864,709.02	2,795,114.36	5D-MT-106-2024	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	98%
Elaboración del proyecto ejecutivo del sistema de alejamiento del efluente de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales Arturo Herrera y la Morita, en el Municipio de Tijuana, B.C.	12,853,850.89	12,853,850.89	5CS-NA-107-2024	Grupo Akem Consultores en Negocios, S.A.S. de C.V., en asociación con la empresa Marcos Hernández de Dios	100%	100%
Coordinación, Supervisión y Administración de la Rehabilitación de las Plantas de Bombeo de aguas residuales PB1-A y PB1-B y Colector Internacional, en el municipio de Tijuana, Baja California	8,621,697.38	2,365,225.63	BDAN-CESPT-EPA-2024-002	ICABC, S.C.	30%	27%
Construcción de la red de agua potable en la colonia Vistas del Cerro Colorado, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C. Consiste en el suministro e instalación de 5,110 m de tubería de PVC RD-25 de 10 cm (4") Ø, así como la construcción de una estación reductora de presión, 3 hidrantes y 441 tomas domiciliarias de 3/4" Ø.	9,331,257.12	9,331,257.12	PROAGUA-URBANA-CESPT-2024-02-OP-13	Jesus Francisco Leal Mariscal	100%	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Hacienda Santa Cecilia, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C. (Sección 1 de 2), consiste en la instalación de 1,695 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, 111 descargas domiciliarias de 15 cm (6") Ø y 27 pozos de visita.	4,906,406.09	4,906,406.07	PROAGUA-URBANA-CESPT-2024-04-OP-13	Construcciones Integrales Terranova, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Hacienda Santa Cecilia, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C. (Sección 2 de 2, subcolector Hacienda Santa Cecilia), consiste en la instalación de 815 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, 328 m de tubería sanitaria de 25 cm (10") Ø, 53 descargas domiciliarias de 15 cm (6") Ø y 23 pozos de visita.	2,348,663.72	2,348,663.73	PROAGUA-URBANA-CESPT-2024-05-OP-13	Desarrollos e Infraestructuras Arlo, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de 11,354 metros de tubería en la red de agua potable de la Colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas, 3ra sección (2da etapa de 3), la cual consiste en el suministro e instalación de 9,569 metros de tubería de 4" de diámetro, 667 metros de tubería de 6" de diámetro, 147 metros de tubería de 8" de diámetro, 958 metros de tubería de 10" de diámetro y 13 metros de tubería de 12" de diámetro, con tubería de PVC AWWA C900-16, clase 165, RD-25, incluye la instalación de 1,000 tomas domiciliarias.	37,169,232.36	37,136,601.99	PRODDER-CESPT-2024-028-OP-LP	Construcciones Los Potros, S.A. de C.V.	100%	100%
Instalación para la reposición de 5,600 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V). Etapa 5 de 7.	6,772,176.78	6,772,176.78	PRODDER-CESPT-2024-018-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 200 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	5,857,695.96	5,016,333.87	PRODDER-CESPT-2024-023-OP-AD	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	86%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Vista del Cerro Colorado, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,720 metros de tubería PVC sanitaria de 8" de diámetro, incluye la instalación de 425 descargas domiciliarias.	16,088,332.54	15,937,260.55	PROSANEAR-CESPT-2024-023-OP-13	Juan Carolos Arriaga Jimenez	100%	99%
Suministro e Instalación de 100 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II).	2,452,001.41	2,452,001.36	PROSANEAR-CESPT-2024-002-OP-13	Supervision y proyectos DRI, S de R.L. de C.V.	100%	100%
Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	3,832,517.83	3,768,321.68	PROSANEAR-CESPT-2024-003-OP-13	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	98%
Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Reforma (Zona VI).	2,860,784.63	2,331,266.23	PROSANEAR-CESPT-2024-006-OP-13	Proyecto Granco, S. de R.L. de C.V.	100%	81%
Suministro e Instalación de 528 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Florido (Zona VII).	10,537,174.46	10,491,501.85	PROSANEAR-CESPT-2024-007-OP-13	Juan Carolos Arriaga Jimenez	100%	100%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Arturo Herrera, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos compuesto por unidad espesora, dos prensas tipo tornillo con unidad preparadora de polímero y dos bombas para la alimentación de lodos.	50,636,918.80	47,092,334.49	PROSANEAR-CESPT-2024-024-OP-LP	Litra, S.A. de C.V. en asociación con ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.	100%	93%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Arturo Herrera, la cual consiste en suministro e instalación de soplador centrífugo para Reactor Biológico.	10,885,602.70	10,885,602.70	PROSANEAR-CESPT-2024-021-OP-13	Rosarito Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100.00%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita, la cual consiste en la reposición de 7 mezcladores sumergibles y servicio de refacciones para el sistema de aireación de burbuja fina del reactor 1 de 2.	9,580,845.18	9,580,845.18	PROSANEAR-CESPT-2024-022-OP-13	Rosarito Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del tanque de Agua Potable Rubi- Sarh (con poliurea), ubicado en la Colonia Cumbres del Rubi, en el municipio de Tijuana B.C.	9,675,495.20	9,675,495.20	5CS-NP-006-2025	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	100%
Rehabilitación del Subcolector de 30 cm de diámetro de la Calle Rio Bravo al Blvd. Sánchez Taboada Colonia Marrón y Construcción de Atarjea en Calle Isla Natividad de la colonia Mi Patrimonio, ambas, en el municipio de Tijuana B.C	5,859,811.19	5,859,811.21	5CS-NA-008-2025	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de By Pass de emergencia en el tanque Rubi Sarh para sacar de operación el tanque, ubicado en la Colonia Ignacio Ramirez, en el municipio de Tijuana B.C.	9,273,846.76	9,273,846.77	5CS-NP-010-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I).	8,006,303.09	7,207,937.65	5CS-MT-012-2025	Terracerías y Asfaltos Rotter, S.A. de C.V.	100%	90%
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II).	7,368,896.29	7,077,534.78	5CS-MT-013-2025	Cielo Yolanda Buelna Ramirez	100%	96%
Bacheo de 6,000 m2 de carpeta asfáltica, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa III).	10,410,590.04	10,410,590.06	5CS-MT-014-2025	REMACU Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto hidráulico, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa II).	16,378,237.20	16,378,237.19	5CS-MT-015-2025	REMACU Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto hidráulico, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa III).	18,823,162.96	18,823,162.91	5CS-MT-016-2025	Jesus Alfredo Gonzalez Valenzuela	100%	100%
Rehabilitación de entrada y salida de sifones: 5,6,7,8 y 9 del emisor antiguo en el municipio de Tijuana, B.C.	11,383,635.35	10,797,896.23	5CS-NA-018-2025	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	95%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto hidráulico, en diferentes partes de la ciudad de Tijuana Y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa I).	18,409,069.91	17,221,889.91	5CS-MT-020-2025	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	94%
Limpieza de terreno en la tercera etapa del río, en el Municipio de Tijuana, B.C.	18,366,927.99	18,366,927.99	5CS-MT-024-2025	Alejandro Valdez Arellano	100%	100%
Elaboración de proyectos ejecutivos para las obras de distribución de agua potable producto de la Planta Desalinizadora Playas de Rosarito, para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. a partir del Tanque Rosarito.	17,459,459.28	9,473,851.79	5C-NP-025-2025	Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de	65%	54%
Recepción, disposición y tratamiento de residuos de manejo especial (lodos producto de PTAR), en celdas impermeables, con sistema de captura de	12,984,003.00	12,285,791.39	5CS-NA-026-2025	Promotora Ambiental de La Laguna, S.A. de	100%	95%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la calle Manuel Doblado, de la colonia Calete; Rehabilitación de la red de agua potable y Rehabilitación de la atarjea del Callejón Travieso, en la colonia Zona Norte; Rehabilitación de atarjea y pozo de visita en la	12,671,260.81	12,671,260.78	5CS-NA-027-2025	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
vía Internacional, entre las calles Gral. Juan Carrasco y Gral. Ramón Arnaiz en la Colonia el Soler; Rehabilitación de atarjea en Av. Pacífico entre las calles Parque México Sur y Av. del Agua en la colonia Playas de Tijuana, todas en el municipio de Tijuana, B.C.						
Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario en Ave. Revolución entre las Calles Cuarta y la calle Sexta, en la zona Centro, en el municipio de Tijuana B.C.	5,557,321.55	1,667,196.46	5CS-NAP-028-2025	Operación de Urbanización y Remodelaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	30%
Reposición de pavimentación de concreto hidráulico y banquetas en Ave. Revolución entre las Calles Cuarta y la calle Sexta, en la zona Centro, en el municipio de Tijuana B.C.	30,060,136.18	30,060,136.18	5CS-MT-029-2025	Alejandro Valdez Arellano	100%	100%
Construcción de By- Pass de 76 cm (30") de diámetro en el Colector Internacional, en la Zona Norte de la Ciudad de Tijuana, B.C.	5,516,140.15	4,971,678.48	5CS-NA-031-2025	Grupo Comercializador Inovamóvil, S.A. de C.V.	100%	90%
Rehabilitación de caja 2, de las obras de emergencia del Colector Internacional Fase1, en la colonia Zona Norte, de la Ciudad de Tijuana, B.C.	2,161,320.99	2,161,320.99	5D-NA-032-2025	Zabdi Hernández Hernández	100%	100%
Reparación de emergencia de Colector Sánchez Taboada, en el Blvd. Sánchez Taboada, esq. Con Blvd. Gral. Abelardo L. Rodríguez, zona Río, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	7,938,268.77	7,938,268.77	5CS-NA-033-2025	APR Obras y Agregados, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de cajas 1, 3, 4 y 5 y obras complementarias en By-Pass, en las obras de emergencia del Colector Internacional fase 1, en la Av. Internacional, de la Ciudad de Tijuana, B.C.	10,087,734.15	10,087,734.16	5CS-NA-045-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	100%
Trabajos de especialidad (Fontanería- Herrera) en obras de emergencia del Colector Internacional Fase 1, en caja 1, 2, 3, 4, 5, Caja Internacional y PB-1, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	2,390,706.21	2,390,706.21	5CS-NA-046-2025	Ricardo Pichardo Zarate	100%	100%
Trabajos de emergencia en el acueducto Otay (colonia Magisterial), tanque Otay y Potabilizadora el Florido, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	7,692,780.73	7,692,780.72	5CS-NA-047-2025	Ricardo Pichardo Zarate	100%	100%
Construcción de Caja Internacional, en las obras de emergencia del Colector Internacional Fase 1, ubicada en la Av. Internacional (frente a PB1), en la Ciudad de Tijuana, B.C.	1,640,560.61	1,542,789.12	5CS-NA-048-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	100%	94%
Rehabilitación de caja derivadora en PB1 y pozo de visita de Colector Sánchez Taboada como parte de las obras de emergencia del Colector Internacional, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	931,343.27	931,343.27	5D-NA-049-2025	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	100%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa I)."	12,549,514.00	10,506,505.64	5CS-MT-050-2025	Grupo Lidera Construcciones de la Baja, S.A. de C.V.	88%	84%
Demolición de tanque de concreto de agua potable de 2000 m3 Camino verde 2, en la Colonia Camino Verde, del Municipio de Tijuana, B.C.	4,335,590.80	4,256,593.76	5CS-NP-051-2025	Ingeniería Integral Corporativa, S.A. de C.V.	100%	98%
Obras complementarias de la Planta Potabilizadora, Abelardo L. Rodríguez, en el Municipio de Tijuana, B.C.	6,030,419.79	6,030,419.79	5CS-NP-052-2025	Mibzar Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Limpieza de Canal del Río Tijuana, primera etapa del Río, en el Municipio de Tijuana, B.C.	11,727,098.64	11,727,098.64	5CS-NA-053-2025	ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Estudio geotécnico para determinar capacidad de carga y características de suelo donde se van a desplantar 2 torres de oscilación en la zona de la Isla Cañón cercana al cañón del Matadero en la Ciudad de Tijuana B.C.	154,162.55		5D-NS-054-2025	Francisco Javier Franco Casas	100%	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Obra de Emergencia consistente en la Rehabilitación del Acueducto Florido – Aguaje, Tramo Díaz Ordaz – Lomas de La Presa, del Km 9+262 al 9+511 (9+507), en la Ciudad de Tijuana, Baja California.	54,636,326.09	41,750,497.33	7D-NP-075-2025	Grupo Comercializador Inovamóvil, S.A. de C.V.	95%	76%
Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (etapa II)."	13,697,621.68	5,191,598.20	5CS-MT-093-2025	Construcciones y Materiales Keno, S.A. de C.V.	14%	38%
Trabajos Complementarios de Emergencia en la Reparación del Acueducto Florido- Aguaje en el Blvd. Díaz Ordaz, en la Ciudad de Tijuana, B.C	3,315,591.41	3,315,591.41	5CS-NP-094-2025	Bufadora Edificaciones S.A. de C.V.	100%	100%
ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA DETERMINAR CAPACIDAD DE CARGA Y CARACTERÍSTICAS DE SUELO DONDE SE VAN A DESPLANTAR 2 TORRES DE OSCILACIÓN EN LA ZONA DE LA ISLA CAÑÓN CERCANA AL CAÑÓN DEL MATADERO EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	151,842.55	151,842.55	5D-NS-095-2025	Francisco Javier Franco Casas	100%	100%
Construcción de atarjea en la calle Cipriano y calle Buena Vista, en la colonia Huahuatay, en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C.	6,240,118.43	2,987,104.69	5CS-NA-096-2025	Grupo Lidera de la Baja, S.A. de C.V.	20%	48%
Reparación de emergencia en tubería de 36" de diámetro en el Tanque Aguaje de la Tuna y en tubería de 48" de diámetro en la Potabilizadora el florido, ambas en la Ciudad de Tijuana, B.C.	891,252.27		5D-NP-098-2025	Ricardo Pichardo Zarate	100%	0%
Elaboración de los Proyectos Ejecutivos: para las Interconexiones a Estructuras existentes de la Línea de Conducción del Tanque Rosarito al Tanque 6, en la Ciudad de Playas de Rosarito, B.C.	1,187,999.95	356,399.99	5D-NS-099-2025	Gestión de Recursos Hídricos, S. de R.L. de C.V.	50%	30%
Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la PTAR Natura 60 y de la PTAR Primo Tapia 1ra Etapa, ubicadas en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C.	2,413,218.01		5CS-NS-100-2025	Grupo Comercializadora Verduzco, S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de Tanque Metálico Villas del Prado I, ubicado en la colonia Villas de Prado en el municipio de Tijuana, B.C	2,197,608.04	659,282.40	5D-NP-101-2025	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	100%	30%
Construcción de red de agua potable Colonia Valle Imperial, Calles Imperio Norte, Austro Húngaro e Imperio Turco, en la Ciudad de Tijuana, B.C.	31,836,574.32	9,550,972.30	5C-NP-102-2025	Bufadora Edificaciones, S.A. de C.V.	0%	30%
Bacheo de 6,000 m2, de carpeta asfáltica en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. (Etapa IV)	7,486,131.69		5CS-MT-103-2025	Proyectos y Construcciones Fareli, S.A. de C.V.	0%	0%
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE BOMBEO OBRERA Y TANQUE RUBI SARH E INTERCONEXIONES EN VARIOS PUNTOS DE LA RED PARA CAMBIAR EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE RUBI SARH, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	5,722,222.95		5CS-NP-105-2025	Jesús Partida Romero	0%	0%
Rehabilitación de línea de drenaje de 8" de diámetro en la Calle Volcán, Colonia Playas de Tijuana; Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario en la Av. San Felipe, Colonia Playas de Tijuana y Bacheo en vialidades principales con concreto de resistencia rápida en zonas emergentes en diferentes puntos de la Ciudad de Tijuana, B.C.	6,274,377.68		5CS-NA-106-2025	Juan Carlos Arriaga Jiménez	0%	0%
Construcción de la red de agua potable del Fracc. Hacienda San Martín, en la localidad Hacienda San Martín, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación 4,434 m de tubería de PVC de 100 mm (4") Ø, 406 m de tubería de PVC de 150 mm (6") Ø y 148 tomas domiciliarias.	9,023,314.24	9,017,498.28	PROAGUA-RURAL-CESPT-2025-09-OP-LP	Mexital Construcciones y Servicios, S.A. de C.V	100%	100%
Construcción de red de agua potable en Fracc. Bonilla, (Primera etapa de Dos), en la localidad Bonilla (Fraccionamiento), del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 2,607 m de tubería para agua potable de 100 mm (4") Ø, 24 m de tubería para agua potable de 150 mm (6") Ø y 396 tomas domiciliarias, así como la construcción de una estación reductora de presión.	8,472,803.75	8,472,803.77	PROAGUA-RURAL-CESPT-2025-10-OP-LP	Juan Carlos Arriaga Jimenez	100%	100%
Construcción del complemento a la red de agua potable en la Col. Colinas del Sol 3ra Sección, en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,004 m de tubería de PVC de 100 mm (4") Ø y 85 tomas domiciliarias.	1,852,010.96	1,852,010.97	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-11-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de red de agua potable en la colonia Fuentes del Sol (La Cuestecita), en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en el suministro e instalación de 1,145 metros de tubería de PVC de 4" de diámetro, clase 165 RD 25 y 123 tomas domiciliarias de 3/4" de diámetro.	3,564,539.20	3,564,539.13	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-12-OP-LP	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Mesa del Aguajito, en la localidad Colonia Morelos, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en el suministro e instalación de 611 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 12 pozos de alcantarillado sanitario y la instalación de 50 descargas domiciliarias.	1,274,654.49	1,274,654.49	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-13-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario, de la colonia Santa Anita del Mar (1era etapa de 2), en la localidad Colonia Morelos, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en la instalación de 945 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 16 pozos de visita y la instalación de 80 descargas domiciliarias.	1,180,976.65	1,180,976.68	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-14-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	100%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en Av. General Negrete, en la colonia Leyes de Reforma, en la localidad Playas de Rosarito, del municipio de Playas de Rosarito, B.C., consiste en la instalación de 60 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 1 pozo de visita y la instalación de 10 descargas domiciliarias.	262,262.64	262,262.63	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-15-OP-LP	Lonar Construcciones, S.A. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares División del Norte, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 368 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 9 pozos de visita y la instalación de 18 descargas domiciliarias.	1,168,808.26	1,168,808.27	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-16-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario de la colonia Granjas Familiares del Matamoros, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 2,870 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 42 pozos de visita y la instalación de 160 descargas domiciliarias.	5,274,862.60	5,274,862.59	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-17-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario de la colonia Altiplano 5ta Sección, en la localidad Tijuana, del municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 495 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 10 pozos de visita y la instalación de 30 descargas domiciliarias.	1,467,730.96	1,467,730.97	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-18-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	100%
Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Granjas Familiares Unidas (Sección 10 de Mayo), en la localidad Tijuana, del Municipio de Tijuana, B.C., consiste en la instalación de 1,683 m de tubería sanitaria de 20 cm (8") Ø, así como la construcción de 35 pozos de visita y la instalación de 246 descargas domiciliarias.	5,948,656.62	4,585,828.96	PROAGUA-URBANA-CESPT-2025-19-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	90%	77%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario de la Colonia Las Californias, la cual consiste en el suministro e instalación de 2,556 metros de tubería de alcantarillado sanitario de 8" de diámetro, así como la construcción de 14 pozos de visita y 308 descargas domiciliarias.	11,287,176.71	5,675,798.39	PRODDER-CESPT-2025-013-OP-LP	Promogob, S.A. de C.V.	42%	50%
Rehabilitación del Colector Ensenada 1, tramo entre las colonias Planetario e Internacional, la cual consiste en el suministro e instalación de 371 metros de tubería sanitaria de los cuales son 31 metros de tubería sanitaria de PVC, 15" diámetro y de 340 metros de tubería sanitaria PEAD de 15" diámetro, así como la construcción de 1 pozo de visita común, la construcción de 1 pozo de visita especial y la construcción de 5 pozos caja.	10,016,045.28	3,258,573.61	PRODDER-CESPT-2025-014-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	19%	33%
Rehabilitación del Subcolector Rosario Salado, así como la construcción de obra de protección a base de gaviones en Av. Guadalajara s/n Fracc. El Valle, la cual consiste en el suministro e instalación de 2,546 metros de tubería sanitaria, los cuales corresponden a 151 metros de tubería de PVC de 15" de diámetro por el método de zanja abierta y 1,230 metros por el método de estallamiento con tubería PEAD de 16" de diámetro, 895 metros de tubería PEAD de 18" de diámetro y 270 metros de tubería PEAD de 24" de diámetro.	18,926,672.84	9,303,226.55	PRODDER-CESPT-2025-015-OP-LP	Solsub Constructora, S. de R.L. de C.V.	44%	49%
Rehabilitación del Colector Oriente entre la calle Guadalupe Victoria a Benito Juárez, en la colonia Ejido Chilpancingo, el cual consiste en la el suministro e instalación de 252 metros de tubería en la red de alcantarillado sanitario integrada por 25 metros de tubería sanitaria de 8" de diámetro a cielo abierto, 227 metros con tubería sanitaria de 30" de diámetro por el método de cielo abierto y la construcción de 5 pozos de visita.	5,381,326.22	4,990,327.41	PRODDER-CESPT-2025-016-OP-LP	Constructora Sextin, S.A. de C.V.	62%	93%
Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con el Subcolector Otay Constituyentes, la cual consiste en el suministro e instalación de 649 metros de tubería sanitaria de los cuales corresponden 591 metros de tubería de PVC de 10" de diámetro y 58 metros de tubería de PEAD de 12" de diámetro, así como la construcción de 11 pozos de visita y la instalación de 30 descargas domiciliarias.	7,599,304.63	2,279,791.39	PRODDER-CESPT-2025-017-OP-LP	Juan Carlos Arriaga Jiménez	11%	30%
Rehabilitación de la Conexión del Subcolector Garita con los subcolectores Vista Alamar y Rincón Otay, tramo del PV DT-083-106 al DT-083-114, la cual consiste en el suministro e instalación de 882 metros de tubería sanitaria de los cuales corresponden 52 metros de tubería de 8" de diámetro y 830 metros de tubería de 12" de diámetro, así como la construcción de 4 pozos de visita.	4,340,412.22	2,882,232.47	PRODDER-CESPT-2025-018-OP-LP	TDSM Construcciones y Servicios, S. de R.L. de C.V.	54%	66%
Construcción de la red de agua potable de la colonia Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas 3ra sección (3ra etapa de 3), la cual consiste en el suministro e instalación de 1,364 m de tubería de agua potable, de los cuales 1,135 metros corresponde a tubería de 2" diámetro y 229 metros de tubería de 4" diámetro, así como la instalación de 50 tomas domiciliarias.	4,230,640.05	2,668,536.39	PRODDER-CESPT-2025-033-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	69%	63%
Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	1,153,670.84	820,279.26	PRODDER-CESPT-2025-020-OP-LP	Jesus Partida Romero	100%	71%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	1,310,017.70	670,701.85	PRODDER-CESPT-2025-021-OP-LP	APR Obras y Agregados, S. de R.L. de C.V.	41%	51%
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	2,171,118.98	651,335.70	PRODDER-CESPT-2025-022-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	80%	30%
Suministro e Instalación de 100 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Reforma (Zona VI).	2,053,799.01	1,167,276.20	PRODDER-CESPT-2025-023-OP-LP	MIMAPA Ingeniería, S.A. de C.V.	78%	57%
Suministro e Instalación de 50 tomas domiciliarias del sistema de agua potable, las cuales consisten en tubería de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, DR-9 ASTM D2737 en el Distrito Florido (Zona VII).	1,030,766.20	533,254.77	PRODDER-CESPT-2025-024-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	100%	52%
Instalación para la reposición de 1,680 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I). Etapa 1 de 7	1,394,105.34	775,604.39	PRODDER-CESPT-2025-025-OP-LP	Lonar Construcciones, S.A. de C.V.	36%	56%
Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraiso (Zona II). Etapa 2 de 7	1,079,091.12	323,727.33	PRODDER-CESPT-2025-026-OP-LP	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	66%	30%
Instalación para la reposición de 2,520 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III). Etapa 3 de 7	2,073,454.96	622,036.49	PRODDER-CESPT-2025-027-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	12%	30%
Instalación para la reposición de 945 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV). Etapa 4 de 7	1,106,822.32	724,089.81	PRODDER-CESPT-2025-028-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	79%	65%
Instalación para la reposición de 2,100 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Arq. Ricardo Amador Amezquita (Zona V). Etapa 5 de 7	1,796,898.45	834,319.13	PRODDER-CESPT-2025-029-OP-LP	Zuaque Ingeniería y Construcción, S.A de C.V.	31%	46%
Instalación para la reposición de 1,575 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en Distrito Reforma (Zona VI). Etapa 6 de 7	1,307,630.21	392,289.06	PRODDER-CESPT-2025-030-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	19%	30%
Instalación para la reposición de 735 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético, Clase C, tipo volumétrico de pistón rotativo, designación N 1,5 que cumpla con la norma NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII). Etapa 7 de 7	646,262.68	386,310.80	PRODDER-CESPT-2025-031-OP-LP	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	72%	60%
Rehabilitación de la red de agua potable en la colonia Tomas Aquino, 1ra. etapa, la cual consiste en el suministro e instalación de 3,812 metros de tubería de PVC de 4" de diámetro, incluye la instalación de 265 tomas domiciliarias.	11,409,678.57		PRODDER-CESPT-2025-038-OP-LP	Constructora Sextin, S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de tanque Villas del Prado Parte Media, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de piezas especiales de alimentación y descarga, suministro e instalación de reja y puertas de acceso.	2,478,762.75		PRODDER-CESPT-2025-039-OP-LP	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de tanque Villas del Prado 2, con una capacidad de 1,000 m3, la obra consiste en la impermeabilización con poliurea, reparación puntual en tren de piezas especiales, alimentación, descarga y sellado estructural en muro.	2,452,559.08		PRODDER-CESPT-2025-040-OP-LP	Recubrimientos Especializados MXL, S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de sistema de sopladores de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de sistema 1-1 de tubo soplador centrífugos con rodamientos magnéticos para reactor biológico y digestor.	17,117,492.10		PRODDER-CESPT-2025-041-OP-LP	ZLC Grupo Constructor S. de R.L. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de la red de Alcantarillado Sanitario en la colonia Guaycura 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,002 metros de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro, incluye la instalación de 195 descargas domiciliarias.	8,837,531.68		PRODDER-CESPT-2025-042-OP-LP	GEBAUDE S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Sanchez Taboada, 1era etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,024 metros de tubería sanitaria de PVC de 10" de diámetro, incluye la instalación de 215 descargas domiciliarias.	10,548,741.46		PRODDER-CESPT-2025-043-OP-LP	Juan Carlos Arriaga Jiménez	0%	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en calle Prolongación Eucalipto, colonia Centro Urbano 70-76, la obra consiste en el suministro e instalación de 75 metros de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro y la construcción de 3 pozos de visita.	732,636.76	516,425.79	PROSANEAR-CESPT-2025-09-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	100%	70%
Rehabilitación del Colector Pasteje, tramo Manuel Avila Camacho y Blvd. Cuauhtémoc, Col. Anexa del Río, la obra consiste en el suministro e instalación de 234 metros de tubería de Polietileno (PEAD) de los cuales 218 metros son de 24" de diámetro, 16 metros con tubería de 8" de diámetro y la construcción de 3 pozos de visita y un pozo caja con una profundidad de 7.5 metros.	4,844,164.06	1,818,162.73	PROSANEAR-CESPT-2025-10-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	11%	38%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la calle Santa Rita y paso de servicio, colonia Infonavit Trabajadores, la obra consiste en el suministro e instalación de 312 metros de tubería sanitaria de PVC, de los cuales corresponden 169 metros de 8" de diámetro, 143 metros de 12" de diámetro y la construcción de 4 pozos de visita.	2,380,524.39	786,175.52	PROSANEAR-CESPT-2025-11-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	72%	33%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en el Conjunto Habitacional Estadio, la obra consiste en el suministro e instalación de 652 metros de tubería sanitaria de los cuales corresponden a 559 metros de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro y 93 metros de tubería PEAD de 10" de diámetro, la construcción de un pozo de visita y la rehabilitación de 14 pozos de visita.	3,680,717.00	1,242,642.27	PROSANEAR-CESPT-2025-12-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	25%	34%
Rehabilitación del Subcolector Los Reyes, tramo Villas de Baja California, la obra consiste en el suministro e instalación de 93 metros con tubería sanitaria de PVC de 12" de diámetro y la construcción de un pozo de visita	348,778.19	141,668.76	PROSANEAR-CESPT-2025-13-OP-LP	Pavimentación y Urbanizaciones BC, S. de R.L. de C.V.	19%	41%
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la Colonia Fidel Velazquez,, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,193 metros de tubería de PVC de 8" de diámetro y la instalación de 192 descargas.	7,696,859.88	2,464,542.43	PROSANEAR-CESPT-2025-14-OP-LP	Urbanizadora Roma, S.A. de C.V.	15%	32%
Suministro e Instalación de 125 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Juan Ojeda Robles (Zona I).	2,073,835.40	806,525.81	PROSANEAR-CESPT-2025-015-OP-LP	MIMAPA INGENIERIA S.A DE C.V.	51%	39%
Suministro e Instalación de 50 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Paraíso (Zona II).	928,753.15	278,625.94	PROSANEAR-CESPT-2025-016-OP-LP	Supervision y proyectos DRI, S de R.L. de C.V.	20%	30%
Suministro e Instalación de 200 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. José Aldo Esquer Campoy (Zona III).	3,038,029.77	911,408.92	PROSANEAR-CESPT-2025-017-OP-LP	Marvette Urbanización e Ingeniería, S. de R.L. de C.V.	0%	30%
Suministro e Instalación de 119 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Ing. Armando Valenzuela Sainz (Zona IV).	1,903,631.85	571,089.55	PROSANEAR-CESPT-2025-018-OP-LP	Espinoza Infraestructura, S. de C.V.	43%	30%
Suministro e Instalación de 250 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Arq. Ricardo Amador Mezquita (Zona V).	3,416,338.65	1,024,901.59	PROSANEAR-CESPT-2025-019-OP-LP	Tecnologías y Obras Avanzadas, S.A. de C.V.	23%	30%
Suministro e Instalación de 139 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Reforma (Zona VI).	1,695,311.12	1,035,105.50	PROSANEAR-CESPT-2025-020-OP-LP	Jesus Partida Romero	50%	61%
Suministro e Instalación de 224 descargas domiciliarias del sistema de alcantarillado sanitario, las cuales consisten en tubería de 6" de diámetro en PVC sanitario, tipo PSM SDR-35 RT, ASTM D-3034 en el Distrito Florido (Zona VII).	3,188,872.36	956,661.70	PROSANEAR-CESPT-2025-021-OP-LP	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	36%	30%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de un sistema de deshidratación de lodos.	56,807,128.96	17,042,138.68	PROSANEAR-CESPT-2025-022-OP-LP	Alejandro Valdez Arellano	0%	30%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la cual consiste en el suministro e instalación de 7 mezcladores sumergibles y servicio de refacciones para el sistema de aireación de burbuja fina del reactor 2 de 2.	7,929,978.13	2,378,993.44	PROSANEAR-CESPT-2025-023-OP-LP	Operacion de Urbanizacion y Remodelaciones BC	0%	30%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual La Morita, la obra consiste en la rehabilitación del digestor de lodos y mezanine	13,911,736.06	4,173,520.81	PROSANEAR-CESPT-2025-024-OP-LP	ZLC Grupo Constructor, S. de R.L. de C.V.	0%	30%
Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual José Arturo Herrera Solís, la cual consiste en la limpieza y desazolve de reactores anaerobio y anóxico del módulo 2 de 2, instalación de 5,000 membranas de burbuja fina para difusores y la instalación de 7 mezcladores.	5,935,983.69		PROSANEAR-CESPT-2025-027-OP-13	Operacion de Urbanizacion y Remodelaciones BC	0%	0%



**GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**

**AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS  
CUARTO TRIMESTRE 2025**

MODALIDAD DE INVERSIÓN	INVERSIÓN CONTRATADA	INVERSIÓN EJERCIDA	DATOS DEL CONTRATO		% AVANCES	
	TOTAL	EJERCIDO	No DE CONTRATO	CONTRATISTA	FÍS	FIN.
<b>OBRAS</b>						
Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Fortin de las Flores, 1ra etapa, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,638 metros de tubería de PEAD de 8" de diámetro y la instalación de 190 descargas domiciliarias.	16,173,420.42		PROSANEAR-CESPT-2025-028-OP-13	Remacu Construcciones, S.A. de C.V.	0%	0%
Rehabilitación del Subcolector Ejercito trigarante, tramo Infonavit Cachanillas, la obra consiste en el suministro e instalación de 1,083 metros con tubería sanitaria de PEAD de los cuales 507 metros es de 16" de diámetro, 531 metros de 18" de diámetro y 46 metros de 24" de diámetro y la instalación de 85 descargas domiciliarias.	15,606,220.20		PROSANEAR-CESPT-2025-026-OP-13	Juan Carlos Arriaga Jiménez	0%	0%