51.1 Conv. Modif ENDOSO MOD I

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

**Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432**
**VALIDA**

# POLIZA DE FIANZA

| EXPEDICION |
|---|
| 29-07-2026 |

| MONTO DE FIANZA | MONEDA | NO. DE FIANZA | INCLUSIÓN | ENDOSO |
|---|---|---|---|---|
| 1,549,864.38 | PESOS | 2389558 | 0 | 000 |

**CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., con RFC: FMO930803PB1 y con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 1,549,864.38 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N.**

Por: REMACU CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.

Ante: COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

ANTE COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

NOS REFERIMOS A LA FIANZA NO. 2389558-0 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2026, QUE EXPEDIMOS PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO REMACU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO CONFORME AL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 5CS-MT-013-2026, DE FECHA A 10 DE MARZO DE 2026, RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)".

EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, HACEMOS CONSTAR LO SIGUIENTE: QUE CONFORME AL CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES EL DIA 29 DE JULIO DEL 2026, ACORDARON MODIFICAR EL MONTO CONTRATADO, AUMENTANDO LA CANTIDAD DE $1,163,250.67 M.N. + I.V.A. (UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO), QUEDANDO EL MONTO TOTAL DEL CITADO CONTRATO EN LA CANTIDAD DE $13,360,899.82 M.N. + I.V.A. (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 MONEDA NACIONAL MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO); LO ANTERIOR CONFORME AL CITADO CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2026, PREVALECIENDO LAS DEMAS OBLIGACIONES QUE LA PÓLIZA ORIGINAL EXPRESA, POR LO QUE EL PRESENTE ENDOSO ES CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA FIANZA 2389558-0. =FIN DE TEXTO=

Expedido en: OFICINA: 00554; TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

**CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .**

**CINTHYA MONICA GONZALEZ GOROSTIETA**
**GOGC690912QL2**

**FIRMA DIGITAL**

**Firma Digital:**
cFOyAvXNmGUUa3hb+CvJ0REH4kfyliSuEahwYAH8w9TiLTpEZyEv7dVvsxgukTCeGksf9IfcaAwIQV4j3inZaaw2sBKgdiL+vhCYoBn+
pv55RyD0bnXJY9VAiBjzEEDnFIZEHCDVf20GIHdzaZYXty2oSSRpZsWb+CERp8hGTlqYKtlAbuwgU6RK9yHE37HOWu4lXm+VJEZ8Yq50/+y1RZ0Fn3Eio/C0mins4u9FD7y3ufKausA/
ZhKOHeIKMSP35k0gIV7bE4Ef2+n2kfcfCIN0d3JSO13wjcvzH%2T0pE/FB7OV5QDF9GhfHiqTwXB6NqFiA7YPY7WNSTulGgJIZg==

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A., POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

**R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.**

**LINEA DE VALIDACION**
**0928 EA33 54**

*Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.*



En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

# NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE CUMPLIMIENTO SUBRAMO OBRA

**Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.**

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*



En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Licitaciones



## CONVENIO MODIFICATORIO No. 1 (FINIQUITO)

**CONVENIO MODIFICATORIO No. 1** RESPECTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **5CS-MT-013-2026** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA **COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA**, REPRESENTADA POR LA **MTRA. MONICA JULIANA VEGA AGUIRRE**, EN SU CARÁCTER DE **DIRECTORA GENERAL,** ENTIDAD QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONVENIO DE OBRA SE LE DENOMINARÁ **"LA CONTRATANTE"**; CON LA COMPARECENCIA DEL **ING. JOSÉ DÍAZ VERDUGO** EN SU CARÁCTER DE **SUBDIRECTOR TÉCNICO** Y EL **ING. SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN** COMO **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS**, AMBOS CONCURRIENDO COMO **"LOS EJECUTORES"**; Y POR OTRA PARTE, LA EMPRESA **"REMACU Construcciones, S. A. de C. V."** REPRESENTADA POR EL **ING. OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS,** Y QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"**; Y A LAS QUE DE MANERA CONJUNTA SE LE DENOMINAN **"LAS PARTES"; DOCUMENTO** QUE HAN DETERMINADO SOMETER AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

## D E C L A R A C I O N E S

### I.-DECLARA "LA CONTRATANTE":

**I.1.-** Ser un organismo público descentralizado estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve de enero de dos mil diecisiete.

**I.2.-** Que la **Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre**, en su carácter de Directora General con **RFC VEAM-820728690**, se encuentra facultado para contratar, obligarse y convenir a nombre de dicho organismo, en ejercicio de las facultades que establece el artículo 16 fracciones I y III de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California; tal como lo acredita con el nombramiento otorgado por la **Lic. Marina Del Pilar Ávila Olmeda**, Gobernadora del Estado de Baja California, de conformidad a lo establecido por el artículos 40 y 49 fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, artículo 8 fracción XI Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, articulo 21 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado de baja California y artículo 11 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California, y en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas mediante poder protocolizado en escritura pública número 214,296 (Doscientos catorce mil doscientos noventa y seis), Volumen 7,782 (siete mil setecientos ochenta y dos) de fecha cinco de marzo de dos mil veintiséis, protocolizada ante la fe del licenciado Xavier Ibáñez Veramendi, Titular de la N OTARIA Publica numero 3 de esta Municipalidad; la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de comercio de esta ciudad, bajo partida 6451410 en la sección civil y con el Folio Mercantil Electrónico N-2017012049 y Numero de control Interno 202600078404; ambas, con fecha de inscripción 17 de Marzo de 2026.

### II.-DECLARA "EL CONTRATISTA":

**II.1.-** Ser una sociedad Anónima de Capital Variable, constituida al amparo de las leyes mercantiles mexicanas, mediante Escritura número 29052, volumen número 412, de fecha 03 de septiembre de 2008, pasada ante el protocolo del Licenciado Carlos E. Ahumada Arrutti, Titular de la Notaria Publica número Trece, Tijuana, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en Tijuana, B. C. En fecha 15 de septiembre de 2008, bajo folio Mercantil Electrónico numero 28562*2., El Ing.

Octavio Francisco Fernández Farias, acredita su personalidad como Administrador Único de la empresa denominada **REMACU Construcciones, S A. de C. V.,** con la citada Escritura; quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas o limitadas de forma alguna.

III.- DECLARAN LOS INGENIEROS JOSÉ DÍAZ VERDUGO Y SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUÍN, "LOS EJECUTORES":

III.1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 fracciones I, IV, XI, XII, XIV, XVI, XVII y XX, y 42 fracciones II, IV, VII, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI y XVII del Reglamento Interno de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, cuentan con la facultad de realizar entre otras actividades la supervisión y coordinación de la ejecución de la totalidad de las obras ejecutadas a favor de "LA CONTRATANTE".

**IV.- DECLARAN "LAS PARTES":**

**IV.1.- Haber** celebrado en fecha 10 **de marzo de 2026**, contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número **5CS-MT-013-2026**, para la ejecución de la obra denominada: **"Bacheo de 7,500 m2 de concreto Hidráulico en diferentes partes de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (etapa III).**

**IV.2.-** Que en el contrato de referencia se pactó como importe de los trabajos la suma de: **$12'197,649.15 M.N. + I.V.A. (Doce Millones Ciento Noventa y Siete Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos 15/100 moneda nacional, más el impuesto al valor agregado),** y un plazo de ejecución de **150 (Ciento Cincuenta)** días naturales, con fecha de inicio del **13 de marzo de 2026** y a concluirlas a más tardar el día **09 de agosto de 2026.**

**IV.3**.- Que durante la ejecución de la obra se ha detectado la necesidad de ajustar volúmenes, modificando el importe de contrato, conforme a las necesidades de la obra; en los términos y respecto de los conceptos de trabajo que se describen en el anexo que se agrega a este instrumento como parte integrante del mismo

**IV.4**.- Que en los términos de la Fracción V del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, las bases del presente convenio han sido revisadas y aprobadas por la residencia de la supervisión y la residencia de "EL CONTRATISTA".

**IV.5.- Que** la anterior situación, en los términos del artículo 65 de la Ley de Obras Públicas, Equipamiento, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California, origina la obligación de modificar **el presupuesto** de obra del contrato original.

**IV.8.-** Visto lo anterior y a fin de regularizar los términos contractuales, "LAS PARTES" están de acuerdo en suscribir este convenio según las siguientes:

## C L Á U S U L A S

**PRIMERA. - "LAS PARTES"** convienen en modificar volúmenes de obra del contrato número 5CS-MT-013-2026, modificando el presupuesto del contrato original, lo cual se agrega a este instrumento como parte integrante del mismo.

**SEGUNDA. - "LAS PARTES"** convienen en modificar la **Cláusula SÉPTIMA** del contrato número **5CS-MT-013-2026 identificado** en la declaración IV.1 de este convenio, para fijar el importe de los trabajos, **aumentando** la cantidad de **$ 1'163,250.67 M.N. + I.V.A. (Un Millón Ciento Sesenta y Tres Mil Doscientos Cincuenta pesos 67/100 Moneda Nacional, más el Impuesto al Valor Agregado)** con respecto al monto originalmente pactado, lo que representa un **incremento** del **9.5366%**, quedando finalmente de la siguiente manera:

> ***SÉPTIMA. - IMPORTE DEL CONTRATO:*** *"LAS PARTES" convienen que el importe del contrato se calculará en base de precios unitarios que serán rígidos y su monto total asciende a la cantidad de:* ***$13'360,899.82 M.N. + I.V.A. (Trece Millones Trescientos Sesenta Mil Ochocientos Noventa y Nueve pesos 82/100 Moneda Nacional)****, más el impuesto al valor agregado.*
>
> *Dichos precios unitarios comprenden los costos directos y los indirectos de los conceptos contratados, siempre que se encuentren contemplados en las matrices, especificaciones y volumetría de obra; costos que enunciativamente pero no limitadamente incluyen gastos de administración central y obra, fianzas, seguros, señalamientos preventivos, almacenaje de materiales proporcionados por la contratante letreros publicitarios de las obras objeto del contrato (mínimo uno conforme diseño que para tal efecto proporcione "LA CONTRATANTE", financiamiento, impuestos y las utilidades de "EL CONTRATISTA", y cualquier otro concepto que debía ser previsto al momento de realizar la proposición planteada dentro del procedimiento concursal formulado o al momento de aceptarse el importe del contrato.*

**TERCERA.- OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS: "LA CONTRATISTA"** deberá presentar a partir del día siguiente de la firma de este instrumento las modificaciones al programa de obra y se obliga a modificar según corresponda las fianzas otorgadas anteriormente respecto a las obligaciones contraídas en el contrato original para lo cual presentará a **"LA CONTRATANTE"** una póliza de endoso de la afianzadora, en la que deberá estipularse que acepta y da su anuencia a las modificaciones objeto de este instrumento. Así mismo deberá presentar póliza de fianza por el 10% (Diez Por Ciento) del importe del contrato establecido en la CLAUSULA SEGUNDA del presente convenio, para garantizar los defectos o vicios ocultos.

**CUARTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO ORIGINAL: "LAS PARTES"** conviene en dejar subsistente todas y cada una de las obligaciones y derechos establecidos en el contrato original, que no sean modificados con el presente instrumento, surtiendo plena eficacia entre las partes, quienes quedan obligadas en los términos pactados.

**QUINTA. - NORMATIVIDAD Y JURISDICCIÓN: "LAS PARTES"** convienen que la normatividad y jurisdicción aplicables son las establecidas en las cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA y VIGÉSIMA TERCERA del contrato número **5CS-MT-013-2026** de fecha **10 de marzo de 2026.**

LEÍDO QUE FUE ENTRE LAS PARTES EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADOS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DE CADA UNA DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS ANTES ENUMERADAS, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA A LOS **29** DÍAS DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO **DOS MIL VEINTISEIS.**

**"LA CONTRATANTE"**
**Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**

**Mtra. Mónica Juliana Vega Aguirre**
**Directora General**

**"EL CONTRATISTA"**
**REMACU Construcciones, S. A. de C.V.**

Ing. Octavio Francisco Fernández F.
Administrador Único

**"LOS EJECUTORES"**

**Subdirector Técnico**

**Ing. José Díaz Verdugo**

**Jefe del Departamento de Obras**

**Ing. Simileano Octaviano Olvera Olguin**

**"TESTIGOS"**

**Subdirector de Administración y Finanzas**

**Lic. Amelia Cornejo Arminio**

**Coordinador Ejecutivo de la Unidad Jurídica**

**Lic. Raymundo Gallardo Salazar**

CESPT
COMISION ESTATAL DE CENTROS DE POBLADOS DE TIJUANA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

TIJUANA, B. C. A 29 DE JULIO DEL 2026

# NOTA INFORMATIVA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA EL ESTADO QUE GUARDA LA OBRA DENOMINADA:

**"BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B. C. (Etapa III)."**

CONTRATO: **5CS-MT-013-2026**

CONTRATISTA: **REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.**

RESIDENCIA: **ING. HERACLIO PICENO AGUIRRE**

MONTO CONTRATADO: **$ 12'197,649.15 M.N. + I.V.A.**

PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL: **13 DE MARZO DE 2026 AL 09 DE AGOSTO DE 2026**

**MOTIVOS Y JUSTIFICACION DEL CONVENIO**:

EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO** SE DEBE BASICAMENTE PARA REALIZAR AJUSTES EN CANTIDADES Y VOLUMENES DE OBRA, ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE EL MONTO DE CONTRATO SE INCREMENTA EN $1'163,250.67 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 + IVA) POR LO TANTO EL MONTO FINALMENTE EJERCIDO ASCIENDE A $13'360,899.82 (TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 + IVA, EL CUAL REPRESENTA UN INCREMENTO DE 9.5366% CONFORME AL MONTO ORIGINAL DE CONTRAOTO, SIN ALTERAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO DE ORIGEN.

**ING. HERACLIO PICENO AGUIRRE**
**SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA**

CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

# SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
# DEPARTAMENTO DE OBRAS
# DICTAMEN TECNICO

CESPT

## QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA FINIQUITO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 5CS-MT-013-2026

EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, A LOS **29 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2026**, LOS SUSCRITOS, **TEC. MARCO A. SANDOVAL CARMONA ING. HERACLIO PICENO AGUIRRE**, SUPERINTENDENTE DE RESIDENCIA, **ING. SERGIO. MARIZCAL**, CORDINADOR DE RESIDENCIAS, **ING. SIMILEANO OCTAVIANO OLVERA OLGUIN**, JEFE DE OBRAS; TODOS ELLOS DE LA COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA; HAN TENIDO POR VISTO PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL **CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO** AL CONTRATO NUMERO **5CS-MT-013-2026**, DE FECHA **10 DE MARZO DEL 2026**, ADJUDICADO A LA EMPRESA CONTRATISTA **REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** REPRESENTADA POR **EL ING. OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS** REFERENTE A LA OBRA DENOMINADA **"Bacheo de 7,500 m2 de Concreto Hidráulico en diferentes partes de la ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito, B. C. (Etapa III).",** CUYO MONTO ES DE **$ 12'197,649.15 M.N. + I.V.A.** Y CON PLAZO DE EJECUCION DE **150 DIAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DEL **13 DE MARZO DEL 2026** AL **09 DE AGOSTO DEL 2026**, RESPECTO DE LA CUAL TIENE A SU CARGO LA RESIDENCIA DE SUPERVISION Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, EQUIPAMIENTOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (LOPSSRM), Y 66 RELATIVOS Y APLICABLES DE SU REGLAMENTO (RLOPSSRM), QUE EN SU PARTE DICEN:

***LOPSSRM***
***Artículo 65.-*** *Las dependencias y entidades podrán dentro del programa de inversión aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados en conjunto, no rebasen el veinticinco por ciento de incremento del monto o plazo pactado en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto.*

*Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varía sustancialmente proyecto, se deberá celebrar por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, en los términos del Artículo 23 de esta Ley. Este único convenio adicional deberá ser autorizado bajo la responsabilidad de titular de la dependencia o entidad que se trate.*

*Las modificaciones contenidas en el convenio, no deberán, afectar las condiciones referentes a la naturaleza y características esenciales de los trabajos objeto del contrato original, o para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o de los Tratados Internacionales.*

***RLOPSSRM***
***Artículo 66****.- En los casos que se determine la suspensión de la obra por parte de la dependencia o entidad, girará por escrito al contratista la orden que deberá precisar la fecha de inicio de ésta y de la reanudación de los trabajos, plazo que servirá para la modificación al programa de ejecución vigente a través del convenio respectivo.*

SE EMITE EL PRESENTE DICTAMEN TECNICO QUE FUNDAMENTA, MOTIVA Y DETERMINA LAS BASES DEL **CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO,** AL CONTRATO DE OBRA MENCIONADO, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

# SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
# DEPARTAMENTO DE OBRAS
# DICTAMEN TECNICO

CESPT
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

## QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA FINIQUITO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 5CS-MT-013-2026

1.- LA INVERSION CORRESPONDIENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO PRINCIPAL DENOMINADO **"Bacheo de 7,500 m2 de Concreto Hidráulico en diferente parte de la Ciudad de Tijuana y Playas de Rosarito B. C. (etapa III)"** SE APROBO LA INVERSION DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSION EN OBRA PUBLICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2026.

2.- QUE EN FECHA **10 DE MARZO DEL 2026**, LAS PARTES CELEBRARON CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **5CS-MT-013-2026**, CON UN PLAZO DE EJECUCION DE **150 DIAS NATURALES**, CONTANDO CON FECHA DE INICIO EL DIA **13 DE MARZO DEL 2026** Y FECHA DE TERMINACION EL **09 DE AGOSTO DEL 2026**.

3.- QUE EL IMPORTE ESTABLECIDO DE CONTRATO ORIGINAL, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE **$12'197,649.15 M.N. + I.V.A.** (DOCE MILLONES, CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N. + I.V.A.).

4.- EN FECHA **25 DE MARZO DEL 2026**, FUE PUESTA A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA LA CANTIDAD DE **$ 4'244,781.91 M.N. I.V.A. INCLUIDO** (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. I.V.A. INCLUIDO), POR CONCEPTO DE PAGO DE ANTICIPO.

**CONSIDERANDO**

EL PRESENTE CONVENIO **MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO** SE ELABORA EXPLICANDO A CONTINUACION LA JUSTIFICACION Y MOTIVO DEL MISMO:

EL PRESENTE **CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO** SE DEBE BASICAMENTE PARA REALIZAR AJUSTES EN CANTIDADES Y VOLUMENES DE OBRA, ASI MISMO SE HACE REFERENCIA QUE EL MONTO DE CONTRATO SE INCREMENTA EN $ 1'163,250.67 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100+ IVA M. N.), POR LO TANTO EL MONTO FINALMENTE EJERCIDO ASCIENDE A $ 13'360,899.82 (TRECE MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 + IVA M.N.), EL CUAL REPRESENTA UN INCREMENTO DE 9.5366% RESPECTO AL MONTO ORIGINAL DE CONTRATO, SIN ALTERAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO DE ORIGEN.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO SE;

**RESUELVE**

**UNICO. -** SE DECLARA PROCEDENTE LA CELEBRACIÓN DEL **CONVENIO MODIFICATORIO 1 DE FINIQUITO AL** CONTRATO EN REFERENCIA.

CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

# SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION
# DEPARTAMENTO DE OBRAS
# DICTAMEN TECNICO

CESPT
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA

QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA FINIQUITO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BASADO EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 5CS-MT-013-2026

LEIDO EL PRESENTE DICTAMEN, LO FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS QUE EN EL INTERVIENEN.

**Ing. Sergio. Marizcal**
Coordinador de Residencias
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Ing. Heraclio Piceno Aguirre**
Superintendente de Residencia
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Tec. Marco A. Sandoval Carmona**
Supervisor de Obras
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION



*** CONTRATO MODIFICADO *** NO CONVENIO : 1

FECHA CONVENIO: 23/07/2026

## DATOS DE LA OBRA

CVE CATALOGO 2026-02-B-12524 CVE OBRA 5CS-MT-013-2026 FOLIO OBRA: 4875

FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONTRATO: 12/03/2026 NOMBRE OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA

NOMBRE CATALOGO: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE

CONTRATISTA : REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. CVE ANTERIOR

## RESUMEN GENERAL

### CONVENIO MODIFICATORIO No.1

| PARTIDA | CONTRATO ORIGINAL | ACUMULADO CONVENIO | MONTO CONTRATO | MONTO CONVENIO |
|---|---|---|---|---|
| TERRACERIAS | $ 7,186,990.25 | $ 7,186,990.25 | $ 9,517,290.52 | $ 2,330,300.27 |
| ALBAÑILERIA | $ 503,986.50 | $ 503,986.50 | $ 666,273.09 | $ 162,286.59 |
| ACARREOS | $ 1,432,318.00 | $ 1,432,318.00 | $ 1,964,696.10 | $ 532,378.10 |
| SEÑALAMIENTOS | $ 130,500.00 | $ 130,500.00 | $ 247,628.34 | $ 117,128.34 |
| TERRACERIAS (E) | $ 2,943,854.40 | $ 2,943,854.40 | $ 965,011.77 | -$ 1,978,842.63 |
| TOTALES | $12,197,649.15 | $ 12,197,649.15 | $ 13,360,899.82 | $ 1,163,250.67 |

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4875

NO CONVENIO : 1 *** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONVENIO: 23/07/2026 NOMBRE DE LA OBRA BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).

NOMBRE CATALOGO:BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE

CONTRATISTA: REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. CVE ANTERIOR



| CLAVE CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARTIDA: TERRACERIAS | | | | |
| | SUB-PARTIDA: RUPTURAS | | | | |
| 001 010 0005 | RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. | | | | |
| 001-010-0005-0001 | DE 0.08 MTS. | M2 | 34.07 | $ 432.05 | $ 14,719.94 |
| | SUB-PARTIDA: PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES | | | | |
| 001 040 0004 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | | | | |
| 001-040-0004-0003 | APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. | M3 | 135.61 | $ 326.17 | $ 44,231.91 |
| 001 040 0005 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | | | | |
| 001-040-0005-0003 | APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. | M3 | 422.63 | $ 518.84 | $ 219,277.35 |
| | SUB-PARTIDA: PAVIMENTOS Y BACHEOS | | | | |
| 001 070 0014 | BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL | | | | |
| 001-070-0014-0020 | CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 7,821.56 | $ 1,181.23 | $ 9,239,061.32 |
| | TOTAL POR PARTIDA | | | | $ 9,517,290.52 |

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4875

NO CONVENIO : 1 *** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONVENIO: 23/07/2026 NOMBRE DE LA OBRA BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).

NOMBRE CATALOGO: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE

CONTRATISTA: REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. CVE ANTERIOR



| CLAVE CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARTIDA: ALBAÑILERIA | | | | |
| | SUB-PARTIDA: CONCRETOS | | | | |
| 004 020 0008 | SUMINISTRO DE REFUERZO ADICIONAL PARA CONCRETO, AGREGANDO LA CANTIDAD QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | | | | |
| 004-020-0008-0001 | CON FIBRA DE POLIPROPILENO. | M3 | 1,198.86 | $ 187.38 | $ 224,642.39 |
| 004 020 0010 | ADITIVO PARA CONCRETO; AGREGANDO LA CANTIDAD NECESARIA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. | | | | |
| 004-020-0010-0001 | ADITIVO ACELERANTE A 24 HRS. | M3 | 1,198.76 | $ 205.32 | $ 246,129.40 |
| | SUB-PARTIDA: BANQUETAS, GUARNICIONES Y JARDINERIA | | | | |
| 004 050 0001 | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. | | | | |
| 004-050-0001-0001 | F'C=150 KG/CM2 Y 0.08 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 112.33 | $ 583.31 | $ 65,523.21 |
| 004 050 0002 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. | | | | |
| 004-050-0002-0001 | F'c=150 KG/CM2 TIPO "I" (70 LTS/ML) | ML | 168.30 | $ 772.30 | $ 129,978.09 |
| TOTAL POR PARTIDA | | | | | $ 666,273.09 |

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4875

NO CONVENIO : 1 *** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONVENIO: 23/07/2026 NOMBRE DE LA OBRA **BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).**

NOMBRE CATALOGO:**BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE**

CONTRATISTA: **REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** **CVE ANTERIOR**



| CLAVE CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARTIDA: ACARREOS | | | | |
| | SUB-PARTIDA: ACARREOS PRIMER KILOMETRO | | | | |
| 005 010 0002 | ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. | | | | |
| 005-010-0002-0002 | ACARREO 1ER. KM. EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 1,415.05 | $ 252.14 | $ 356,790.71 |
| | SUB-PARTIDA: ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES | | | | |
| 005 020 0001 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. | | | | |
| 005-020-0001-0002 | ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3KM | 35,581.00 | $ 45.19 | $ 1,607,905.39 |
| | TOTAL POR PARTIDA | | | | $ 1,964,696.10 |

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4875

NO CONVENIO : 1 *** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONVENIO: 23/07/2026 NOMBRE DE LA OBRA BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).

NOMBRE CATALOGO:BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE

CONTRATISTA: REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. CVE ANTERIOR



| CLAVE CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARTIDA: SEÑALAMIENTOS | | | | |
| | SUB-PARTIDA: SEÑALAMIENTOS | | | | |
| 006 010 0001 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. | | | | |
| 006-010-0001-0001 | BARRICADA PLEGADIZA DE 1.20 MTS. DE LONGITUD | | | | |
| 006-010-0001-0013 | INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR) | PZAD | 1,487.00 | $ 14.67 | $ 21,814.29 |
| 006-010-0001-0014 | TIRA DE PLASTICO CON LEYENDA DE PELIGRO | PZAD | 1,687.00 | $ 45.83 | $ 77,315.21 |
| | | ML | 11,207.46 | $ 13.25 | $ 148,498.84 |
| TOTAL POR PARTIDA | | | | | $ 247,628.34 |

# COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

## SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

FOLIO OBRA: 4875

NO CONVENIO : 1 *** CONTRATO MODIFICADO *** FOLIO CATALOGO: 5003

FECHA CONVENIO: 23/07/2026 NOMBRE DE LA OBRA **BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III).**

NOMBRE CATALOGO:**BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE**

CONTRATISTA: **REMACU CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.** **CVE ANTERIOR**



| CLAVE CONCEPTO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD CONTRATADA | P. U. | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | PARTIDA: TERRACERIAS (E) | | | | |
| | SUB-PARTIDA: RUPTURAS (E) | | | | |
| 101 010 0010 | RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: PERFILADO CON CORTADORA DE DISCO, REMOCION DEL MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM., EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | | | | |
| 101-010-0010-0002 | CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. | M3 | 365.73 | $ 1,053.68 | $ 385,362.39 |
| | SUB-PARTIDA: EXCAVACIONES Y CORTES (E) | | | | |
| 101 030 0032 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. | | | | |
| 101-030-0032-0001 | EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 1,484.86 | $ 273.21 | $ 405,678.60 |
| | SUB-PARTIDA: PAVIMENTOS Y BACHEOS (E) | | | | |
| 101 070 0006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, | | | | |
| 101-070-0006-0002 | VRS DEL 100% | M3 | 13.12 | $ 519.61 | $ 6,817.28 |
| 101 070 0008 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN ESPECIFICACIONES), TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO (TMA) DE 3/4", REVENIMIENTO DE 12 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO; COLADO, VIBRADO, NIVELACION, TEXTURIZADO, ACABADO; ADITIVOS, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA; LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL LABORATORIO DE LA DEPENDENCIA, Y TODO | | | | |
| 101-070-0008-0025 | CONCRETO MR-42 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 127.23 | $ 1,313.79 | $ 167,153.50 |
| | TOTAL POR PARTIDA | | | | $ 965,011.77 |

TOTAL POR CONVENIO MODIFICATORIO: $ 13,360,899.82

**TRECE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 82/100 PESOS M.N.**

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)** | | | | |
| | **RUPTURAS** | | | | |
| 001-010-0005-0001 | RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. DE 0.08 MTS. | M2 | 34.07 | $ 432.05 | $ 14,719.94 |
| | **Total de RUPTURAS** | | | | **$ 14,719.94** |
| | **PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES** | | | | |
| 001-040-0004-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. | M3 | 135.61 | $ 326.17 | $ 44,231.91 |
| 001-040-0005-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. | M3 | 422.63 | $ 518.84 | $ 219,277.35 |
| | **Total de PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES** | | | | **$ 263,509.26** |
| | **PAVIMENTOS Y BACHEOS** | | | | |
| 001-070-0014-0020 | BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 7,821.56 | $1,181.23 | $ 9'239,061.32 |
| | **Total de PAVIMENTOS Y BACHEOS** | | | | **$ 9'239,061.32** |
| | **ALBANILERIA** | | | | |
| | **CONCRETOS** | | | | |
| 004-020-0008-0001 | SUMINISTRO DE REFUERZO ADICIONAL PARA CONCRETO, AGREGANDO LA CANTIDAD QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO; INCLUYE: MATERIAL Y | M3 | 1,198.86 | $ 187.38 | $ 224,642.39 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

**Presupuesto**

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MANO DE OBRA. CON FIBRA DE POLIPROPILENO. | | | | |
| 004-020-0010-0001 | ADITIVO PARA CONCRETO; AGREGANDO LA CANTIDAD NECESARIA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. ADITIVO ACELERANTE A 24 HRS. | M3 | 1,198.76 | $ 205.32 | $ 246,129.40 |
| | **Total de CONCRETOS** | | | | **$ 470,771.79** |
| | **BANQUETAS. GUARNICIONES Y JARDINERIA** | | | | |
| 004-050-0001-0001 | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=150 KG/CM2 Y 0.08 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 112.33 | $ 583.31 | $ 65,523.21 |
| 004-050-0002-0001 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=150 KG/CM2 TIPO "I" (70 LTS/ML) | ML | 168.30 | $ 772.30 | $ 129,978.09 |
| | **Total de BANQUETAS. GUARNICIONES Y JARDINERIA** | | | | **$ 195,501.30** |
| | **Total de ALBANILERIA** | | | | **$ 666,273.09** |
| | **ACARREOS** | | | | |
| | **ACARREOS PRIMER KILOMETRO** | | | | |
| 005-010-0002-0002 | ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 1,415.05 | $ 252.14 | $ 356,790.71 |
| | **Total de ACARREOS PRIMER KILOMETRO** | | | | **$ 356,790.71** |
| | **ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES** | | | | |
| 005-020-0001-0002 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3KM | 35,581.00 | $ 45.19 | $ 1'607,905.39 |
| | **Total de ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES** | | | | **$ 1'607,905.39** |
| | **Total de ACARREOS** | | | | **$ 1'964,696.10** |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SEÑALAMIENTOS** | | | | |
| | **SEÑALAMIENTOS** | | | | |
| 006-010-0001-0001 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRICADA PLEGADIZA DE 1.20 MTS. DE LONGITUD | PZAD | 1,487.00 | $ 14.67 | $ 21,814.29 |
| 006-010-0001-0013 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR) | PZAD | 1,687.00 | $ 45.83 | $ 77,315.21 |
| 006-010-0001-0014 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TIRA DE PLASTICO CON LEYENDA DE PELIGRO | ML | 11,207.46 | $ 13.25 | $ 148,498.85 |
| | **Total de SEÑALAMIENTOS** | | | | $ 247,628.35 |
| | ***Total de SEÑALAMIENTOS*** | | | | ***$ 247,628.35*** |
| | **TERRACERIAS (E)** | | | | |
| | **RUPTURAS(E)** | | | | |
| 101-010-0010-0002 | RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: PERFILADO CON CORTADORA DE DISCO, REMOCION DEL MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM., EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. | M3 | 365.73 | $1,053.68 | $ 385,362.39 |
| | **Total de RUPTURAS(E)** | | | | $ 385,362.39 |
| | **EXCAVACIONES Y CORTES(E)** | | | | |
| 101-030-0032-0001 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES ( TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 1,484.86 | $ 273.21 | $ 405,678.60 |
| | **Total de EXCAVACIONES Y CORTES(E)** | | | | $ 405,678.60 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## Presupuesto

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)** | | | | |
| 101-070-0006-0002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA ( SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100% | M3 | 13.12 | $ 519.61 | $ 6,817.28 |
| 101-070-0008-0025 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN ESPECIFICACIONES), TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO ( TMA) DE 3/4", REVENIMIENTO DE 12 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO; COLADO, VIBRADO, NIVELACION, TEXTURIZADO, ACABADO; ADITIVOS, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA; LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL LABORATORIO DE LA DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. CONCRETO MR-42 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 127.23 | $1,313.79 | $ 167,153.50 |
| | **Total de PAVIMENTOS Y BACHEOS (E)** | | | | $ 173,970.78 |
| | ***Total de TERRACERIAS (E)*** | | | | $ 965,011.77 |
| | **Total de BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)** | | | | $ **13,360,899.82** |
| | **Total de Presupuesto** | | | | $ **13,360,899.82** |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I)** | | | | |
| | | **RUPTURAS** | | | | |
| 30 | 001-010-0005-0001 | RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. DE 0.08 MTS. | M2 | 34.07 | 432.05 | 14,719.94 |
| | | **PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES** | | | | |
| 50 | 001-040-0004-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. | M3 | 135.61 | 326.17 | 44,231.91 |
| 60 | 001-040-0005-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO ( PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. | M3 | 422.63 | 518.84 | 219,277.35 |
| | | **PAVIMENTOS Y BACHEOS** | | | | |
| 80 | 001-070-0014-0020 | BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 7821.56 | 1,181.23 | 9'239,061.32 |
| | | **ALBANILERIA** | | | | |
| | | **CONCRETOS** | | | | |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 004-020-0008-0001 | SUMINISTRO DE REFUERZO ADICIONAL PARA CONCRETO, AGREGANDO LA CANTIDAD QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. CON FIBRA DE POLIPROPILENO. | M3 | 1198.86 | 187.38 | 224,642.39 |
| 120 | 004-020-0010-0001 | ADITIVO PARA CONCRETO; AGREGANDO LA CANTIDAD NECESARIA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. ADITIVO ACELERANTE A 24 HRS. | M3 | 1198.76 | 205.32 | 246,129.40 |
| | | BANQUETAS. GUARNICIONES Y JARDINERIA | | | | |
| 140 | 004-050-0001-0001 | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=150 KG/CM2 Y 0.08 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 112.33 | 583.31 | 65,523.21 |
| 150 | 004-050-0002-0001 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL ( SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=150 KG/CM2 TIPO "I" (70 LTS/ML) | ML | 168.30 | 772.30 | 129,978.09 |
| | | **ACARREOS** | | | | |
| | | ACARREOS PRIMER KILOMETRO | | | | |
| 180 | 005-010-0002-0002 | ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 1415.05 | 252.14 | 356,790.71 |
| | | ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES | | | | |
| 200 | 005-020-0001-0002 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3KM | 35581.00 | 45.19 | 1'607,905.39 |
| | | **SEÑALAMIENTOS** | | | | |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEÑALAMIENTOS | | | | |
| 230 | 006-010-0001-0001 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRICADA PLEGADIZA DE 1.20 MTS. DE LONGITUD | PZAD | 1487.00 | 14.67 | 21,814.29 |
| 240 | 006-010-0001-0013 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR) | PZAD | 1687.00 | 45.83 | 77,315.21 |
| 250 | 006-010-0001-0014 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TIRA DE PLASTICO CON LEYENDA DE PELIGRO | ML | 11207.46 | 13.25 | 148,498.85 |
| | | **TERRACERIAS (E)** | | | | |
| | | RUPTURAS(E) | | | | |
| 280 | 101-010-0010-0002 | RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: PERFILADO CON CORTADORA DE DISCO, REMOCION DEL MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM., EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. | M3 | 365.73 | 1,053.68 | 385,362.39 |
| | | EXCAVACIONES Y CORTES(E) | | | | |
| 300 | 101-030-0032-0001 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 1484.86 | 273.21 | 405,678.60 |
| | | PAVIMENTOS Y BACHEOS (E) | | | | |
| 320 | 101-070-0006-0002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA | M3 | 13.12 | 519.61 | 6,817.28 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Clave | Descripción | Unidad | Cantidad programada | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100% | | | | |
| 330 | 101-070-0008-0025 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN ESPECIFICACIONES), TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO (TMA) DE 3/4", REVENIMIENTO DE 12 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO; COLADO, VIBRADO, NIVELACION, TEXTURIZADO, ACABADO; ADITIVOS, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA; LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL LABORATORIO DE LA DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. CONCRETO MR-42 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 127.23 | 1,313.79 | 167,153.50 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 12.34 | 20.44 | 1.27 | | | |
| 50 | 13.87 | 30.27 | 29.64 | 30.27 | 31.53 | |
| 60 | 43.64 | 95.24 | 93.25 | 95.24 | 95.24 | |
| 80 | 839.37 | 1,831.38 | 1,793.23 | 1,831.38 | 1,526.15 | |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 107.36 | 286.29 | 280.33 | 286.29 | 238.57 | |
| 120 | 107.34 | 286.27 | 280.30 | 286.27 | 238.55 | |
| 140 | 9.07 | 24.17 | 23.67 | 24.17 | 25.18 | 6.04 |
| 150 | 13.57 | 36.22 | 35.47 | 36.22 | 37.73 | 9.05 |
| 180 | 84.38 | 311.57 | 305.07 | 311.57 | 324.55 | 77.89 |
| 200 | 2,121.80 | 7,834.34 | 7,671.13 | 7,834.34 | 8,160.77 | 1,958.58 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 184.27 | 305.02 | 298.67 | 305.02 | 317.73 | | 76.25 |
| 240 | 209.07 | 346.05 | 338.84 | 346.05 | 360.47 | | 86.51 |
| 250 | 1,388.94 | 2,298.96 | 2,251.07 | 2,298.96 | 2,394.75 | | 574.74 |
| 280 | 44.22 | 81.65 | 79.95 | 81.65 | 78.24 | | |
| 300 | 175.47 | 323.96 | 317.22 | 323.96 | 337.46 | | 6.74 |
| 320 | 1.27 | 2.77 | 2.71 | 2.77 | 2.88 | | 0.69 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y CANTIDADES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 12.34 | 26.90 | 26.34 | 26.90 | 28.02 | 6.72 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Clave | Descripción | Unidad | Asignado | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA I)** | | | | |
| | | **RUPTURAS** | | | | |
| 30 | 001-010-0005-0001 | RUPTURA DE BANQUETA DE CONCRETO; INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN TODO EL ESPESOR; CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO AL 1ER. KM. MEDIDO EN SECCION. PARA ESPESOR. DE 0.08 MTS. | M2 | 34.07 | 432.05 | $ 14,719.94 |
| | | **PLANTILLAS, RELLENOS Y TERRAPLENES** | | | | |
| 50 | 001-040-0004-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; INCLUYE: ELIMINACION DE PIEDRAS, SELECCION DEL MATERIAL, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95% PRUEBA PROCTOR. | M3 | 135.61 | 326.17 | $ 44,231.91 |
| 60 | 001-040-0005-0003 | RELLENO DE ZANJAS CON ARENAS LIMOSAS SM-SC, BAJAS CARACTERISTICAS EXPANSIVAS VRS NO MENOR DE 10%, EXPANSION NO MAYOR AL 3%, PESO VOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) ENTRE 1,700 Y 2,000 KG/CM2; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, ELIMINACION DE PIEDRAS, AGUA PARA COMPACTACIONES, HOMOGENEIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR; COMPACTACION AL 95 % PRUEBA PROCTOR. | M3 | 422.63 | 518.84 | $ 219,277.35 |
| | | **PAVIMENTOS Y BACHEOS** | | | | |
| 80 | 001-070-0014-0020 | BACHEO EN AVENIDA (SEGUN ESPECIFICACIONES ANEXAS); INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, JUNTAS DE REFUERZO Y/O ACERO DE REFUERZO (SI SON NECESARIOS), COLADO, VIBRADO, CURADO, ACABADO; NIVELADO, COMPACTADO; CORTE PARA FORMACION DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS; RIEGO DE IMPREGNACION, LIGA Y/O SELLO (SEGUN INDICACIONES DE SUPERVISION); LIMPIEZA DEL AREA, ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA. CONCRETO MR-38 DE 0.15 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 7821.56 | 1,181.23 | $ 9'239,061.32 |
| | | **ALBANILERIA** | | | | |
| | | **CONCRETOS** | | | | |
| 110 | 004-020-0008-0001 | SUMINISTRO DE REFUERZO ADICIONAL PARA CONCRETO, AGREGANDO LA CANTIDAD QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. CON | M3 | 1198.86 | 187.38 | $ 224,642.39 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Clave | Descripción | Unida | Asignado | P. Unitario | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FIBRA DE POLIPROPILENO. | | | | | |
| 120 | 004-020-0010-0001 | ADITIVO PARA CONCRETO; AGREGANDO LA CANTIDAD NECESARIA QUE ESPECIFIQUE EL FABRICANTE POR METRO CUBICO DE CONCRETO; INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA. ADITIVO ACELERANTE A 24 HRS. | M3 | 1198.76 | 205.32 | $ | 246,129.40 |
| | | BANQUETAS. GUARNICIONES Y JARDINERIA | | | | | |
| 140 | 004-050-0001-0001 | BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO; INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRA EN FRONTERA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, AFINE, NIVELACION, COLADO, TRAMPEADO, REGLEADO, ACABADO (SEGUN INDICACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA); CURADO, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'C=150 KG/CM2 Y 0.08 MTS. DE ESPESOR. | M2 | 112.33 | 583.31 | $ | 65,523.21 |
| 150 | 004-050-0002-0001 | GUARNICION DE CONCRETO HIDRAULICO, T.M.A. 3/4" DE DIAMETRO, RESISTENCIA NORMAL (SEGUN PLANO); INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES; CIMBRADO, NIVELACION, JUNTAS CONSTRUCTIVAS, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. PARA RESISTENCIA. F'c=150 KG/CM2 TIPO "I" (70 LTS/ML) | ML | 168.30 | 772.30 | $ | 129,978.09 |
| | | **ACARREOS** | | | | | |
| | | ACARREOS PRIMER KILOMETRO | | | | | |
| 180 | 005-010-0002-0002 | ACARREO PRIMER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO, CON CARGA MECANICA Y DESCARGA A VOLTEO. MEDIDO EN SECCION. ACARREO 1ER. KM. EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3 | 1415.05 | 252.14 | $ | 356,790.71 |
| | | ACARREOS KILOMETROS SUBSECUENTES | | | | | |
| 200 | 005-020-0001-0002 | ACARREO KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIALES PETREOS: ARENA, GRAVA, PIEDRA, CASCAJO, PRODUCTO DE RUPTURA Y/O EXCAVACION, EN CAMION DE VOLTEO. ACARREO KM. SUBSECUENTE EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO. | M3KM | 35581.00 | 45.19 | $ | 1'607,905.39 |
| | | **SEÑALAMIENTOS** | | | | | |
| | | SEÑALAMIENTOS | | | | | |
| 230 | 006-010-0001-0001 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL | PZAL | 1487.00 | 14.67 | $ | 21,814.29 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Clave | Descripción | Unida | Asignado | P. Unitario | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. BARRICADA PLEGADIZA DE 1.20 MTS. DE LONGITUD | | | | | |
| 240 | 006-010-0001-0013 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. INDICADOR DE ALINEAMIENTO PORTATIL (POSTE DELINEADOR) | PZAC | 1687.00 | 45.83 | $ | 77,315.21 |
| 250 | 006-010-0001-0014 | SEÑALAMIENTO DE TRANSITO PARA PROTECCION EN OBRAS (SUMINISTRO, AMORTIZACION O RENTA, MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA) DE ACUERDO CON EL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL EN VIALIDADES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, E INDICACIONES PARTICULARES DEL PROYECTO. TIRA DE PLASTICO CON LEYENDA DE PELIGRO | ML | 11207.46 | 13.25 | $ | 148,498.85 |
| | | **TERRACERIAS (E)** | | | | | |
| | | RUPTURAS(E) | | | | | |
| 280 | 101-010-0010-0002 | RUPTURA DE PAVIMENTO; INCLUYE: PERFILADO CON CORTADORA DE DISCO, REMOCION DEL MATERIAL, CARGA Y ACARREO AL 1ER. KM., EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE. | M3 | 365.73 | 1,053.68 | $ | 385,362.39 |
| | | EXCAVACIONES Y CORTES(E) | | | | | |
| 300 | 101-030-0032-0001 | EXCAVACION CON MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" EN SECO; INCLUYE: AFLOJE CON EQUIPO ESPECIAL; EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, REMOCION, CARGA DIRECTA A CAMION O A UN LADO DE LA ZANJA, INCLUYENDO ACARREO A 10 MTS. DEL EJE DE LA MISMA Y CONSERVACION DE LA EXCAVACION. PARA PROFUNDIDAD. EN ZONA POBLADA CON INSTALACIONES (TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, DUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS, HIDRAULICOS, SANITARIOS Y GAS), DE 0.00 A 2.00 MTS. | M3 | 1484.86 | 273.21 | $ | 405,678.60 |
| | | PAVIMENTOS Y BACHEOS (E) | | | | | |
| 320 | 101-070-0006-0002 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA (SEGUN ESPECIFICACIONES), COMPACTADA AL 100% PRUEBA PROCTOR, QUE CUMPLA CON UN MINIMO DE 40% DE EQUIVALENTE DE ARENA, AGRAGADO MAXIMO 1 1/2", SEGUN NORMAS DE SCT Y SIDUE N-CMT-4-02-002-16, TABLA 3, FIGURA 2 Y TABLA 4 PARA MAS DE 1 MILLON DE EJES EQUIVALENTES; INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS, DESPERDICIOS; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. VRS DEL 100% | M3 | 13.12 | 519.61 | $ | 6,817.28 |
| 330 | 101-070-0008-0025 | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO (SEGUN ESPECIFICACIONES), TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO (TMA) DE 3/4", REVENIMIENTO DE 12 CMS.; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO; | M2 | 127.23 | 1,313.79 | $ | 167,153.50 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Clave | Descripción | Unida | Asignado | P. Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COLADO, VIBRADO, NIVELACION, TEXTURIZADO, ACABADO; ADITIVOS, MEMBRANA DE CURADO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, LIMPIEZA; LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD AVALADO POR EL LABORATORIO DE LA DEPENDENCIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA UN ESPESOR. CONCRETO MR-42 DE 0.20 MTS. DE ESPESOR. | | | | |
| **TOTAL:** | | | | | | **$ 13'360,899.83** |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | $ 5,335.97 | $ 8,831.97 | $ 552.00 | | | |
| 50 | $ 4,526.06 | $ 9,875.03 | $ 9,669.30 | $ 9,875.03 | $ 10,286.49 | |
| 60 | $ 2,648.42 | $ 49,414.60 | $ 48,385.13 | $ 49,414.60 | $ 49,414.60 | |
| 80 | $ 991,509.08 | $ 2'163,292.39 | $ 2'118,223.80 | $ 2'163,292.39 | $ 1'802,743.66 | |
| 110 | $ 20,117.24 | $ 53,645.94 | $ 52,528.32 | $ 53,645.94 | $ 44,704.95 | |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Año 2026 01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | $ 22,041.44 | $ 58,777.17 | $ 57,552.65 | $ 58,777.17 | $ 48,980.97 | |
| 140 | $ 5,288.92 | $ 14,103.64 | $ 13,809.81 | $ 14,103.64 | $ 14,691.29 | $ 3,525.91 |
| 150 | $ 10,491.52 | $ 27,977.34 | $ 27,394.48 | $ 27,977.34 | $ 29,143.07 | $ 6,994.34 |
| 180 | $ 21,276.51 | $ 78,559.42 | $ 76,922.77 | $ 78,559.42 | $ 81,832.73 | $ 19,639.86 |
| 200 | $ 95,884.28 | $ 354,034.21 | $ 346,658.50 | $ 354,034.21 | $ 368,785.64 | $ 88,508.55 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Año 2026 01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | $ 2,703.48 | $ 4,474.73 | $ 4,381.50 | $ 4,474.73 | $ 4,661.17 | $ 1,118.68 |
| 240 | $ 9,581.81 | $ 15,859.53 | $ 15,529.12 | $ 15,859.53 | $ 16,520.34 | $ 3,964.88 |
| 250 | $ 18,403.71 | $ 30,461.30 | $ 29,826.69 | $ 30,461.30 | $ 31,730.52 | $ 7,615.33 |
| 280 | $ 46,602.03 | $ 86,034.38 | $ 84,241.99 | $ 86,034.38 | $ 82,449.61 | |
| 300 | $ 47,943.85 | $ 88,511.69 | $ 86,667.70 | $ 88,511.69 | $ 92,199.68 | $ 1,843.99 |
| 320 | $ 660.75 | $ 1,441.53 | $ 1,411.50 | $ 1,441.53 | $ 1,501.59 | $ 360.38 |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

FECHA INICIO: 13 DE MARZO 2026
FECHA TERMINO 09 AGOSTO 2026
PLAZO EJECUCION: 150 DIAS NATURALES

CONTRATO: 5CS-MT-013-2026
OBRA: BACHEO DE 7,500 M2 DE CONCRETO HIDRAULIICO EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD DE TIJUANA Y PLAYAS DE ROSARITO, B.C. (ETAPA III)
LICITANTE: REMACU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONVENIO MODIIFCATORIO 1

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y EROGACIONES POR IMPORTES

| Actividad | Año 2026<br>01 Mar-31 Mar | 01 Abr-30 Abr | 01 May-31 May | 01 Jun-30 Jun | 01 Jul-31 Jul | 01 Ago-31 Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | $ 16,199.92 | $ 35,345.23 | $ 34,608.87 | $ 35,345.23 | $ 36,817.94 | $ 8,836.31 |
| | **$ 1'341,214.99** | **$ 3'080,640.10** | **$ 3'008,364.13** | **$ 3'071,808.13** | **$ 2'716,464.25** | **$ 142,408.23** |
| | **$ 1'341,214.99** | **$ 4'421,855.09** | **$ 7'430,219.22** | **$ 10'502,027.35** | **$ 13'218,491.60** | **$ 13'360,899.83** |
| | **10.04%** | **23.06%** | **22.52%** | **22.99%** | **20.33%** | **1.07%** |
| | **10.04%** | **33.10%** | **55.61%** | **78.60%** | **98.93%** | **100.00%** |

ING OCTAVIO FRANCISCO FERNANDEZ FARIAS
REMACU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado de Baja California

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

CESPT

# Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

**Agenda de la Reunión:** Dictaminación para la adjudicación de Contratos.

**1. Asistencia.**

**2. Instalación legal de la reunión, en su caso.**

**3. Tema a tratar:** Dictaminación para la Adjudicación de contrato de las Licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E57-2020 LO-902027971-E58-2020 LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 y Diferimiento de las licitaciones LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020 de la Convocatoria Nacional 005 bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER).

**4. Asuntos generales.**

**5. Firma de Minuta de la Reunión.**

**1.Asistencia.**

Subdirección de Construcción;
Subdirección Administrativa y Financiera, representada según oficio **No. A202101292**;
Subdirección de Atención a Usuarios, representada según oficio **No. A202101307**;
Subdirección de Planeación e Innovación, representada según oficio **No. A202101116**
Subdirección de Agua y Saneamiento, representada según oficio **No. A202101302**;
Subdirección de Mantenimiento Hidráulico, representada según oficio **No. A202101119**;
Unidad de Auditoría Interna, representada según oficio **No. SHFP/OIC-CESPT/064/2020**
Unidad Juridica;

Quienes firman al final de este documento.

**2.Instalación legal de la reunión.**

El Ing. José Díaz Verdugo Subdirector de Construcción de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, y en representación del Director Eliel Alejandro Vargas Pulido, con fundamento en el Oficio **A202021720** de fecha **18** de **Diciembre** del **2020** mediante el cual se le asignan funciones suficientes para que en nombre y representación de este organismo lleve a cabo cada uno de los actos y acciones necesarios que se deriven las licitaciones, procede a dar la bienvenida a los asistentes, pasando lista de asistencia para ser firmada por los presentes, manifestando que existe el quórum legal para asesoría.

# Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

**Tema a tratar**

**3.1.** Dictaminación para la Adjudicación de Contrato de las Licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E55-2020, LO-902027971-E56-2020, LO-902027971-E57-2020, LO-902027971-E58-2020, LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 1 de 7." | LO-902027971-E54-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 4 de 7." | LO-902027971-E57-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C., Etapa 5 de 7." | LO-902027971-E58-2020 |

# Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 6 de 7." | LO-902027971-E59-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 7 de 7." | LO-902027971-E60-2020 |

**3.2.** Diferimiento de las Licitaciones No. LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020, de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), **para el día viernes 15 de Enero del 2021 a las 16:30 hrs y 16:45 hrs** respectivamente; mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraíso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 2 de 7." | LO-902027971-E55-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 3 de 7." | LO-902027971-E56-2020 |

# Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

**Acuerdos por parte del Comité:**

La M.C. Ing. Martha Patricia Gómez Ramírez, Jefe del Departamento de Licitaciones de Obra presenta al comité de obra los cuadros comparativos obtenidos de las propuestas recibidas por los participantes de las licitaciones No. LO-902027971-E54-2020, LO-902027971-E57-2020, LO-902027971-E58-2020, LO-902027971-E59-2020 y LO-902027971-E60-2020 y hace del conocimiento del diferimiento de las licitaciones No. LO-902027971-E55-2020, LO-902027971-E56-2020 de la Convocatoria Nacional 005.

**3.1.-** Dictaminado ampliamente los casos antes descritos por los miembros del Comité de Obra, de forma unánime, son aprobados según se detalla en el cuadro siguiente:

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Juan Ojeda Robles (Zona I), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 1 de 7." | LO-902027971-E54-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Armando Valenzuela Sainz (Zona IV), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 4 de 7." | LO-902027971-E57-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Ricardo Amador Mezquita (Zona V), en la ciudad de Playas de Rosarito, B.C., Etapa 5 de 7." | LO-902027971-E58-2020 |

## Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,933 medidores de agua fría, de 5/8" x 3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Reforma (Zona VI), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 6 de 7." | LO-902027971-E59-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,932 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Florido (Zona VII), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 7 de 7." | LO-902027971-E60-2020 |

**3.2** Diferimiento de las Licitaciones No. LO-902027971-E55-2020 y LO-902027971-E56-2020, de la Convocatoria Nacional 005, bajo Recursos Federales del Programa de Devolucion de Derechos (PRODDER), **para el día viernes 15 de Enero del 2021 a las 16:30 hrs y 16:45 hrs respectivamente;** mismas que se detallan en el siguiente cuadro:

| Número de Licitación | Descripción de obra | Número de Contrato |
|---|---|---|
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 2,500 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Paraíso (Zona II), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 2 de 7." | LO-902027971-E55-2020 |
| Convocatoria Nacional 005 | "Instalación para la reposición de 3,000 medidores de agua fría, de 5/8"x3/4" de diámetro, con cuerpo de material sintético composite, no reciclable de alta resistencia al impacto, tipo volumétrico de pistón rotativo equilibrado hidráulicamente o pistón oscilante, rosca de los extremos G1, que cumpla con la norma NSF/ANSI y las especificaciones técnicas de la NOM-012-SCFI-1994, en el Distrito Aldo Esquer Campoy (Zona III), en la ciudad de Tijuana, B.C., Etapa 3 de 7." | LO-902027971-E56-2020 |

## Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

**4.- Asuntos generales.**

**1.-** La Subdirección de Construcción, hace del conocimiento con carácter informativo a todos los integrantes que conforman el Comité de Obras Públicas de este Organismo Público; que en lo sucesivo, no se incluirá para dictaminar dentro de las sesiones que dicho comité lleve a cabo, aquellos convenios modificatorios y/o adicionales que se generen como resultado de la ejecución de los trabajos relativos tanto a los Contratos de Obra Pública, como de Servicios Relacionadas con las Mismas, celebrados por este Organismo Público y formalizados a través del instrumento jurídico correspondiente; toda vez que dentro de los dispositivos jurídicos que establecen el marco normativo bajo el cual debe regirse el actuar del Comité, como lo son la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de dicha Ley, el Acuerdo por el que se crea el Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana publicado en el periódico Oficial del Estado el día 24 abril de 2009, y el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Publicas de CESPT aprobado el día 8 de mayo de 2009 por el Comité de Obras Pública ya instituido; no se contempla dicha Dictaminación como parte de las funciones inherentes al mismo.

Cabe mencionar a mayor abundamiento, que de acuerdo a lo estipulado en el inciso h), del punto 3.3 del referido Manual de Integración, se establece lo siguiente: "la responsabilidad del voto particular de cada integrante del Comité deriva estrechamente de los aspectos técnicos o legales que correspondan a esta área, con base a la documentación que le sea presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprende las acciones u omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en el cumplimiento de los contratos respectivos"; por lo que se infiere de lo anterior, que la dictaminación de los convenios referidos al inicio del primer parrafo, no se encuentran como información prospecta a dictaminar, por ser acciones que recaen en la responsabilidad directa del área de la ejecución de los trabajos de este organismo, tal como lo rige la normatividad aplicable.

**2.-** Por parte del área financiera de este Organismo fue entregado documento que ampara los importes de del presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, que están por publicarse en el Periódico Oficial del Estado; en donde se establece dentro del rubro denominado: 60000 Inversión Pública, se presenta un presupuesto por un importe de $ 163,808054.00; en donde conjuntamente con el Oficio No. 000001 de fecha 04 de enero de 2021, emitido por la Secretaria de Hacienda, en donde se establecen los importes máximos para establecer los rangos de contratación y proceder a realizar un procedimiento por adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres de conformidad a la aplicación de Norma jurídica correspondiente, tal como en el; Art. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas; así como también la aplicación del Art. 52 de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Baja California; por lo cual bajo el importe aprobado y los rangos establecidos se determina para este organismo lo siguiente:

## Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

Estado de Baja California; por lo cual bajo el importe aprobado y los rangos establecidos se determina para este organismo lo siguiente:

| Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Presupuesto autorizado para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas** | | Monto Máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto Máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse directamente | Monto Máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas | Monto Máximo total de cada servicio relacionado con obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas |
| **Mayor de** | **Hasta** | **Dependencias y Entidades** | **Dependencias y Entidades** | **Dependencias y Entidades** | **Dependencias y Entidades** |
| **150,000** | **250,000** | **765** | **382** | **6,434** | **5,076** |
| **Montos establecidos en miles de pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado.** | | | | | |

Las Dependencias y Entidades podrán adjudicar, formalizar o modificar contratos, cuando cuenten con la disponibilidad del recurso según su fuente de financiamiento. Para tales efectos y tratándose de recursos de inversión pública y previo al inicio de los procedimientos de contratación las dependencias y entidades deberán contar con el OFICIO DE APROBACION, del titular de la Secretaria de Hacienda a través del SINVP

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las **10:00** horas se da por concluida la reunión.

**José Díaz Verdugo**
Subdirector de Construcción
**Presidente Suplente**

**Minuta de Acuerdos de la reunión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana**

**Día:** 14 de Enero de 2021.
**Hora:** 09:00 hrs.
**Lugar:** Sala de Juntas de la Subdirección de Construcción, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ubicada en Blvd. Federico Benítez Numero 4057, Colonia 20 de Noviembre en Tijuana Baja California.

**Gloria Nelly Romero Miranda**
Representante del Subdirector de Administración de Recursos
**Vocal**

**Carlos Soto Navarrete**
Representante del Subdirector de Mantenimiento Hidráulico
**Vocal**

**Marco Antonio Torres Arellano**
Representante del Subdirector de Planeación e Innovación
**Vocal**

**Guadalupe Estrada García**
Representante del Subdirector de Agua y Saneamiento
**Vocal**

**Ing. Eutimio Aburto Ubaldo**
Representante del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna
**Asesor**

**Paul Ledesma Arrendo**
Representante del Subdirector de Atención a Usuarios
**Vocal**

**Lic. Manuel Meza Ortega**
Representante del Jefe de la Unidad Jurídica